

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby: Přístaviště Davle
Číslo projektu: 5215530013

Smlouva: číslo: S/RVC/079/R/SoD/2I Termín dokončení dle původní SoD: 15.06.2023
ze dne: 15.12.2022 Termín dokončení po této změně: 10.10.2023

Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor: PS 01 - Plovoucí molo s lávkou

Smluvní strany a další přími účastníci:

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Správce stavby: Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

Autorský dozor (AD): Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis změny:

Jedná se o optimalizaci projektu záměnou ocelové konstrukce za kompozitní. Při změně nebyla omezena funkce plovoucího zařízení. Dispoziční řešení je stejné, doplněné o prvky, které obecně zvyšují bezpečnost. Jsou používány stejné základní technologie, betonové plováky, ocelové konstrukce a dřevěné konstrukce. Dále jsou z důvodu nutnosti snížení váhy použity kompozitní materiály, které při snížené váze dosahují potřebných mechanických parametrů. Žádný z nově použitých materiálů nemá nižší životnost než ostatní, které jsou použité (mají ji vyšší). Nové řešení tak funkčně odpovídá zadání, činí provedení bezpečnějším a splňuje základní požadavek, kterým bylo provedení změny iniciováno. Změna je podrobně popsána v příloze č. 2.

Rozdělovník:

Paré č.:	Verze zpracování:	Příjemce:
	Elektronická verze:	Objednatel, Správce stavby, AD
1	Tištěná verze:	Objednatel
2	Tištěná verze:	Zhotovitel

Charakter změny:

(nehodící se škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E

(nevztahuje se na ní odstavce 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

- by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
- nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- ajpotřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- nemění celkovou povahu zakázky
- hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - ano, jedná se o srovnatelný druh materiálu
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - ano, celková cena je o 12 020,66 Kč nižší.
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - ano, nové materiály jsou minimálně ve srovnatelné nebo vyšší kvalitě pevnosti a odolnosti
- zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - ano viz příloha č. 3)

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH		Cena navrhovaných změn Kladných		Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:	
Kč	%	Kč	%	Kč	%
-4 153 943,75 Kč	-20,99	4 141 923,09 Kč	20,93	-12 020,66 Kč	-0,06

Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu

Počet dnů v rámci aktuálního ZL:	Počet dnů z předchozích ZL:	Počet dnů prodloužení termínu dokončení celkem
42	75	117

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena díla dle původní smlouvy: (přijaté nabídky Zhotovitele)	19 793 167,36 Kč
Aktuální cena díla: (včetně tohoto Změnového listu)	21 031 759,99 Kč
Celková změna ceny díla v Kč: (součet všech přípočtů a odpočtů) B+C+D	1 238 592,63 Kč

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

Charakter změny	Limit (%)	Kč bez DPH	Procenta
B Kladné a záporné změny	15%	0,00 Kč	0,00
C Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	0,00 Kč	0,00
D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	1 313 063,71 Kč	6,63
C+D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	1 313 063,71 Kč	6,63
C+D Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)	30%	1 250 613,29 Kč	6,32
B+C+D Všechny kladné i záporné změny	45%	1 250 613,29 Kč	6,32

Aktuální změnový list

B Kladné a záporné změny	15%	0,00 Kč	0,00
C Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	0,00 Kč	0,00
D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	0,00 Kč	0,00
C+D Pouze kladné změny (vícepráce)	50%	0,00 Kč	0,00
C+D Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)	30%	0,00 Kč	0,00
B+C+D Všechny kladné i záporné změny	45%	0,00 Kč	0,00
A Neposuzuje, pouze informativní		0,00 Kč	
E Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 0		-12 020,66 Kč	

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADRŮJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.

Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.

Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Vyjádření, podpisy:

Projektant / Autorský dozor:

Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Jméno:

Datum:

Podpis

Vyjádření:

Původní řešení projektu je použitelné a vychází ze standardizované dokumentace pro řešení plovoucích zařízení podobného rozsahu. Nové technické řešení funkčně odpovídá zadání, činí provedení bezpečnějším a splňuje základní požadavek, kterým bylo provedení změny iniciováno. Se změnou souhlasíme.

Správce stavby / TDS:

Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

Jméno:

Datum:

Podpis

Vyjádření:

S návrhem nového technického řešení souhlasíme a bereme jej na vědomí. S ohledem na skutečný stav zaměření dna (viz ZBV01), považujeme změnu za opodstatněnou.

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Jméno:

Datum:

Podpis

Garant Smlouvy Objednatele:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Supervize:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Vedoucí oddělení vnitřní správy,
správce rozpočtu:

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Statutární orgán – ředitel

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Jméno:

Datum:

Podpis

Ing. Lubomír Fojtů

*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

Přílohy Změnového listu:

- 1) Dokumentace RDS PS 01
- 2) Popis změny
- 3) Rozpočet
- 4)
- 5)

- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)