

## ZMĚNOVÝ LIST

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Název stavby:</b> Přístaviště Davle  | <b>číslo:</b> S/ŘVC/079/R/SoD/2   | <b>Termín dokončení dle původní SoD:</b> 15.06.2023 |
| <b>Číslo projektu:</b> 5215530013   | <b>ze dne:</b> 15.12.2022   | <b>Termín dokončení po této změně:</b> 31.10.2023   |
| <b>Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor:</b> IO 01 - Kotvení plovoucího zařízení   | <b>Smluvní strany a další přímí účastníci:</b>  |   |
| <b>Iniciátor změny:</b> Zhotovitel  | <b>Objednatel:</b> Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2               |   |
| <b>Popis změny:</b><br>Jímkování<br>Vzhledem k zvýšené dynamice hladin v nádrži VD Vrané a tím nemožnosti dosáhnout projektových předpokladů postupu prací, vybudoval zhotovitel částečnou jímkou pro založení kotveního bloku lávky. Zasažená geologie a trvale vyšší hladiny Vitavy nedovolily další postup prací a je nutno od tohoto způsobu přípravy založení upustit.<br><br>Změna založení kotveního bloku<br>Vlivem změny nakládání s průtoky na VD Orlik (díky výstavbě druhého bezpečnostního přelivu) se ztížily podmínky předpovídání hladiny na VD Vrané a jejího řízení. Hladina v místě stavby je tedy bezprostředně závislá na průtoky Sázy a přítoků do nádrže VD Orlik. Již v průběhu přípravných prací bylo dosaženo I. II. stupně povodňové aktivity. Založení do štětovic umožní provádět práce i v takto změněných podmínkách v jednodušších pracovních záběrech a s vynecháním pracovní přestávky pro zřízení mikropilot. Mikropiloty budou nahrazeny štětovicemi. | <b>Zhotovitel:</b> LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice                 |   |
|   | <b>Správce stavby:</b> Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legii 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany |   |
|   | <b>Autorský dozor (AD):</b> Aquatis a.s., Třebostocká 14, 100 31 Praha 10   |   |
|   | <b>Rozdělovník:</b>   | <b>Příjemce:</b>                                    |
| <b>Paré č.:</b>   | <b>Verze zpracování:</b>  |   |
| 1   | Elektronická verze:   | Objednatel, Správce stavby, AD                      |
| 2   | Tištěná verze:  | Objednatel  |
|   |   | Zhotovitel  |

## Charakter změny:

(nehodící se škrtněte)



**Popis a zdůvodnění nepředvidatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č. S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek**

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavce 3 článku 40 Směrnice č. S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odedělení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

**A Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**

- by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
- nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
- nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

**B Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).****C Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**

- není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

**D Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Ano, zhotovitel nemohl předvídat zvýšenou dynamiku kolísání a dlouhodobě zvýšenou hladinu vody ve VD Vrané
- nemění celkovou povahu zakázky - ano, změna nemění celkovou povahu zakázky
- hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. - ano, změna tohoto změnového listu pro typ změny C a D je v absolutních hodnotách 24,23 % a celková změna všech změnových listů (ZL1-ZL4) pro typ změny C a D je v absolutních hodnotách 31,28 %

**E Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**

- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

| Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH |       | Cena navrhovaných změn Kladných |       | Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM: |       |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---|-------|
| Kč                               | %     | Kč                              | %     | Kč  | %     |
| -1 073 169,36 Kč                 | -5,42 | 3 743 518,88 Kč                 | 18,91 | 2 670 349,52 Kč                                     | 13,49 |

| Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| Počet dnů v rámci aktuálního ZL:                          | Počet dnů z předchozích ZL: | Počet dnů prodloužení termínu dokončení celkem |
| 21  | 117                         | 138  |

## REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Cena díla dle původní smlouvy:</b><br>(přijaté nabídky Zhotovitele)          | 19 793 167,36 Kč |
| <b>Aktuální cena díla:</b><br>(včetně tohoto Změnového listu)                   | 23 702 109,51 Kč |
| <b>Celková změna ceny díla v Kč:</b><br>(součet všech přípočtů a odpočtů) B+C+D | 3 908 942,15 Kč  |

## Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

## Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

| Charakter změny                                    | Limit (%) | Kč bez DPH      | Procenta |
|--|-----------|-----------------|----------|
| B Kladné a záporné změny                           | 15%       | 0,00 Kč         | 0,00     |
| C Pouze kladné změny (vícepráce)                   | 50%       | 0,00 Kč         | 0,00     |
| D Pouze kladné změny (vícepráce)                   | 50%       | 5 056 582,59 Kč | 25,55    |
| C+D Pouze kladné změny (vícepráce)                 | 50%       | 5 056 582,59 Kč | 25,55    |
| C+D Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce) | 30%       | 3 920 962,81 Kč | 19,81    |
| B+C+D Všechny kladné i záporné změny               | 45%       | 3 920 962,81 Kč | 19,81    |

## Aktuální změnový list

|  |     |                 |       |
|--|-----|-----------------|-------|
| B Kladné a záporné změny                           | 15% | 0,00 Kč         | 0,00  |
| C Pouze kladné změny (vícepráce)                   | 50% | 0,00 Kč         | 0,00  |
| D Pouze kladné změny (vícepráce)                   | 50% | 3 743 518,88 Kč | 18,91 |
| C+D Pouze kladné změny (vícepráce)                 | 50% | 3 743 518,88 Kč | 18,91 |
| C+D Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce) | 30% | 2 670 349,52 Kč | 13,49 |
| B+C+D Všechny kladné i záporné změny               | 45% | 2 670 349,52 Kč | 13,49 |
| A Neposuzuje, pouze informativní                   | /   | 0,00 Kč         |       |
| E Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 0                  | /   | 0,00 Kč         |       |

## PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.

Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele

(d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejně nebo vyšší kvality

mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.

Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

## Vyřádění, podpisy:

**Projektant / Autorský dozor:**

Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

**Jméno:**

**Datum:**

**Podpis**

**Vyřádění:** Změna způsobu zakládání kotevních patek nemá negativní vliv na konstrukci. Se změnou souhlasíme.

**Správce stavby / TDS:**

Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplíce-Trnovar

**Jméno:**

**Datum:**

**Podpis**

**Vyřádění:** S ohledem na skutečně dosažené průtoky v průběhu stavby a s tím spojená dynamika hladiny vyvolala potřebu návrhu změny zakládání. Technické řešení bereme na vědomí a souhlasíme s ním.

**Zhotovitel:**

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

**Jméno:**

**Datum:**

**Podpis**

**Garant Smlouvy Objednatel:**

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

**Jméno:**

**Datum:**

**Podpis**

**Supervize:**

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

**Jméno:**

**Datum:**

**Podpis**

**Vedoucí oddělení vnitřní správy,  
správce rozpočtu:**

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

**Jméno:**

**Datum:**

**Podpis**

**Statutární orgán – ředitel**

Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

**Jméno:**

**Datum:**

**Podpis**

Ing. Lubomír Fojtů

\*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

**Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222**

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

## Přílohy Změnového listu:

1) Rozpočet

2) Výkres: Příčné řezy kotevních bloků

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)