

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 2-SO 03	Obora - zemník	JKSO
Objekt			SKP
ZMĚNY	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
114/21	VN PP Třebánky v ř.km 4,3		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	296 141,12	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit
N	M práce celkem	0,00	Mimostaveništní doprava
	M dodávky celkem	0,00	Zařízení staveniště
ZRN celkem		296 141,12	Provoz investora
			Kompletační činnost (IČD)
HZS		0,00	Rezerva rozpočtu
ZRN+HZS		296 141,12	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		296 141,12	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	296 141,12 Kč
DPH	21,0 %	62 190,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>358 331,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	114/21 VN PP Třebánky v ř.km 4,3	Rozpočet :	ZL 2-SO 03
Objekt :	ZMĚNY Změny v průběhu výstavby	Obora -	zemník

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
V Vícepráce	296 141,12	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>296 141,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
Geodetické práce	0	0,0		0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	114/21 VN PP Třebánky v ř.km 4,3	Rozpočet: ZL 2-SO 03
Objekt :	ZMĚNY Změny v průběhu výstavby	Obora - zemník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: V</b>		<b>Vícepráce</b>				
1	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 str	m3	819,00	78,70	64 455,30
		-677		-677,00		
		1496		1 496,00		
2	122151404	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 stro	m3	496,63	69,44	34 485,99
		ZEMNÍK Č. 2:1496-999,37		496,63		
3	122151405	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžit skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	999,37	44,29	44 262,10
		ZEMNÍK Č. 1:999,37		999,37		
4	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	502,74	29,52	14 840,88
		zemník 1:999,37*2		1 998,74		
		-1496		-1 496,00		
5	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	993,26	56,78	56 397,30
		zemník 2:496,63*2		993,26		
6	174251103	Zásyp zářezu se šikmými stěnami bez zhutnění	m3	1 496,00	48,52	72 585,92
		499,33+996,67		1 496,00		
7	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	627,66	14,52	9 113,62
		zemník 1:627,66		627,66		
<b>Celkem za</b>		<b>V Vícepráce</b>				<b>296 141,12</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 2-SO 04	Mareška - zemník	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>ZMĚNY</b>	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek 0
<b>114/21</b>	VN PP Třebánky v ř.km 4,3		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	284 139,66	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit 0
N	M práce celkem	0,00	Mimostaveništní doprava 0
	M dodávky celkem	0,00	Zařízení stavenišť 0
ZRN celkem		284 139,66	Provoz investora 0
			Kompletační činnost (IČD) 0
HZS		0,00	Rezerva rozpočtu 0
ZRN+HZS		284 139,66	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		284 139,66	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		284 139,66 Kč
DPH	21,0 %		59 669 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>343 809 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	114/21 VN PP Třebánky v ř.km 4,3	Rozpočet :	ZL 2-SO 04
Objekt :	ZMĚNY Změny v průběhu výstavby	Mareška - zemník	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M	Méněpráce	-40 677,77	0	0	0	0
V	Vícepráce	324 817,43	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>284 139,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
Geodetické práce	0	0,0		0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	114/21 VN PP Třebánky v ř.km 4,3	Rozpočet: ZL 2-SO 04
Objekt :	ZMĚNY Změny v průběhu výstavby	Mareška - zemník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M</b>		<b>Méněpráce</b>				
1	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 stro	m3	-73,49	112,06	-8 235,29
2	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1 099,00	29,52	-32 442,48
<b>Celkem za</b>		<b>M Méněpráce</b>				<b>-40 677,77</b>
<b>Díl: V</b>		<b>Vícepráce</b>				
3	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 str 0 1099	m3	1 099,00  1 099,00	78,70	86 491,30
4	122151405	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžit skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně ZEMNÍK Č. 2:1099	m3	1 099,00 1 099,00	42,64	46 861,36
5	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 zemník 2:1099*2	m3	2 198,00 2 198,00	56,78	124 802,44
6	174251103	Zásyp zářezu se šikmými stěnami bez zhutnění 1099	m3	1 099,00 1 099,00	46,71	51 334,29
7	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně zemník 2:1055,65	m2	1 055,65 1 055,65	14,52	15 328,04
<b>Celkem za</b>		<b>V Vícepráce</b>				<b>324 817,43</b>

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	2			Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy			
Název akce	VN PP Třebánky v ř. km 4,3- dokončení stavebních prací			
Zhotovitel akce	Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, Č. Budějovice, IČO 260 26 279			
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	954417	
Zdroj financování	§ 35			
Druh zakázky	ZPŘ			
Číslo SoD, datum uzavření	S944/2021/325/Ryt ze dne 24.1.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	7 612 987,95	
Dotatky SoD, datum uzavření	Dodatek č.1 ze dne 25.7.2023			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	7 710 029,55			
Specifikace (popis) změny				
Situování: VN Obora a VN Mareška				
Příčina - důvod vzniku změny				
<p>Popis: Na základě zjištění z údajů z dokumentace stavby a to z výkazu výměr, který byl přenesen do položkového rozpočtu stavby jako příloha SOD bylo zřejmé, že kubatury, které se měly natěžit na hráze VN SO 03-Obora a VN SO 04-Mareška, byly částečně zamýšlené použít z odkopávek, které se nacházely poblíž hrází zmíněných VN. Tyto mezideponie byly vytvořeny předchozím dodavatelem, který stavbu nedokončil. V projekční a technické přípravě k dodání díla, došlo k úvaze o použití těchto mezideponií k dokončení zemních prací hrází výše zmíněných VN.</p> <p>Od technické a projekční přípravy uběhly 2 roky, které se podepsaly na znehodnocení těchto mezideponií degradací s obrosty biologickým materiálem. V současné době nebylo možno tyto mezideponie použít pro tvorbu těsných hrází, proto bylo rozhodnuto, veškerý materiál na dokončení výše uvedených hrází natěžit a zpracovat ze zemníků, které již byly vytipovány a to v rozsahu již zpracovaného projekčního řešení. Vše odsouhlaseno projektantem.</p>				
Přílohy				
Příloha č. 1 Technická zpráva- ne Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce - ano Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce - ano Příloha č. 4 Výkresy - zaměření zemníků, situace, kubaturové listy Příloha č. 5 - vyjádření a souhlas projektanta jako AD Příloha č. 6 Záznamy ze SD- ano				
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací				
Vliv změny na cenu díla	ano			
Vliv na závazné parametry	ne			
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano			
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	40 677,77			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	620 958,55			
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	40 677,77			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	718 000,15			
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	9,43			
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	8 290 310,33			
Vypracování, potvrzení a schválení				
Funkce	Datum	Jméno	Podpis	
TDS	24.08.2023			
technik VH	24.08.2023			
Vedoucí ST	24.08.2023			
Dodavatel	24.08.2023			
Záznamy o změnách ve SD				
datum : 23.8.2023	číslo strany SD: 3163742			