

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**č. S942/2022/325, SML-00088-2022-117, ZE DNE 26.10.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted]
[redacted]ve věcech technických jedná: [redacted]
[redacted]zastupitelnost: [redacted]
[redacted]

korespondenční a fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781, 755 01, Vsetín,

ID datové schránky: e8jcfsn, [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KÁMENBAU s.r.o.

se sídlem Vidče 581, 756 53 Vidče

IČO: 286 59 261

DIČ: CZ28659261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37525

zastoupený: Ing. Miroslavem Bernátkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

číslo účtu: 203081007/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo č.S942/2022/325, SML-00088-2022-117, ze dne 26. 10. 2022 na akci LC Baťková Trnava (dále jen „dodatek“).

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo dílo LC Baťkova Trnava ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“). Na základě Změnového listu č. 2 (viz. příloha č. 1 tohoto dodatku) vyplývá nutnost změny rozsahu stavebních prací – vícepráce a méněpráce (viz. příloha č. 2 tohoto dodatku). Ocenění víceprací bylo provedeno dle čl. IV. odst. 2 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly na změně smlouvy v rozsahu dle tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany ujednaly následující změnu smlouvy:

	Cena díla bez DPH v Kč
Cena díla dle SOD - původní	5 880 446,06
Cena dle dodatku č. 2 - vícepráce	+238 934,65
Cena dle dodatku č. 2 - méněpráce	-172 251,00
Cena díla celkem - nová	5 947 129,71

S ohledem na shora uvedené smluvní strany ujednaly změnu znění čl. IV. odst. 1, věta první smlouvy, a to tak, že:

*„za řádné a včasné provedení díla dle smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 947 129,71 Kč** (slovy: pět miliónů devět set čtyřicet sedm tisíc jedno sto dvacet devět korun českých a sedmdesát jedna haléřů) bez DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Vsetíně dne:

V.....dne:

Za objednatele:

Za objednatele:

.....

Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Miroslav Bernátek
jednatel
KÁMENBAU s.r.o.