

DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DÍLO CES 1985/2022/JILI

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 8.9.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce AZ Consultu spol. s r.o.,
k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatel).

1.2 Zhotovitel:

Intermont TS s.r.o.

se sídlem: Denisova 460
zapsaná u Krajského soudu: Zapsán u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 28012
zastoupená: Tomáš Svoboda
zástupce pro věci technické:
IČ: 287 10 517
DIČ: CZ 287 10 517
bankovní spojení: ČSOB Teplice, č. ú. 232994120/0300
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

III. Čas plnění

3.1 Dokončení stavby do: 30.11.2023

Termín dokončení stavby se mění z důvodu vyvolané změny technologického postupu prací při opravě objektu ST1 – Opěrná zeď, která oproti původním předpokladům vykazuje výrazně vyšší degradaci stávajícího zdiva, což vyvolává potřebu postupného kompletního odstranění původního zdiva stávající opěrné zdi. Viz změnový list č. 02/2023 ze dne 11.8.2023.

3.2 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
4.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č.2
4.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 11.8.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská ing. Bronislav Špičák a.s.
415 50 Teplice, Březnická 1589
IČ: 28710517, DIČ: CZ28710517
Severočeská vodárenská společnost a.s.
(36)

Tomáš Svoboda
Jednatel společnosti
Intermont TS s.r.o.


Densova 460, 415 03 Teplice, tel.: 777 75 75 26
IČ: 28710517, DIČ: CZ28710517

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2023	
Zhotovitel:	Intermont TS s.r.o., Denisova 460, 415 03 Teplice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice	Datum: 11.8.2023			
Název akce: Muzeum Vrutice – stavební opravy					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	ne		
		na jinou část smlouvy:	ne		
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>ST1 – Opěrná zeď: Dle PD měla být odstraněna zdegradovaná část čelního líce stávající opěrné zdi a to až na nepoškozenou konstrukci v předpokládané mocnosti cca 2 cm. Po očištění a odstranění popínavých rostlin, bylo zjištěno, že stávající zeď, vykazuje známky značného rozpadu, nesoudržnosti a výrazného vyklonění zdiva v důsledku působení vzrostlých stromů, které byly vysazeny těsně za rubem zdi. Na základě provedených sond, byl skutečně potvrzen předpoklad značné degradace zdiva původní opěrné zdi, a to výrazně nad předpokládané 2 cm. Z tohoto důvodu, bude nutné zvolit oproti původním předpokladům odlišný technologický postup rekonstrukce opěrné zdi. Degradované zdivo, bude třeba odstranit v celé mocnosti a v původní pozici založit novou žb. opěrnou zeď, která plně nahradí původní zděnou zeď. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, bude třeba původní zeď odbourávat postupně, což bude mít vliv na časový postup a celkový termín dokončení tohoto objektu.</p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	Chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
0,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Bez dopadu na změnu ceny díla.			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 92 dnů, tj. do 30.11.2023		
<p>Navrhovanou změnou dojde k a navýšení rozpočtu o částku: 0,- Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby činí 963 481,79 Kč bez DPH. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby činí 0,- Kč bez DPH.</p>					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 0					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.




2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:


TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny.



AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 67 430
Datum 11.8.2023 -15-

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil navrhovanou změnu po věcné stránce a z hlediska přiměřenosti prodloužení lhůty výstavby z důvodu změny technologie postupu prací.



11.8.2023

17-08-2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí/ zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.