

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká – vozovka a zastávka MHD, č. akce 125 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 1	Číslo ZBV: 1
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.08.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Email se souhlasem laboratoře TSK
- (f) Zápis změny v SD

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1. Změna druhu asfaltového povrchu v pochozích plochách

Před zahájením stavebních prací byla provedena pasportizace stavby a okolních objektů v úseku celé stavby, při níž byly zjištěny objektivní důvody ke změně konstrukčních asfaltových vrstev v chodnících a ve středním dělicím pásu. Místo původních hutněných asfaltových vrstev budou, na základě projednání se zástupcem investora, laboratoří TSK a TDS stavby, nahrazeny původní vrstvy za vrstvy z litého asfaltu.

Chodníky v severní části komunikace Prosecká navazují na stávající zástavbu, ve které jsou velké prosklené výlohy prodejen, které by mohly být při hutnění asfaltových vrstev vibračními prostředky značně poškozeny. Dále je v křižovatce ulic Prosecká x Na Vyhlídce rodinný dům ČP 48, který je ve velice špatném technickém stavu. Na domě byl proveden i podrobný pasport autorizovaným statikem a ten potvrdil velice špatný stav objektu s tím, že jsou nutná opatření pro snížení rizika poškození domu vibracemi. Ve středním dělicím pásu jsou umístěny stožáry trolejového vedení, které znemožňují hutnění asfaltových vrstev v okolí stožárů. V jižním chodníku je již osazen nový stávající přístřešek MHD včetně mobiliáře, který se již nebude demontovat, a proto je v jeho okolí také znemožněno použití vibračních prostředků.

Všechny tyto aspekty by byly pro pokládku hutněných asfaltových směsí s použitím hutnicí techniky velice rizikové pro okolní zástavbu, případně zařízení mobiliáře a trolejových sloupů. Proto bylo se souhlasem zástupců investora TSK, TDS stavby a autorského dozoru rozhodnuto, že se hutněné asfaltové vrstvy v pochozích plochách nahradí za lité asfalty. Tato změna je zapracována i do RDS stavby.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Jedná se o dodatečné nezbytné plnění. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 241 852,60	3 274 440,20	2 032 587,60


Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:


Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Číslo paré:





Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká – vozovka a zastávka MHD,
č. akce 125
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:
2

Číslo ZBV:
2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.08.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Zápis z místního šetření
- (f) Zápis v SD
- (g) Email s koordinací

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

2. Změna konstrukce části chodníků na provizorní

Na základě vystalých koordinací s dalšími akcemi jiných investorů (PPD a.s., PROSEK COURT s.r.o.), které by měly být zahájeny nejpozději do 5 let a zasahují do úseku rekonstrukce Prosecké ulice, čímž by byly narušeny práce na které po dobu 5 let drží zhotovitel záruku, bylo dohodnuto mezi investorem akce (TSK) a dalšími zmíněnými investory, že v dotčených úsecích severního chodníku bude provedena provizorní konstrukce.

Dle PD investora PPD a.s. bude v úseku severního chodníku, v délce cca 46m od úrovně ulice Nad Šestíkovy po dům č.p. 63, prováděno v roce 2024 nové vedení plynovodu. V tomto úseku bude proveden chodník v provizorním složení konstrukčních vrstev, ale tak aby zůstalo zachováno výškové napojení na nové povrchy zbylých částí nového chodníku. Oproti RDS se nebudou provádět 2 vrstvy litého asfaltu a vrstva cementové stabilizace, ale provedou se 2 vrstvy štěrkodrti a pouze 1 vrstva litého asfaltu.

Dle PD investora PROSEK COURT s.r.o. bude v úseku severního chodníku, v délce cca 35m od km 0,3 po konec stavební úpravy, budován nový vjezd s odbočovacím pruhem do nově plánované obytné zóny. V tomto úseku bude proveden chodník s provizorními konstrukčními vrstvami oproti RDS. Stejně jako v předchozím případě, bude chodník ve složení 2 vrstvy štěrkodrti a 1 vrstva litého asfaltu.

Na základě výše uvedeného, bylo rozhodnuto, že v daných úsecích severního chodníku bude provedena provizorní konstrukce chodníku ve složení 2x130mm ŠD 0-32 a 1x vrstva MA 11PMB.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Jedná se o dodatečné nezbytné plnění. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:


Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-348 506,22	62 113,42	-286 392,80

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2023.08.21 12:27:46 +0200
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	
					Číslo paré:



Ná

2

3

4

5

90

16

Poz

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká – vozovka a zastávka MHD,
č. akce 125
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

3

Číslo ZBV:

3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.08.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| (a) Rozpis ocenění změn položek, | (e) Zápis z SD |
| (b) Přehled změn stavby | (f) Rozpad ceny |
| (c) Vyjádření TDS | |
| (d) Vyjádření AD | |

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

3. Úpravy UV a sanace přípojek

16 kusů těles uličních vpustí, které se v rámci zakázky měli vybourat a realizovat kompletně nové, byly zhotoveny v rámci předchozí stavební zakázky „Prosecká-vozovka a zastávka MHD uliční vpustí“. Uvedený počet uličních vpustí bude odečten ze zakázky jako méněpráce.

Oproti tomu, bude (v rámci upřesnění v RDS) upravena niveleta obruby severního chodníku tak, aby bylo dosaženo normové výšky podstupnice chodníku, a to zejména v úseku podél zastávky autobusů respektive trolejbusů MHD. S tím je spojena nutnost úpravy odvodnění stávajícího chodníku po překlopení příčného spádu chodníku směrem od vozovky. Z tohoto důvodu je na rozhraní chodníku ve správě TSK a chodníku na soukromých pozemcích u přílehlé zástavby navrženo úžlabí pro odvod srážkových vod do nově vybudovaných uličních vpustí v chodníku. Na základě této úpravy RDS budou vybudovány 2 kusy uličních vpustí včetně 3,5 metru přípojek nastávající přípojky UV nad rámec původní projektové dokumentace.

Při kontrole uličních vpustí bylo provedeno vyčištění přípojek a současně i kamerový průzkum přípojek uličních vpustí.

Kamerovým průzkumem byly zjištěny četné poruchy v podobě síťových prasklin kanalizačního potrubí, byly zastiženy i střeptavé úlomky potrubí a spoje kanalizačních trub vykazovaly nedostatečnou těsnost. Po projednání s objednatelem stavby a TDS stavby, byla zvolena oprava formou profrézování kanalizačního potrubí přípojek s následným vyspravením kanalizačního potrubí bezvýkopovou metodou, pomocí sanace kanalizačního potrubí dlouhým rukávem.

Na základě zjištěné skutečnosti bude oproti projektové dokumentaci odečteno vybourání a zřízení 16 kusů uličních vpustí spolu s přidruženými pracemi v daném rozsahu, dále budou zřízeny 2 kusy nových uličních vpustí a bude provedena oprava kanalizačních přípojek uličních vpustí pomocí profrézování potrubí včetně sanace potrubí dlouhým rukávem.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Jedná se o dodatečné nezbytné plnění. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 158 544,-	3 020 575,75	1 862 031,75


Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:


Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	
					Číslo paré:

Digitálně podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum: 2023.08.21
12:28:33 +0200





Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká – vozovka a zastávka MHD, č. akce 125 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 4	Číslo ZBV: 4
---	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.08.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Faktura za statický posudek

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

4. Podrobný pasport statikem a opatření proti vibracím u domu č.p.48

Před zahájením stavebních prací byla provedena pasportizace stavby a okolních objektů v úseku celé stavby, při níž byla zjištěna prasklina ve fasádě rodinného domu. Jedná se o dům v křižovatce ulic Prosecká x Na Vyhlídce č.p. 48, který je ve velice špatném technickém stavu. Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto vypracovat podrobný pasport domu autorizovaným statikem. Ten potvrdil velice špatný stav objektu s tím, že jsou nutná opatření pro snížení rizika poškození domu vibracemi.

Proto bylo se souhlasem zástupců investora TSK, TDS stavby a autorského dozoru rozhodnuto omezit hutní práce v přilehlém chodníku na minimum. Původně navržená vrstva chodníku ze ŠD 0/32 bude nahrazena cementovou stabilizací C3/4. Takto stabilizovaná konstrukce chodníku bude schopna přenést případné poklesy způsobené velmi omezeným hutněním.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Jedná se o dodatečné nezbytné plnění. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-21 567,-	66 242,-	44 675,-


Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	

Číslo paré:





Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká – vozovka a zastávka MHD, č. akce 125 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 5	Číslo ZBV: 5
---	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.08.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

5. Výšková rektifikace povrchových znaků

Na základě pochůzky při předání staveniště se zástupcem objednatele, byl určen přesný počet jednotlivých povrchových znaků dle skutečnosti, které se musí vlivem stavebních prací výškově rektifikovat. Bylo stanoveno, které povrchové znaky budou osazeny s původní armaturou a které budou osazeny s novou armaturou, kvůli jejich technickému stavu.

U armatury vodovodních šoupat a hydrantů i poklopů kanalizačních šachet, bylo oproti původnímu předpokladu ponecháno více stávajících povrchových znaků a méně nových.

U uličních vpustí došlo k navýšení počtu kusů rektifikace z důvodu méněprací, které jsou administrovány v ZBV 3(uliční vpusti, které se v rámci zakázky měli vybourat a realizovat kompletně nové, byly zhotoveny v rámci předchozí stavební zakázky „Prosecká-vozovka a zastávka MHD uliční vpusti“), proto se nyní pouze rektifikovali.

Bylo nutné provést výškovou úpravu kolektoru s použitím původní armatury v celkovém počtu 2 kusů v severním chodníku.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Jedná se o dodatečné nezbytné plnění. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-82 210,-	341 953,-	259 743,-


Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:


Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	

Číslo paré:





Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká – vozovka a zastávka MHD,
č. akce 125
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

6

Číslo ZBV:

6

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.08.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Email z požadavkem na sjezd z parkoviště
- (f) Zápis v KD posun UV

Paré č.

Příjemce

1

Zadavatel

2

Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

6. Sjezd na parkoviště MČ Praha 9

Na žádost MČ Praha 9 a MHMP byl proveden nový sjezd na parkoviště sousedící s komunikací Prosecká. Úpravy si vyžádaly zrušení parkovacího zálivu z kamenné dlažby, posun UV, rozšíření chodníků a vybudování sjezdu dle PD.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Jedná se o dodatečné nezbytné plnění. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	1 068 014,50	1 068 014,50

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m.
Prahy

jméno

datum

podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)

jméno

datum

podpis

Ing. Josef
Richtr
Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2023.08.21
12:30:44 +02'00'


Zhotovitel


jméno


datum


podpis

Číslo paré:









Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká – vozovka a zastávka MHD, č. akce 125 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 7	Číslo ZBV: 7
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.08.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Souhlas MHMP s novými vjezdy

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

7. Změna konstrukce chodníku v nových vjezdech

Po projednání s odborem dopravy a stavebním úřadem, bylo dohodnuto zrealizovat tři chodníkové přejezdy. Konstrukce se zesílila o vrstvu C3/4 a geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken. Byla provedena dlažba s hmatovou úpravou.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Jedná se o dodatečné nezbytné plnění. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:


Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	93 406,13	93 406,13


Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno	datum	podpis	Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2023.08.21 12:31:08 +02'00"
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	
				Číslo paré:





Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká – vozovka a zastávka MHD, č. akce 125 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 8	Číslo ZBV: 8
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.08.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Fotodokumentace

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

8. Oprava trhlin - lokální odfrézování vozovky na celou šířku vozovky

Po odfrézování asfaltových vrstev byl zjištěn skutečný rozsah lokálních i plošných poškození podkladní vrstvy. Bylo rozhodnuto provést dle předpokladu v PD vyfrézování poškozených míst do hloubky 60mm, ošetření prasklin, položení nové podkladní vrstvy a přetažení výstužnou geomříží.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Jedná se o dodatečné nezbytné plnění. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:


Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	563 368,20	563 368,20


Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richt Datum: 2023.08.21 12:31:37 +0200
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	
					Číslo paré:





Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká – vozovka a zastávka MHD, č. akce 125 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 9	Číslo ZBV: 9
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.08.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Objednávka vypnutí troleje DPP

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

9. Vypnutí a zapnutí troleje

Vzhledem ke skutečnosti, že před zahájením opravy komunikace byla provedena výstavba nového trolejového vedení, bylo nutno toto vedení pod proudem během výstavby odpojit. Po ukončení stavby bylo trolejové vedení opětovně spuštěno.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Jedná se o dodatečné nezbytné plnění. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:


Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	34 500,-	34 500,-


Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Říchr Datum: 2023.08.21 12:32:04 + 02'00'
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	
					Číslo paré:





Změnový list pro změny dle § 100 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Prosecká – vozovka a zastávka MHD, č. akce 125 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 10	Číslo ZBV: 10
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.08.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

10. Doměrky

Dle zaměření skutečně provedených ploch jsou započítány rozdíly v asfaltových vrstvách, dlažbách z betonu i kamene a obrubníků.

Změna představuje takovou změnu, která vznikla zaměřeným množstvím skutečně provedených prací, oproti soupisu prací z projektové dokumentace, tedy jako doměrek skutečně provedených prací ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně, ani v součtu s ostatními změnami.

Jedná se o dodatečné spřesnění plnění. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-786 639,39	20 890,65	-765 748,74

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	
					Číslo paré:

Digitalně podepsal Ing. Josef Richtr
Datum: 2023.08.21 12:32:29 +02'00'

