



S00JP01HSM77

**DODATEK č. 3  
KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: 3400220084

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY****statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

Zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**VESTAV group s.r.o.**

se sídlem Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov

zástupce ve věcech smluvních: Jan Večeře, jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 276 75 912

DIČ: CZ27675912

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51087

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 201167069/0300

(dále jen „zhotovitel“)

**„Opravy Zimního stadionu Ludka Čajky: Etapa č. 2 – stavební práce v exteriéru haly ZS“****I. PREAMBULE**

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 3400220084, č. zhotovitele 2217 ze dne 1. 9. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

**Zdůvodnění změn:**

S ohledem na technologický předpis pro nanášení polyuretanového voděodolného hydroizolačního střešního nátěru na střechu haly Zimního stadionu Ludka Čajky nebylo po dobu 30 dní možné provádět dílo (aplikaci nátěru) z důvodu nevhodných klimatických podmínek, kterými byly déšť a teplota při aplikaci (na střeše) nad 35°C. Nádoby s nátěrem zároveň dle tohoto předpisu nebylo při teplotách nad 30°C možné skladovat na střeše a tedy nešlo použít vysokotlaký stříkací (nanášecí) systém, kdy je nátěrová hmota tlačena hadicí k trysce stříkací pistole.

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo je:

- změna článku IV. Doba plnění a místo plnění

2. Článek IV: Doba plnění a místo plnění

Posunutí termínu provedení díla (řádného dokončení a předání) do 30. 9. 2023 (tj. prodloužení o 30 dní) z důvodu nezbytného dodržení technologických postupů. Aktualizovaný harmonogram plnění je uveden v příloze.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 3 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: harmonogram prací

Schválení finančních prostředků

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 9. 1. 2023, č. usnesení 55/1R/2023, RO 1/T19

Schválení veřejné zakázky

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 23. 5. 2022, č. usn. 153/10R/2022, schválení zadávacího řízení

Schválení uzavření smlouvy o dílo, dodatku č. 1, 2 a 3

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 18. 7. 2022, č. usn. 58/14R/2022, schválení uzavření smlouvy o dílo

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 12. 12. 2022, č. usn. 57/25R/2022, schválení uzavření dodatku č. 1

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 12. 6. 2023, č. usn. 69/12R/2023, schválení uzavření dodatku č. 2

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 7. 8. 2023, č. usn. 91/15R/2023, schválení uzavření dodatku č. 3

Ve Zlíně dne: 26. 8. 2023

Ve Vyškově dne:

objednatel:  
statutární město Zlín

primátor

jednatel

