

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 4/I/956442/2023/1,75 ze dne 16. 3. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

V&J Stavební, a.s.

se sídlem Jetenovice 48, PSČ 34101

IČO: 280 02 474

DIČ: CZ28002474

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1397

zastoupená Januszem Gawlikem, členem představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Klatovy
číslo účtu: 275076004/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Dobranovský potok, ř. km 1,955 – 2,155“ (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 3. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Dobranovský potok, ř. km 1,955 – 2,155“, evidenční číslo zakázky: S956/2023/001 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba jiného rozsahu prací, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listě, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Původní cena: | 1 220 802,00 Kč bez DPH |
| Méněpráce: | - 107 385,40 Kč bez DPH |
| Vícepráce: | + 323 410,20 Kč bez DPH |
| Nová cena: | 1 436 826,80 Kč bez DPH |

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 436 826,80 Kč bez DPH**, slovy jeden milion čtyři sta třicet šest tisíc osm set dvacet šest korun českých a osmdesát haléřů bez DPH.“*

Dále si smluvní strany s ohledem na výše uvedené skutečnosti a pozdní předání staveniště ujednaly změnu čl. II. odst. 3, věta první, který zní nově takto:

*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, **nejpozději do 30. 9. 2023.**“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – rozpočet – vícepráce, méněpráce

V Teplicích dne:
Za objednatele:

V, dne:.....
Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
[Redacted] STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
Janusz Gawlik
člen představenstva
V&J Stavební, a.s.