



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 01

<i>Název stavby:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 23 - Stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospávání v 2.NP COS	<i>SoD č.:</i> 001682 <i>Uzavřená dne:</i> 21. 12. 2022 <i>Dodatek č. 1 ze dne:</i> 17. 01. 2023
<i>Cena dle SoD:</i> 52 962 970,46 Kč	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 52 962 970,46 Kč
<i>Registrační č. projektu:</i> CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016256	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2022-025610
<i>Zhotovitel:</i> Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ: 469 00 918	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> Změny se týkají místností OPS č.1 a 2, dospávání, filtrů pacientů a chodeb.	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Ponechání skladeb původních podlah.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Změna provedena na návrh objednatele z důvodu ekonomického.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Jedná se o práce jako je úprava povrchů, ostatní konstrukce a práce, přesuny suti a izolace tepelné.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Po odstranění nášlapných vrstev podlahovin byla zjištěna vyhovující kvalita stávajícího potěru, s čímž nebylo ze strany projektanta počítáno a jedná se tak o změnu dle § 222 odst. 6 zákona, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	52 962 970,46			
Záporná hodnota změny	bez DPH	-715 562,67	Procento záporné změny	1,351%
	21% DPH	-150268,16		
	Celkem	-865 830,83		
Kladná hodnota změny	bez DPH	390043,22	Procento kladné změny	0,736%
	21% DPH	81909,08		
	Celkem	471952,30		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-325 519,45	Procentuální rozdíl změny celkem	2,088%
	21% DPH	-68359,08		
	Celkem	-393 878,53		
Celková hodnota díla po změně	52 637 451,01			
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
<i>Ovlivnění harmonogramu:</i> beze změny				
<i>Prodloužení lhůty výstavby (+):</i> ne				
<i>Zkrácení lhůty výstavby (-):</i> ne				
<i>Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:</i> bez dopadu na hmg				
I.4 Jiné změny				
<i>(např. vliv na změnu PD)</i>				
I.5 Potvrzení změny				
<i>Vyjádření TDS:</i>				
<i>Vyjádření AD:</i>				
<i>Vyjádření objednatele:</i>				
<i>Vyjádření zhotovitele:</i> zhotovitel v rámci úspory veřejných prostředků souhlasí s navrhovanou změnou provedení				
<i>Další vyjádření:</i>				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
<i>Příloha č.1</i>	<i>ZL 1- Záměna litých potěrů</i>			
<i>Příloha č.</i>				
<i>Příloha č.</i>				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):			Autorský dozor (AD):	
<i>Podpis:</i>			<i>Podpis:</i>	
<i>Ve Zlíně dne:</i>			<i>V Brně dne:</i>	
Zhotovitel:			Objednatel:	
<i>Podpis:</i>			<i>Podpis:</i>	
<i>Ve Zlíně dne:</i>			<i>Ve Zlíně dne:</i>	