



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 03

<i>Název stavby:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 23 - Stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospávání v 2.NP COS	<i>SoD č.:</i> 001682 <i>Uzavřená dne:</i> 21. 12. 2022 <i>Dodatek č. 1 ze dne:</i> 17. 01. 2023
<i>Cena dle SoD:</i> 52 962 970,46 Kč	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 52 962 970,46 Kč
<i>Registrační č. projektu:</i> CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016256	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2022-025610
<i>Zhotovitel:</i> Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ: 469 00 918	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> Jedná se o místnosti OPS 1,2; M.2.041-2.048	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Statické zajištění části stropu nad 2. NP.	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Změna provedena na základě požadavku projektanta – statika z důvodu chybějící armatury ve stávající stropní konstrukci.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Budou provedeny následující práce, a to úpravy povrchů, ostatní konstrukce a bourací práce, přesuny suti a hmot, vodorovné konstrukce, izolace tepelné a konstrukce montované.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Při odstranění akustického podhledu pro montáž uhlíkových lamel došlo k zjištění, že v stávající konstrukci stropů na 2. NP chybí výztuž v místě sloupu, s čímž nebylo ze strany projektanta počítáno a jedná se tak o změnu dle § 222 odst. 6 zákona, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	52 962 970,46			
Celková hodnota dle předchozího ZL	52 941 119,14	Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 odst. 5/6 ZZVZ		2,088%
Záporná hodnota změny	bez DPH	-0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	594 883,63	Procento kladné změny	1,123%
	21% DPH	124 925,56		
	Celkem	719 809,19		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	594 883,63	Procentuální rozdíl celkem	1,123%
	21% DPH	124 925,56		
	Celkem	719 809,19		
Celková hodnota díla po změně		53 536 002,77	Celkový procentuální rozdíl	3,211%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
<i>Ovlivnění harmonogramu:</i> ano				
<i>Prodloužení lhůty výstavby (+):</i> ano				
<i>Zkrácení lhůty výstavby (-):</i> ne				
<i>Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:</i> dopad do HMG dle SOD				
I.4 Jiné změny				
<i>(např. vliv na změnu PD)</i>				
I.5 Potvrzení změny				
<i>Vyjádření TDS:</i>				
<i>Vyjádření AD:</i>				
<i>Vyjádření objednatele:</i>				
<i>Vyjádření zhotovitele:</i> zhotovitel souhlasí s navrhovanou změnou provedení z důvodu statické bezpečnosti daných prostor				
<i>Další vyjádření:</i>				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
<i>Příloha č.1</i>	Rozpočet k ZL 3- Statické zajištění stropu			
<i>Příloha č.</i>				
<i>Příloha č.</i>				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):			Autorský dozor (AD):	
<i>Podpis:</i>			<i>Podpis:</i>	
<i>Ve Zlíně dne:</i>			<i>V Brně dne:</i>	
Zhotovitel:			Objednatel:	
<i>Podpis:</i>			<i>Podpis:</i>	
<i>Ve Zlíně dne:</i>			<i>Ve Zlíně dne:</i>	