



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 08

<i>Název stavby:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 23 - Stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospívání v 2.NP COS	<i>SoD č.:</i> 001682 <i>Uzavřena dne:</i> 21. 12. 2022 <i>Dodatek č. 1 ze dne:</i> 17. 01. 2023
<i>Cena dle SoD:</i> 52 962 970,46 Kč	<i>Cena dle Dodatku č. 1:</i> 52 962 970,46 Kč
<i>Registrační č. projektu:</i> CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016256	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2022-025610
<i>Zhotovitel:</i> Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ: 469 00 918	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
I. Předmět změny	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> Rozvody silnoproudu	
I.1 Změna předmětu díla	
<i>Předmět změny:</i> Kabeláže silnoproudu	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Bez provedení potřebné kabeláže by nebyly funkční rozvody pro jednotlivá zařízení.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Rozvody kabeláže.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Při provádění prací bylo zjištěno, že z důvodu množství jiných rozvodů není možné dodržet původně plánované trasy a je nutné provedení tras jiných, které umožní provedení požadovaných rozvodů. jedná se tak o změny dle § 222 odst. 6 zákona, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v době vyhlášení zadávacího řízení předvídat.	

I.2 Změna ceny díla				
Celková hodnota díla dle smlouvy	52 962 970,46			
Celková hodnota dle předchozího ZL	54 777 272,07	Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 odst. 5/6 ZZVZ		6,898%
Záporná hodnota změny	bez DPH	-0,00	Procento záporné změny	0,000%
	21% DPH	0,00		
	Celkem	0,00		
Kladná hodnota změny	bez DPH	317 558,00	Procento kladné změny	0,600%
	21% DPH	66 687,18		
	Celkem	384 245,18		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	317 558,00	Procentuální rozdíl celkem	0,600%
	21% DPH	66 687,18		
	Celkem	384 245,18		
Celková hodnota díla po změně		55 094 830,07	Celkový procentuální rozdíl	7,498%
I.3 Změna harmonogramu realizace díla				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: nemá vliv na konečný HMG				
I.4 Jiné změny				
(např. vliv na změnu PD)				
I.5 Potvrzení změny				
Vyjádření TDS: souhlasí				
Vyjádření AD: souhlasí				
Vyjádření objednatele: souhlasí				
Vyjádření zhotovitele: zhotovitel souhlasí s navrhovanou změnou provedení				
Další vyjádření:				
II. Přílohy				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
Příloha č.1	Rozpočet k ZL 8-silnoproud			
Příloha č.				
Příloha č.				
III. Podpisová část				
Technický dozor stavebníka (TDS):			Autorský dozor (AD):	
Podpis:			Podpis:	
Ve Zlíně dne:			V Brně dne:	
Zhotovitel:			Objednatel:	
Podpis:			Podpis:	

<i>Ve Zlíně dne:</i>	<i>Ve Zlíně dne:</i>
----------------------	----------------------