

DODATEK č. 1

ze dne 30.3.2023 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to:

„Obnova městských hradeb - Matyášova brána“

Objednatel:	Město Uherské Hradiště
Sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupené:	Ing. Stanislav Blaha – starosta města
IČ:	002 91 471
DIČ:	CZ00291471 (plátce DPH)
Bankovní ústav:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu:	27-1543078319 / 0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Jakub Talák
Tel.:	572 525 279, mobil: 605 203 071
E-mail:	jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	HaServices s.r.o.
Sídlo:	Huštěnovice 367, 687 03 Babice
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C92367	
Zastoupen:	Ing. Zdeněk Habáň – jednatel společnosti
IČ:	04877551
DIČ:	CZ04877551 (plátce DPH)
Bankovní ústav:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu:	4216456339/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Habáň
Tel.:	mobil +420 732 868 684
E-mail:	haban@mokrad.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 30.3.2023 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Obnova městských hradeb - Matyášova brána“ v Uherském Hradišti.
2. V souladu s ust. článku č. XIII. „Změna smlouvy“ smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení díla z důvodu, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Při započetí prací byl zjištěn velmi špatný stav řešené brány zejména ve střední části, kde se nachází cihelná klenba. Z důvodu toho, že se jedná o kulturní památku, musel objednatel zajistit aktualizaci projektové dokumentace a vyřídit veškeré legislativní požadavky - zejména zajistit závazné stanovisko orgánu a změnu stavby před jejím dokončením.

Na základě těchto důvodů, které nebylo možné při zadávání veřejné zakázky objektivně předpokládat, se mění celkový termín pro dokončení díla.

1. Na základě tohoto dodatku č.1, se mění smlouva následovně:

A) Mění se původní termín pro dokončení díla dle ust. čl. III. „Termíny a místo plnění“, odstavec 2 smlouvy, na základě oboustranně odsouhlasené dohody následovně:

2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 16.11.2023.


2. Další ustanovení smlouvy se nemění

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 150/11/RM/2023/Veřejný, ze dne 20.3.2023.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

V Uherském Hradišti dne 28-08-2023

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města

V Huštěnovicích dne 23.8.2023

Za zhotovitele



Ing. Zdeněk Habáň
jednatel