



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

číslo spisu NK ČR: 159/2023
ev. č. NEN: N006/23/V00016569
číslo dodatku NK ČR: S0184/2023-1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S0184/2023 ze dne 22.6. 2023.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Klementinum 190, 110 00, Praha 1

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „**Objednatel**“ nebo „**NK ČR**“)

a

WIZYR s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 212592

se sídlem: Hostýnská 520/14, Praha 10 – Malešice, 108 00

IČO: 01860798

DIČ: CZ01860798

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající: Bohdan Sas, jednatel společnosti

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel, dále společně též jako „**smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s čl. 10.3 Smlouvy o dílo č. S0184/2023 ze dne 22. 6. 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu

na stavební práce s názvem „Rekonstrukce prostor v areálu Klementina pro dětskou skupinu – stavební práce“ tento Dodatek č. 1.



I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 22. 6. 2023 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. S0184/2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce prostor v areálu Klementina pro dětskou skupinu – stavební práce“.
- 1.2 Předmětem Smlouvy se rozuměl závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas dílo spočívající v provedení stavebních prací v objektu Klementina za účelem vybudování Dětské skupiny do 12 dětí.
- 1.3 Současně dle čl. 3.3 ve spojení s čl. 5.1 Smlouvy bylo ujednáno, že Zhotovitel se zavazuje odevzdat sjednané dílo nejpozději do 31.8. 2023 s tím, že cena za provedení díla se stanovuje dohodou stran ve výši 1.884.038,42 Kč bez DPH.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1 Dodatek č. 1 řeší dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly předmětem díla na stavební práce pro realizaci akce, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a na základě nově zjištěných skutečností, zejména nevyhovujícího technického stavu odkrytých konstrukcí, přičemž dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního díla.
- 2.2 Dodatek č. 1 je dále uzavírán za účelem dohody Objednatele a Zhotovitele o méněpracích na zhotovovaném díle v návaznosti na výše uvedené dodatečné stavební práce a dodávky.
- 2.3 Objednatel se se Zhotovitelem tímto dohodli, že v intencích uvedených výše v čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se Smlouva o dílo č. S0184/2023 ze dne 22. 6. 2023 mění takto:
 - V článku II. Účel a předmět smlouvy, odstavci 2.1. se doplňuje předmět plnění o dodatečné stavební práce, dodávky a méněpráce ze ZL č. 01 - 03, které jsou uvedeny v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto Dodatku č. 1.
 - V článku II. Účel a předmět smlouvy, odstavci 2.1 se doplňuje věta „Zhotovitel současně v rámci provádění díla zajistí veškeré dokumenty, které jsou potřebné pro zahájení kolaudačního řízení a vydání kladného kolaudačního rozhodnutí, tj.
 - 2x hlavní stavební výkresy skutečného provedení stavby v trvanlivém provedení (xerox, tisk, elektronická podoba);
 - prohlášení dodavatele, že pro stavbu byly použity pouze ověřené výrobky a technologie;
 - protokol o zkoušce těsnosti vnitřních rozvodů kanalizace;
 - protokol o tlakové zkoušce vodovodní instalace;
 - zápis o revizi elektrického zařízení;
 - doklad o provozní zkoušce VZT;
 - doklady o zaregulování VZT na projektované parametry, měření hlučnosti z provozu VZT a ověření navržených protihlukových opatření měřením běžného provozu provozovny vně i uvnitř chráněných prostor stavby, garantující nepřekročení přípustných limitů hluku stanovených vládním nařízením č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
 - platné doklady prokazující splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení stavby, splnění požadavků na prvky stavebních konstrukcí a uzávěrů;
 - doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti, případně doklad o uložení nezpracované suti na skládku.“
 - V článku V. Cena za dílo se doplňuje odstavec 5.9 a 5.10 v tomto znění:



- 5.9 Objednatel a zhotovitel sjednali za dodatečné stavební práce a dodávky cenu v celkové výši

[REDACTED]

- 5.10 Objednatel a zhotovitel se dohodli na ohodnocení neprovedené části díla dle Smlouvy (méněpráce) dle Dodatku č. 1 ve výši [REDACTED]

2.4 Současně se Objednatel se Zhotovitelem dohodli, že čl. 3.3 Smlouvy se pozměňuje takto: „Zhotovitel se zavazuje odevzdat sjednané dílo nejpozději do 10. 11. 2023.“ Důvodem prodloužení termínu odevzdání díla je nutná návaznost některých činností na dokončení truhlářských prací jiného dodavatele, který dle právě uzavírané smlouvy s NK ČR dokončí dílo 31. 10. 2023.

III. Rekapitulace ceny díla

Sjednaná smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH	1.884.038,42 Kč
DPH 21%	395 648,07 Kč
Celková cena včetně DPH	2 279 686,49 Kč

Dodatek č. 1 řeší dodatečné práce a dodávky dle specifikace změn č. 01 - 03 takto:

Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 1 bez DPH **63 587,87 Kč**

z toho:

přípočty bez DPH	[REDACTED]
odpočty bez DPH.....	[REDACTED]
DPH 21 %	[REDACTED]
Celková cena včetně DPH	76 941,32 Kč

Celková sjednaná (souhrnná) smluvní cena díla včetně smluvních cen za všechny dodatečné práce a dodávky k datu účinnosti tohoto Dodatku č. 1 činí:

bez DPH	1 947 626,29 Kč
DPH 21 %	409 001,52 Kč
Celková cena včetně DPH	2 356 627,81 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S0184/2023 ze dne 22. 6. 2023 uzavřené mezi smluvními stranami se nemění.
- 4.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží originál Dodatku č. 1 v elektronické podobě.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 1, učinit jej neúčinným vůči jim



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

V Praze dne (uvedeno v el. podpisu)

V Praze dne (uvedeno v el. podpisu)

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:



Bohdan Sas
jednatel společnosti WIZYR s.r.o.

Příloha:

- Příloha č. 1 – Specifikace změn díla 01, 02 a 03
- Příloha č. 2 – Cenová rekapitulace změnových listů
- Příloha č. 3 – Rozpočet změnových listů 01, 02 a 03