

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

(dále jako „Dodatek“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4**, IČO: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4

a

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace, IČO: 70837813, se sídlem Na Dlouhých 1129/49, Doubravka, 312 00 Plzeň, vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. Pr 107, zastoupená Mgr. Et Mgr. Boženou Světlíkovou, ředitelkou

(dále společně jen „**Objednatel**“);

a

- (2) společnost **SILNICE NEPOMUK s.r.o.**, IČO: 26342812, se sídlem Nepomuk, U Pošty 513, PSČ 33501, vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 14184, zastoupená Josefem Skalou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“);

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany uzavřely dne 5. 4. 2023 smlouvu o dílo (dále jako „**Smlouva o dílo 1**“) na realizaci díla pod názvem „Revitalizace předprostoru 22. ZŠ v Plzni, ulice Na Dlouhých“ (dále též jako „**Dílo**“); z důvodu neúplného zveřejnění metadat Smlouvy o dílo 1 se Smlouva o dílo 1 nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv a byla tak ve smyslu § 7 zákona o registru smluv zrušena od počátku; dne 29.8.2023 uzavřely Strany smlouvu o vypořádání závazků (dále jako „**Smlouva**“), kterou Strany vzájemně stvrdily že obsah vzájemných práv a povinností nově sjednaných Smlouvou je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy o dílo 1 (dále jako „**text Smlouvy o dílo 1**“); Smlouva je tak novou smlouvou o dílo na realizaci Díla a Strany jsou vázány také právy a povinnostmi vyplývajícími z textu Smlouvy o dílo 1;
- (B) Strany se z důvodu změny v provedení přístřešku, schodiště a s tím souvisejícího zábradlí dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání etapy 1 Díla (objektu SO 701);
- (C) v průběhu realizace Díla se zjistilo vyšší množství kabelů správce PMDP, což bylo spojeno s projednáním změny uložení kabelů; dále byla řešena změna trasy vedení kabelu CETIN; změny byly projednávány se správcem a byl dohodnut další postup; dále bylo nezbytné přerušit dotčenou část realizace etapy 2 Díla (povrchové úpravy na komunikacích) do doby provedení schodiště etapy 1 Díla; řešení změn bylo spojeno s přerušением prací na Díle v dotčeném rozsahu; Strany se proto dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání etapy 2 Díla;
- (D) Strany se dále dohodly na tom, že Zhotovitel zajistí vydání povolení k předčasnému užívání etapy 1 Díla (objektu SO 701);

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že termíny dokončení a předání Díla blíže sjednané ve Smlouvě, a to v čl. IV. odst. 4 textu Smlouvy o dílo 1, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se mění takto:

4. Zhotovitel se zavazuje **dokončit a předat Dílo** ve dvou etapách, a to následovně:
- a) objekt SO 701 (objekty SO 701.1 a SO 701.2) (dále také jako „**etapa 1**“) zhotovitel dokončí a předá **do 31. 10. 2023**;
 - b) zbylou část Díla (dále jako „**etapa 2**“) zhotovitel dokončí a předá **do 1. 9. 2023**.
- 1.2 Strany se dohodly, že termíny pro vydání kolaudačního souhlasu pro objekt SO 701 (etapa 1 Díla) a vydání kolaudačního souhlasu pro etapu 2 Díla blíže sjednané ve Smlouvě, a to v čl. IV. odst. 5. a 7. textu Smlouvy o dílo 1, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se mění takto:
5. **Termín vydání kolaudačního souhlasu pro objekt SO 701 (etapa 1) - do dvou (2) měsíců ode dne sjednaného jako termín pro dokončení a předání etapy 1 Díla (objektu SO 701).**
7. **Termín vydání kolaudačního souhlasu pro etapu 2 - do čtyř (4) měsíců ode dne vydání povolení k předčasnému užívání etapy 2 Díla.**
- 1.3 Strany se dohodly, že Zhotovitel zajistí v rámci plnění Díla vydání povolení k předčasnému užívání etapy 1 Díla (objektu SO 701), jak je pojem etapa 1 definován Smlouvou, zejména v čl. IV. odst. 4 písm. a) ve znění tohoto Dodatku (čl. 1.1 tohoto Dodatku). Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání povolení k předčasnému užívání etapy 1 Díla **do 30. 11. 2023**.
- 1.4 V případě, že povolení k předčasnému užívání etapy 1 Díla nebude vydáno v termínu dle čl. 1.3 tohoto Dodatku, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto Dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu Dodatku prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento Dodatek byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0155/23 ze dne 28.8.2023
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 30.8.2023

V Nepomuku dne 30.8.2023

.....
statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup, starosta

.....
SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Josef Skala, jednatel

V Plzni dne 30.8.2023

.....
22. základní škola Plzeň,
Na Dlouhých 49
Mgr. Et Mgr. Božena Světlíková
ředitelka