

## DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: 23/623/2016, č. objednatele: 136/16

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Vodohospodářské sdružení Turnov**  
Sídlo : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
Zastoupený : Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov  
IČ : 49295934  
DIČ : CZ49295934  
Bankovní spojení :  
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK  
Oprávněný k jednání  
ve věcech technických : .....  
Tel :  
E-mail :

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**  
Sídlo : Želivského 14a, 466 04 Jablonec nad Nisou  
Zastoupený : Ing. Vladimírem Šebestou, jednatelem  
IČ : 41327837  
DIČ : CZ41327837  
Bankovní spojení : ČSOB Jablonec nad Nisou,  
Oprávněný k jednání  
ve věcech technických:  
Tel :  
E-mail :

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

## Název akce:

### „Rakousy – rekonstrukce vodovodního přívaděče Kalich – Borek a výstavba řadů k vodojemu Zbirohy“

Dodatek č. 1 je uzavírán ze dvou důvodů, a to změny (navýšení) rozsahu díla, dále z důvodu nevyhovujícího počasí pro tyto práce. Jedná se o vícepráce související s plněním předmětu díla a nezbytných pro provedení díla. V dodatku jsou zohledněny zároveň i méněpráce akce. Uzavření dodatku má vliv na celkovou cenu za dílo a čas plnění.

Uzavřením dodatku č.1 se doplňuje do článku 3 Dílo bod 3.3 a 3.4, mění se článek 4 Termín provádění díla, v článku 5 Cena za dílo se upravuje bod 5.1 a do článku 15 Závěrečná ustanovení se doplňují body 15.7 až 15.9. takto:

#### Článek 3 Dílo

- 3.3. Předmětem dodatku jsou související práce s plněním předmětu díla, a to práce spojené s obnovou lesní cesty, která byla po realizaci vodovodního řadu zcela zničena. Obnovu lesní cesty je nutné provést za suchého počasí, jelikož je území značně zvodnělé. Veškeré tyto uvedené práce jsou z pohledu dotace neuznatelnými výdaji.
- 3.4. Předmětem dodatku jsou dále související méněpráce díla, a to práce spojené s původně navrženým suchovodem, který po provedení sond nebylo nutné realizovat. Tyto položky zůstanou ve fakturaci nedočerpány.

#### Článek 4 Termín provádění díla

- a. Termín zahájení provádění díla: od 01. 09. 2016
- b. Termín provedení díla (dokončení a předání) – vodovodní řad: do max. 12. 05. 2017
- c. Termín provedení díla (dokončení a předání) – obnova lesní cesty po realizaci vodovodního řadu: do max. 30. 06. 2017  
(původní termín provedení celého díla byl do 12.5.2017)

#### Článek 5 Cena za dílo

5.1.	Cena ze základní smlouvy o dílo bez DPH	3.998.833,-- Kč
	Z toho rezerva stavby	200.000,-- Kč
	Hodnota víceprací	1.023.808,-- Kč
	Hodnota méněprací	107.028,-- Kč
	Celkem vícepráce a méněpráce – předmět dodatku č. 1	916.780,-- Kč
	Konečná cena za dílo	4.715.613,-- Kč

	DPH 21% ( zaokrouhleně )	990.279,-- Kč
	Celkem včetně DPH	5.705.892,-- Kč

Vystavené faktury na stavební práce budou podléhat přenesené daňové povinnosti.

**Článek 15**  
**Závěrečná ustanovení**

15.7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

15.8. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.


15.9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově dne: *10.5.2017*

V Jablonci nad Nisou dne: *18.5.2017*

za objednatele:

za zhotovitele:

  
.....

Ing. Milan Hejduk  
předseda Rady sdružení VHS Turnov

  
.....

Ing. Vladimír Šebesta  
jednatel

