

DODATEK č. 7
ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 1. 2015
(dále jen „Dodatek“)

Mezi:

- (1) Město Jičín
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
IČ: 002 71 632
DIČ: CZ00271632
zastoupený starostou města JUDr. Janem Malým
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jičín
č. účtu: 524541/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Ing. Jakub Šmíd, vedoucím odboru investic města Jičín, tel.: xxxxxxxxxx,
e-mail.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

- (2) AFRY CZ s.r.o.
Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 45306605
DIČ: CZ 45306605
Zastoupený/jednající Ing. Petrem Košanem, jednatelem
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) +
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“**

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 1. 2015 Smlouvu o Dílo „Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 20. 7. 2016, Dodatku č. 3 ze dne 29. 11. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 27. 3. 2017, Dodatku č. 5 ze dne 10.10.2018, Dodatku č. 6 ze dne 22. 7. 2022 a Dohody o změně závazku ze dne 22. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“).

(B) V průběhu zpracování a projednávání změnového řešení dešťové a splaškové kanalizace vyvolané a potvrzené Dohodou o změně závazku ze dne 22. 6. 2023 byla zjištěna kolize tohoto návrhu s jednou z variant uvažovaného stavebního záměru „I/16 Martinovice – Jičín, modernizace“, jehož investorem bude Ředitelství silnic a dálnic ČR.

(C) Z důvodu nutného zajištění kladného vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k předložené projektové dokumentaci je nezbytné přepracovat návrh dešťové kanalizace v předmětném úseku. Toto řešení bude opětovně předjednáno i s dalšími vybranými dotčenými orgány státní správy. V návaznosti na toto prodlení, které vzniklo dodatečným zpracováním změn do projektové dokumentace, které nejsou způsobeny smluvní stranou, se strany dohodly na posunutí termínu plnění.

(D) Na základě výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání ve Zvláštních obchodních podmínkách (dále jen ZOP-D), a dále pak na změně Přílohy A – Rozsah služeb, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 7 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení ZOP-D se mění a nyní zní následovně:

22.1 Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo.

Termín nebo lhůta pro dokončení – 210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Dílní termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	31. 5. 2017
Úprava DÚR	90 dní od účinnosti dodatku č.5
Inženýrská činnost	Ve vazbě na lhůty DOS a úspěšnost získání podpisů dotčených vlastníků
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – koncept PD bez vyjádření DOSS	Do 31. 12. 2022
Zajištění vyjádření DOSS a čístopis DSP	Do 30. 4. 2023
Vydání čístopisu PDPS	Do 2 měsíců od vydání stavebního povolení
Autorský dozor	Při realizaci stavby – kolaudace

1.2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Přílohy A – Rozsah Služeb se mění a nyní zní následovně:

Dílní termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	31. 5. 2017
Úprava DÚR	90 dní od účinnosti dodatku č.5
Inženýrská činnost	Ve vazbě na lhůty DOS a úspěšnost získání podpisů dotčených vlastníků
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – koncept PD bez vyjádření DOSS	Do 31. 12. 2022
Zajištění vyjádření DOSS a čístopis DSP	Do 31. 10. 2023
Vydání čístopisu PDPS	Do 31. 12. 2023
Autorský dozor	Při realizaci stavby – kolaudace

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
- 4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 4.3. Tento Dodatek sepsán v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel jedno (1).
- 4.4. Účastníci Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Praze dne 25. 8. 2023

Objednatel
JUDr. Jan Malý
starosta

Zhotovitel
Ing. Petr Košan
jednatel