



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001042

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500007749

číslo smlouvy zhotovitele: Z-231062-1

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 a 6 ZZVZ.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupen/á: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ---

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 12.05.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/230 Lochousice (Stod – Ostrov)** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům SO 101b Sanace podkladních vrstev a SO 101 Oprava povrchu. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 2.935.983,12 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: **14.916.666,16 Kč**
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2.935.983,12 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 17.852.649,28 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

- ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
 - 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
 - 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
 - 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

objednatel:






zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: XXXXXXXXXX dne 28.08.2023

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)		
Objekt:	SO 101b Sanace podkladních vrstev, SO 101 Oprava povrchu		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejpřice		
TDS:	Ing. Jiří Fencel		
Projektant:	Woring s.r.o.		
Popis změny:			
Změna č. 1.1. Sanace podkladních vrstev [vícepráce] (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)			
Po odřezování původního souvrství, na základě technických prohlídek stavby, a následně v souladu s geodetickým zaměřením v rámci skutečného provedení stavby, byl zvětšen rozsah sanací podloží oproti původnímu rozpočtu.			
Změna č. 1.2. Propustky [vícepráce] (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)			
Po odstranění nánosů a v rámci pročištění silničních příkopů, včetně pročištění hospodářských sjezdů, bylo z důvodu zajištění odvádění dešťových vod podél opravované silnice rozhodnuto o rekonstrukci 2 ks nalezených hospodářských sjezdů.			
Změna č. 1.3. Dotčená komunikace [vícepráce] (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)			
V souvislosti s navrženou objízdovou trasou bylo přistoupeno k provedení její opravy na uceleném a vybraném úseku silnice.			
Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.			
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.		celková cena změny:	změna v % vs SOD
		2 166 718,57 Kč	14,53%
dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.		769 264,55 Kč	5,16%
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné na stavbě	
	Jedná se o změnu:	podle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy do SD, zápisy z KD, geodetické zaměření, fotodokumentace	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	2 935 983,12 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	616 556,46 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	3 552 539,58 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	14 916 666,16 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	14 916 666,16 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	17 852 649,28 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	21 601 705,63 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	2 935 983,12 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	2 935 983,12 Kč	
Třetí	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	
	Zhotovitel: 		
	TDS: 		
	AD: 		
	Objednatel: 		
	ky podepsáno		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla:						II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)				
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 101b Sanace podkladních vrsev										
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně					rozdil celk. ceny Kč
SO 101b Sanace podkladních vrsev										
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	3 320,000	3805,470					35 730,59
2	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	m3	1 720,000	2205,470					30 002,05
3	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	200,000	56,450					20 194,99
6	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	4 000,000	5129,000					9 517,47
7	21450	SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	m3	1 600,000	2051,600					172 524,75
8	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	m2	4 000,000	5129,000					30 720,09
9	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	4 000,000	5129,000					153 984,31
10	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	m3	800,000	1025,800					139 889,87
11	572123	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	4 000,000	5129,000					13 265,75
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										605 829,87
Celkový rozdil oproti SoD celkem Kč:										605 829,87

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla:						II/230 Lochovice (Stod - Ostrov)				
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 101 Oprava povrchu										
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně					rozdil celk. ceny Kč
SO 101 Oprava povrchu										
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	2 032,200	2 039,880					565,25
13	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	m3	433,800	441,480					1 411,51
14	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	433,800	441,480					130,33
41	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,000	1,920					8 966,40
42	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	0,000	12,000					21 600,00
43	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	0,000	12,000					31 920,00
44	28617270	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x600mm SN12	m	0,000	12,240					18 604,80
45	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	0,000	4,000					50 400,00
46	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	0,000	4,253					19 520,35
47	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	8,400					4 636,80
48	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	8,400					1 940,40
49	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	0,000	142,800					2 613,24
50	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,000	8,400					1 125,60
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										163 434,68
Celkový rozdil oproti SoD celkem Kč:										163 434,68

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:					II/230 Lochousice (Stod - Ostrov)					
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SKD8702 SO 101b Kácení zeleně										
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně		rozdil celk. ceny Kč
SKD8702 SO 101b Kácení zeleně							
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	2 032,200	2 226,20		14 278,40
4	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	402,440	421,84		27 761,79
5	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	m3	438,400	671,20		38 668,08
6	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	m2	3 400,000	4 370,00		74 049,80
20	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	408,000	640,80		44 909,45
21	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	38 424,000	48 512,00		111 371,52
22	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2	20 418,000	25 462,00		927 591,60
24	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	m3	204,180	405,94		928 087,93
Rozdil oproti SoD celkem Kč:							2 166 718,57
Celkový rozdil oproti SoD celkem Kč:							2 166 718,57