



## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

III/18035 Dobřany-Dnešice-II/230, oprava  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001043

číslo tohoto dodatku zhotovitele: -

číslo smlouvy objednatele: 8500007798

číslo smlouvy zhotovitele: 23033-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.6 ZZVZ.

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni  
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **Silnice Klatovy a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni  
sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné moci)

IČO: 453457307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: viz. výše

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24.05.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**III/18035 Dobřany-Dnešice-II/230, oprava**“.

(dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu 01-1. ETAPA, 02-2. ETAPA, 03-3. ETAPA, 04-4. ETAPA díla „**III/18035 Dobřany-Dnešice-II/230, oprava**“. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 4 074 525,92 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 1 215 888,50 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: **24 620 027,20 Kč**  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 858 637,42 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 27 478 664,62 Kč**
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke ZL

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**Silnice Klatovy a.s.**

Bc. Pavel Panuška,  
ředitel společnosti  
(oprávněn na základě plné moci)

*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED], dne 28.8.2023

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/18035 Dobřany-Dnešice-II/230, oprava		
Objekt:	01-1. ETAPA, 02-2. ETAPA, 03-3. ETAPA, 04-4. ETAPA		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307		
TDS:	DS engineering PLUS, a.s., K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5, IČ 27955834		
Projektant:	SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha, IČ 41192168		
Popis změny:			
<b>Méněpráce:</b>			
03-3. ETAPA			
- pol. č. 1, 11, 41 - Na základě pochůzky a prohlídky stavu komunikace po odtrésování bylo upuštěno od provedení lokálních sanací daného úseku			
04-4. ETAPA			
- pol. č. 10, 11 - Na základě kontrolních průkazných zkoušek pro recyklaci za studena zhotovitelem došlo ke změně tl. vrstvy, proto se položky nerealizují			
<b>Vícepráce:</b>			
01-1. ETAPA			
- pol. č. 13, 14 - Na základě kontrolní průkazné zkoušky pro recepturu provedení recyklace za studena zhotovitelem došlo k navýšení pojiv pro její provedení			
02-2. ETAPA			
- pol. č. 13, 14 - Na základě kontrolních průkazných zkoušek pro recepturu provedení recyklace za studena zhotovitelem došlo k navýšení pojiv pro její provedení			
03-3. ETAPA			
- pol. č. 12 - Z důvodu změny - provedení celoplošného zesílení daného úseku došlo k navýšení výměry			
- pol. č. 47 - Na základě pochůzky a prohlídky stavu komunikace po odtrésování bylo dohodnuto celoplošné zesílení daného úseku			
- pol. č. 48 - nová položka související s výškovou úpravou a výměnou atypických mříží a šachtových poklopů na odvodnění komunikace.			
04-4. ETAPA			
- pol. č. 12, 13, 14 - Na základě kontrolních průkazných zkoušek pro recepturu provedení recyklace za studena zhotovitelem došlo k navýšení pojiv pro její provedení			
- pol. č. 41 - Na základě kontrolní průkazné zkoušky pro recepturu provedení recyklace za studena zhotovitelem došlo k navýšení pojiv pro její provedení			
- pol. č. 48, 49 - nové položky z důvodu změny tloušťky recyklace podkladních vrstev z důvodu kontrolních průkazných zkoušek zhotovitelem a následného vyjádření AD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, investor, dle skutečného stavu na stavbě	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis SD, průkazní kontrolní zkouška, vyjádření AD	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	2 858 637,42 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	600 313,86 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	3 458 951,28 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	24 620 027,20 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	24 620 027,20 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	27 478 664,62 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	33 249 184,19 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 215 888,50 Kč	2 858 637,42 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	4 074 525,92 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[Redacted Signature Area]
	Zhotovitel:		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, vyjádření AD ze dne 28.06.2023		

Silnice Klatovy a.s.  
 01 Klatovy  
 ústřední soud Plzeň  
 ul. 221  
 IČ 45357307  
 GEOTECHNIKA.  
 152 00 Praha 5  
 IČ 41192168

### Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/18035 Dobřany-Dnešice-II/230, oprava										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
<b>objekt 03-3. ETAPA</b>										
1	113154113	Frézování žvýdného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	5 280,000	2900,000	-2 380,000	22,00	116 160,00	63 800,00	-52 360,00
11	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenko střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťnutím v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnutí tl. 50 mm	m2	5 280,000	2900,000	-2 380,000	155,00	818 400,00	449 500,00	-368 900,00
41	987221551	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze syčících materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2 561,320	2287,620	-273,700	5,00	12 806,50	11 438,10	-1 368,50
<b>Rozdlí oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-422 626,50</b>
<b>objekt 04-4. ETAPA</b>										
10	567511161	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 10 000 m2, tloušťky do 150 mm	m2	10 170,000	0,000	-10 170,000	30,00	305 100,00	0,00	-305 100,00
11	567512152	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhuťnutím a vhlazením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhuťnutí přes 120 do 150 mm	m2	10 170,000	0,000	-10 170,000	48,00	488 160,00	0,00	-488 160,00
<b>Rozdlí oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-793 260,00</b>

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
<b>objekt 01-1. ETAPA</b>										
13	58522110	cement portlandský smíšený CEM II 42,5MPa	t	97,430	143,97	46,540	3 000,00	292 290,00	431 910,00	139 620,00
14	111625400	emulze asfaltová obalovací	t	48,710	51,19	2,480	7 000,00	340 970,00	358 330,00	17 360,00
<b>Rozdlí oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>156 980,00</b>
<b>objekt 02-2. ETAPA</b>										
13	58522110	cement portlandský smíšený CEM II 42,5MPa	t	131,030	193,63	62,600	3 000,00	393 090,00	580 890,00	187 800,00
14	111625400	emulze asfaltová obalovací	t	65,510	68,85	3,340	7 000,00	458 570,00	481 950,00	23 380,00
<b>Rozdlí oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>211 180,00</b>
<b>objekt 03-3. ETAPA</b>										
12	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	15 540,000	18 541,00	3 001,000	12,00	186 480,00	222 492,00	36 012,00
47	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) Ø 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	3 001,00	3 001,000	412,00	0,00	1 236 412,00	1 236 412,00
48	R-položka	Vybourání stávajících uličních vpustí, výšková úprava a osazení nových atypických mříží	ks	0,000	15,000	15,000	9 980,00	0,00	149 700,00	149 700,00
<b>Rozdlí oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>1 422 124,00</b>
<b>objekt 04-4. ETAPA</b>										
12	58344197	šlárkodrtí frakce 0/63	t	701,730	935,64	233,910	112,00	78 593,76	104 791,68	26 197,92
13	58522110	cement portlandský smíšený CEM II 42,5MPa	t	108,010	212,81	104,800	3 000,00	324 030,00	638 430,00	314 400,00
14	111625400	emulze asfaltová obalovací	t	54,000	75,670	21,670	7 000,00	378 000,00	529 690,00	151 690,00
48	567521151	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 10000 m2	m2	0,000	10 170,000	10 170,000	73,20	0,00	744 444,00	744 444,00
48	567522154	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 10000 m2	m2	0,000	10 170,000	10 170,000	103,00	0,00	1 047 510,00	1 047 510,00
<b>Rozdlí oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>2 284 241,92</b>
<b>Celkový rozdlí oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>2 858 637,42</b>