

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

### OBJEDNATEL

#### Město Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené Milanem Bučkem, starostou města

IČO: 002 81 859

a

### ZHOTOVITEL

#### PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B, 1006

IČO: 43005560

Pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s. a  
Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské  
stavby, Oblast Morava  
(dle obchodního rejstříku)

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6 smlouvy o dílo č. zhotovitele 9-0307B22, jejímž předmětem je provedení stavby II/152, II/394 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů uzavřené dne 02. 08. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01. 12. 2022, ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 24. 05. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Odůvodnění změny ceny a termínu plnění:

- Zjištění nevyhovujícího stavu vodovodu v obvodu stavby a nutnost provedení jeho rekonstrukce v nezbytném rozsahu v ul. Dr. Novotného a Dolní Hlinky.
- Zjištění nevyhovujícího stavu vodovodu v obvodu stavby a nutnost provedení jeho rekonstrukce v nezbytném rozsahu v ul. Mřenkova a oprava poškozených dílců kanalizačních revizních šachet Š1a, Š294 a Š298.
- Pouze termín - Dne 23. 05. 2023 zasáhla stavbu blesková povodeň z rozvodněného Mřenkova potoka. Po opadnutí vody bylo nutno odtěžit a odvézt nánosy bahna a následně znovu sanovat některé již dříve sanované zemní pláně.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 315 dní od předání staveniště
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**21 572 093,19 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Ivančice na 27. schůzi konané dne 30. 8. 2023, usnesením č. RM/2023/27/580.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Změnový list č. 5

V Ivančicích dne 31. 8. 2023

V Brně dne 31. 8. 2023

**Milan Buček**  
Starosta města Ivančice

**Jan Munzar Ing. Ondřej Řezníček**  
Prokurista PORR a.s. Prokurista PORR a.s pro  
pobočku