

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 7. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“)

číslo objednatele: 587/00066001/2016, číslo zhotovitele: 16-431

uzavřený mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. Smlouvy: 587/00066001/2016

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.,**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jejímž jménem jedná Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

(dále jako „poskytovatel“) na straně druhé

na zakázku:

„II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy – DSP a IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy“

Preambule

Dle výsledků hydrogeologického průzkumu a provedených vsakovacích zkoušek bylo prokázáno, že v dokumentaci pro územní rozhodnutí od fy LUCIDA s.r.o. z 02/2012, jejímž objednatelem bylo město Jílové u Prahy, navržená koncepce odvodnění pomocí vsakovacích příkopů je nerealizovatelná. Z tohoto důvodu zajišťuje objednatel aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí včetně aktualizace výkonu inženýrské činnosti vedoucí ke změně územního rozhodnutí, jejímž předmětem je doplnění dešťové kanalizace a propustků.

Jelikož aktualizovaná dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a změna územního rozhodnutí (ÚR) je základním podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a navazující výkon IČ ke stavebnímu řízení včetně majetkoprávní přípravy.

uzavírají smluvní strany následující

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 7. 12. 2016

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. 5.2 na přerušení projektových prací ve stupni DSP na které byl poskytovatel vyzván objednatelem dne 9. 3. 2017.

2. Opětovná výzva k pokračování na projektových pracích ve stupni DSP bude poskytovatelem vydána po dokončení aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokončení aktualizace výkonu inženýrské činnosti vedoucí ke změně územního rozhodnutí.
3. Termín plnění dle čl.5.1.2 se upravuje na :
Dokumentace pro stavební povolení - koncept
 - Nejpozději do tří měsíců od opětovné výzvy objednatele k pokračování plnění na projektových pracích ve stupni DSP (postačující je elektronická forma)

Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Tento Dodatek č.1 má dvě strany.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

za Objednatele:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

za Poskytovatele:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Bc.Zdeněk Dvořák,
ředitel

Datum: 2. 6. 2017

Ing. Marek Svoboda,
předseda představenstva

Datum: 1. 6. 2017