

Číslo smlouvy objednatele: 9/2015-537100
Číslo smlouvy zhotovitele: 29/2015

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hruška,
vedoucí Pobočky Benešov

Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel./Fax: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID DS: XXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXX
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o.,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
U Elektry 650, 198 00 Praha 9

sídlo: jednatel Milanem Novým
zastoupený: Milan Nový
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: XXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
IČ: 25094459
DIČ: CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vločka 49143

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Mění se termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k.ú. Chotýšany:

Etapa 1.7. – nároky – do 31.8.2017

Etapa 2.1. Plán společných zařízení – 31. 3. 2018

Etapa 2.2.- výškopis – do 31. 3.2018

Etapa 2.3. Profily – 31. 3. 2018

Etapa 2.4. Návrh – 30. 11. 2018

Odůvodnění dodatku:

Na základě žádostí vlastníků lesních pozemků o vyřešení lesních pozemků v rámci KoPÚ byla zavedena etapa 1.4. a) Zjišťování hranic lesních pozemků.

Shora uvedené termíny dokončení jednotlivých etap je nutno posunout pro dodržení logické a technologické posloupnosti při zpracování KoPÚ, kdy nemohou být vyhotoveny nároky dříve než proběhne etapa zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace, kde teprve po jejich vyšetření v terénu bude možné vyčíslit výměry lesních pozemků, které budou řešeny v rámci KoPÚ a tudíž budou zahrnuté v etapě 1.7. soupisy nároků vlastníků. Další etapy logicky navazují.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K