

Číslo jednací: CM2023/BM2ET/Smok/245
Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datum: 23.08.2023

Věc: Dohoda Stran

Akcelerace splnění Milníku 2

(dále jen jako „Dohoda“)

Dílo: Barrandovský most – celková rekonstrukce, Praha 4 a 5, číslo akce 999174

Smlouva: Číslo Smlouvy: 3/22/5800/002

Součástí Smlouvy jsou Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (FIDIC, FIRST EDITION 1999) ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „OP/ZP“)

Související korespondence: S2135_POR_SPS_390 ze dne 13.06.2023
S2135_POR_SPS_404 ze dne 30.06.2023
S2135_POR_SPS_411 ze dne 11.07.2023
CM2023/BM2ET/Smok/231 ze dne 19.07.2023
S2135_POR_SPS_431 ze dne 14.08.2023

Tato dohoda je uzavírána mezi

společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletřní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 034 47 286

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společností PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

- A.** Vzhledem k tomu, že při realizaci Díla došlo ke vzniku zpoždění a k následnému prodloužení doby pro splnění Milníku 2 ve smyslu Pod-čl. 8.13 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen jako „**Milník 2**“), a také s ohledem na zájem Objednatele o zkrácení doby pro splnění Milníku 2, uzavřely spolu Strany za účasti Správce stavby dne 19.07.2023 dohodu Stran pod zn. CM2023/BM2ET/Smok/231 (dále jen jako „**Dohoda o akceleraci**“), ve které byly jednak vypořádány specifikované časové nároky Zhotovitele a tedy i výše uvedené prodloužení doby pro splnění Milníku 2, a dále byly dohodnuty podmínky a ocenění urychlení splnění Milníku 2.
- B.** Jelikož po nabytí platnosti a účinnosti Dohody o akceleraci Objednatel přednesl Zhotoviteli a Správci stavby svůj zájem na dalším urychlení prací na Díle vzhledem k nutnosti provedení zatěžovacích zkoušek Barrandovského mostu ještě před předpokládaným uvedením jižního mostu a Barrandovské rampy do provozu a Zhotovitel v návaznosti na to předložil další návrh na zlepšení, přistoupily Strany za účasti Správce stavby k uzavření této Dohody.
- Cílem Dohody je pak schválení Zhotovitelem navržené Akcelerace (def. v části I. této Dohody) a dále stanovení způsobu kvantifikace dodatečné platby, která Zhotoviteli za provedení Akcelerace náleží.
- C.** Za účelem zachování maximální transparentnosti a hospodárnosti celého procesu zpracování, posouzení a schválení Zhotovitelova návrhu na zlepšení se Strany spolu se Správcem stavby rozhodly stejně jako v případě Dohody o akceleraci postupovat v souladu s Metodikou pro zlepšení díla (Value Engineering) vydanou Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „**Metodika pro zlepšení**“),¹ která je součástí Smlouvy, a dále také v souladu s Metodikou pro akceleraci vydanou taktéž Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „**Metodika pro akceleraci**“),² která sice není součástí Smlouvy, ale představuje transparentní a v praxi velmi často používaný dokument pro administraci urychlení provádění Díla.

I. Dohoda Stran o akceleraci

V návaznosti na uzavření Dohody o akceleraci, ve které se Strany dohodly v souladu se Smlouvou na prodloužení doby pro splnění Milníku 2 do dne 14.09.2023 a také na akceleraci spočívající v urychlení splnění Milníku 2 do dne 01.09.2023 (včetně), a dále v návaznosti na trvalý zájem Objednatele o další urychlení realizace Díla, Zhotovitel svým dopisem zn. S2135_POR_SPS_431 ze dne 14.08.2023 (dále jen „**Návrh na zlepšení**“) předložil Objednateli a Správci stavby další návrh na zlepšení spočívající v urychlení dokončení prací na stavebním objektu (dále jen „**SO**“) SO 201 o 2 dny a na SO 203 taktéž o 2 dny. Jinými slovy, jestliže se nevyskytnou jiné události a claimy, které budou mít vliv na realizaci prací na SO 201 a SO 203, práce na těchto SO by měly být dokončeny již ke dni 30.08.2023 (včetně) (dále jen „**Akcelerace**“), a to za peněžitou náhradu blíže určenou v části II. této Dohody.

V Návrhu na zlepšení Zhotovitel v souladu se Smlouvou, Metodikou pro zlepšení a Metodikou pro akceleraci předložil Správci stavby a Objednateli též modifikaci harmonogramu prací pro Akceleraci včetně specifikace toho, v čem má jím zamýšlená a navrhovaná Akcelerace spočívat. Zhotovitel konkrétně uvedl, že Akcelerace bude spočívat v posílení počtu Personálu zhotovitele (kapacit) u některých činnostech včetně prodloužení pracovní doby (v případě potřeby i nasazení nočních směn).

V Návrhu na zlepšení Zhotovitel vydefinoval též podmínky, za kterých je připraven k Akceleraci přistoupit, kdy se zejména jedná o následující:

¹ V aktuálním znění dostupná na adrese: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_metodika_zlepseni_dila.pdf.

² V aktuálním znění dostupná na adrese: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2020_metodika-pro-akceleraci.pdf.

- i. z hlediska uplatnění smluvních pokut podle Pod-čl. 4.28 a podle Pod-čl. 4.29 OP/ZP za nesplnění Milníku 2 zůstává doba pro splnění Milníku 2 v délce 123 dnů (tedy do dne 14.09.2023 včetně) ode dne zahájení omezení provozu na dotčené části Díla (tedy ode dne 15.05.2023);
- ii. v případě, že Zhotovitel z důvodu výskytu rizika na straně Zhotovitele dosáhne Akcelerace v rozsahu menším než 2 dny pro SO 201 a 2 dny pro SO 203, nárok na dodatečnou platbu za Akceleraci nezanikne, ale sníží/přepočítá se tak, že se do níže uvedeného vzorce Metodiky pro akceleraci upraví koeficient t_i na počet dní odpovídající akceleraci, kterou Zhotovitel ve skutečnosti dosáhne pro daný SO;

(společně dále jen „**Podmínky**“).

Správce stavby nejprve postupoval v souladu s Pod-čl. 13.2 OP/ZP, Metodikou pro zlepšení a Metodikou pro akceleraci a Návrh na zlepšení podrobil kontrole, přičemž dospěl k závěru, že Návrh na zlepšení obsahuje náležitosti požadované v Pod-čl. 13.2 a Pod-čl. 13.3 OP/ZP, dále, že prostřednictvím navržené Akcelerace dojde v souladu s Pod-čl. 13.2 OP/ZP k urychlení dokončení Díla (resp. jeho části), a na závěr taktéž posoudil Návrh na zlepšení z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a také z pohledu efektivity, účelnosti a hospodárnosti.

V návaznosti na tuto provedenou kontrolu Správce stavby předložený Návrh na zlepšení³ v souladu s Pod-čl. 13.2 OP/ZP schvaluje.

V návaznosti na výše uvedené Objednatel přijímá Zhotovitelem zpracovaný Návrh na zlepšení (včetně Podmínek) spočívající v provedení Akcelerace, jejímž cílem je urychlení prací nad rámec již dohodnutého urychlení v Dohodě o akceleraci, a to na SO 201 o 2 dny a na SO 203 o 2 dny; ergo Strany se v souladu s Metodikou pro akceleraci výslovně dohodly na tom, že Zhotovitel přistoupí k urychlení prací na SO 201 o 2 dny a na SO 203 taktéž o 2 dny (jak je uvedeno výše) a Objednatel se zavazuje k dodržení Podmínek, jakož i k úhradě peněžité náhrady za Akceleraci, a to dle části II. této Dohody.

II. Ocenění Akcelerace

Při výpočtu odměny Zhotovitele za provedení Akcelerace, resp. při ocenění Návrhu na zlepšení, se Strany pro maximalizaci transparentnosti, zachování hospodárnosti a přiměřenosti celého procesu a nutné rychlosti při zvažování Akcelerace rozhodly v souladu s Pod-čl. 2.8.2 Metodiky pro akceleraci použít následující vzorec:

$$Oz = C_i \times (t_i / t_{i\text{ pův}}) \times k \text{ [Kč]},$$

kde:

Oz = Ocenění akcelerace zhotovitele za požadovanou dobu zkrácení;

C_i = přijatá smluvní částka souboru SO a PS (nebo jejich částí) tvořící ucelenou část stavby připravenou k dřívějšímu zprovoznění včetně SO a PS (nebo jejich částí) podmiňujících možnost zprovoznění takové ucelené části;

t_i = doba akcelerace uzavřená podle dohody u souboru SO a PS (nebo jejich částí) tvořících ucelenou část stavby podléhající akceleraci [den];

$t_{i\text{ pův}}$ = doba výstavby souboru SO a PS (nebo jejich částí) tvořících ucelenou část stavby podléhající akceleraci podle harmonogramu [den];

k = váhový koeficient, jehož hodnota je stanovena podle Přílohy č. 1 Metodiky pro akceleraci;

přičemž výpočet ocenění Akcelerace bude rozdělen a proveden odděleně pro Akceleraci na stavebním objektu SO 201 a odděleně na stavebním objektu SO 203 a tyto hodnoty budou následně sečteny.

³ Vyjma navržené kvantifikace odměny Zhotovitele za Akceleraci, která je předmětem části II. této Dohody.

Strany se dále dohodly, že dosazení do výše uvedeného vzorce bude provedeno následovně:

C_i (pro SO 201) = 66.464.465.08;

C_i (pro SO 203) = 37.469.121.97;

t_i (pro SO 201) = 2;

t_i (pro SO 203) = 2;

$t_{i\text{ pův}}$ (pro SO 201) = 117;

$t_{i\text{ pův}}$ (pro SO 203) = 123;

k (pro SO 201 i SO 203) = 0,5.

Při splnění Akcelerace v plném rozsahu Zhotovitelem (tj. při urychlení prací na SO 201 o 2 dny a na SO 203 o 2 dny) **se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli částku vypočtenou dle výše uvedeného vzorce, která činí 872.699,36 Kč bez DPH.** Tuto částku Zhotovitel předložil Správci stavby v rámci Návrhu na zlepšení a následně byla přezkoumána a odsouhlasena Správcem stavby a Objednatелеm.

Strany se výslovně dohodly na tom, že pakliže Zhotovitel z důvodu výskytu rizika na své straně provede Akceleraci v rozsahu menším, než jak bylo ujednáno v části I. této Dohody (ať už na jednom nebo na obou SO), **nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu (odměnu za Akceleraci) za dřívější splnění Milníku 2 nezanikne**, ale sníží/přepočítá se tak, že do výše uvedeného vzorce Metodiky pro akceleraci bude příslušným způsobem upravena hodnota koeficientu t_i (u toho SO, kterého by se toto ponížení týkalo) na počet dní odpovídající urychlení, kterého Zhotovitel ve skutečnosti dosáhne na takovém SO.

Strany se dále výslovně dohodly na tom, že pakliže by Zhotovitel nesplnil Akceleraci ve sto procentech (tj. nedošlo by k urychlení prací ani na jednom ze SO ani o jeden den), resp. dokončil by práce v rámci Akcelerace spadající do Milníku 2 až ke dni 14.09.2023, nemá nárok na peněžitou náhradu (odměnu). Objednatel v takovém případě zároveň nemá nárok na zaplacení smluvní pokuty ve smyslu Pod-čl. 4.28 a Pod-čl. 4.29 OP/ZP za období ode dne 30.08.2023 do dne 14.09.2023 (včetně), neboť tento by mu vznikl až ode dne 15.09.2023, jak bylo dohodnuto v části I. této Dohody, a taktéž i v Dohodě o akceleraci.

Pro stanovení způsobu provedení platby za Akceleraci včetně okamžiku jejího zaplacení se Strany dohodly, že odměna za Akceleraci bude zahrnuta do Vyúčtování, resp. do žádosti o potvrzení průběžné platby Zhotovitele za měsíc, kdy dojde ke splnění Milníku 2.⁴

III. Závěrečná ujednání

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oprávněnými zástupci Stran za účasti Správce stavby, a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle platných právních předpisů.
2. Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky, přičemž každý elektronický obraz Dohody má platnost originálu.
3. Uzavřením této Dohody nedochází k zániku jakýchkoli práv a povinností Stran, které vznikly na základě Dohody o akceleraci; Dohoda o akceleraci zůstává i nadále platná a účinná a Strany mají v úmyslu se jí i nadále řídit.
4. Strany se dohodly, že pokud jakékoliv ujednání této Dohody je nebo se stane nicotným, neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ustanovení této Dohody a taková nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních ustanovení Dohody. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě jedné ze Stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým, platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného textu.

⁴ Předpoklad tedy je, že ocenění Akcelerace bude zahrnuto do Vyúčtování za měsíc září 2023.

Na důkaz toho, že Strany s obsahem Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své elektronické podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Za Objednatele 29.8.2023

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za Zhotovitele

PORR a.s.

Ing. Josef Richtr

místopředseda představenstva

xxxxxxxxxxx, MBA

Zástupce zhotovitele, prokurista

PhDr. Filip Hájek

místopředseda představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

prokurista

Za účasti Správce stavby

Sdružení INŽ-CM-VIS pro Barrandovský most

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Asistent Správce stavby

Přílohy:

1. Návrh na zlepšení předložený Zhotovitelem dopisem zn. S2135_POR_SPS_431 ze dne 14.08.2023, včetně harmonogramu prací