



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Změnový list

2

Projekt:	Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová		
Číslo projektu:	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145		
Smlouva o dílo:	DSO 1/2018		
Objekt:	SO2.11, SO1.12, SO2.21, SO3.11, SO3.21, SO3.12 a SO3.21		
Objednatel:	DSO Oldřiš - Borová		
Zhotovitel:	sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš"		
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek		
Projektant:	RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta		
Vypracoval:	p. Michal Kunc, GASCO spol. s r.o.		
Popis změny:			
<p>1) Investor akce začal v roce 2018 projednávat s Krajským úřadem Pardubického kraje možnou rekonstrukci celé komunikace III/35724, která protíná obě dotčené obce a je do ní ukládána i nově budovaná kanalizace. Z průběhu následných jednání, a posledního z 03.07.2019, bylo přislíbeno provedení nové komunikace v šíři 5,5 m a to včetně nových podkladních konstrukcí. Konstrukce navržená projektantem komunikace je mírně odlišná od vrstvy požadované ve vyjádření SÚS k projektové dokumentaci a zároveň tedy s návrhem projektanta kanalizace. Místo vrstvy cementové stabilizace v tl. 130 mm je zde navržen podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm. Jako méněpráce je tedy v rozsahu komunikace III/35724 odečtena položka SC C 8/10 (KSC I) a jako vícepráce nahrazena položkou Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm. Další vícepráce se týká provizorního uzavření komunikace před zhotovením samotného nového krytu. Správa a údržba silnic uvažuje s realizací až v roce 2021, je tedy nutné provést provizorní dosyp a uzavření komunikace pro provádění zimní údržby. Ve vícepracích se tedy uvažuje s dosypem vrstvy kameniva v tl. 240 mm a vrstvou živice v tl. 70 mm. Pro následnou výstavbu nové komunikace je uvažováno s odřezováním provizorní živice a odstraněním vrstvy kameniva v tl. 440 mm. Rozsah výše uvedených prací se týká pouze úseků nad rýhou kanalizace dle projektu, zbylý rozsah bude řešen dodavatelem vybraným na realizaci rekonstrukce celé komunikace, kde investorem bude Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Dále je třeba zmínit, že finální komunikace se budou realizovat až po předpokládaném termínu dokončení díla. V dodatku je tedy nutné upravit termín dokončení/profinancování projektu do 12/2021. Ostatní práce budou dokončeny v termínu dle SoD a dílo bude předáno s provizorními živicemi.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	X
		jiné	X
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:	p. Michal Kunc	
	celkové vícepráce bez DPH		4 542 040,66 Kč
	celkové méněpráce bez DPH		1 298 360,42 Kč
	náklady na změnu bez DPH		3 243 680,24 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
náklady na změnu vč. DPH			3 924 853,09 Kč

termíny	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací
	Vliv změny na termín dokončení díla:	realizace komunikace do 10/2021
přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce Příloha č.2 - Rekapitulace odpočty, méněpráce Příloha č. 2.1 - Odpočty, Méněpráce Příloha č.3 - Vyjádření AD, RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta Příloha č.4 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek Příloha č.5 - Usnesení DSO Oldřiš - Borová Příloha č.6 - Porovnání skladeb komunikace	

odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	p. Michal Serafin	
		Mgr. Lenka Tlustá	
	TDS:	Ing. Jiří Laštovička	
	Projektant	Ing. Jan Falta	
	Zhotovitel:	p. Michal Kunc GASCO spol. s r.o.	
p. Jiří Jožák EVT Stavby s.r.o.			



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Změnový list

6

Projekt:	Kanalizace a ČOV obcí Oldřich a Borová		
Číslo projektu:	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145		
Smlouva o dílo:	DSO 1/2018		
Objekt:	SO2.11, SO2.21, SO2.22, SO3.11, SO3.21, SO3.22		
Objednatel:	DSO Oldřich - Borová		
Zhotovitel:	sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřich"		
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek		
Projektant:	RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta		
Vypracoval:	p. Michal Kunc, GASCO s.r.o.		
Popis změny:			
<p>1) Při výstavbě kanalizace došlo přirozeným a nevyhnutelným vlivem výstavby k narušení povrchů místních asfaltových komunikací do takové míry, že není možné provést pouhé asfaltování rýh, protože by se navržené živичné skladby neměly do čeho "opřít". Kanalizace byla s ohledem na malou šířku komunikací, a tím vázanou technickou proveditelností, umístěna do středu těchto komunikací a tak se vytvořily dvě oddělené krajnice, které jsou ještě narušeny příčnými překopy přípojek. Pro zpětné obnovení celistvosti povrchů je nutné provést celoplošné opravy v rozsahu daném ve změnovém listu. V dané věci byl osloven zástupce Zhotovitele ze společnosti "EUROVIA" o navržení technicky a ekonomicky přijatelného řešení. Výsledkem je návrh provedení recyklace stávajícího podkladu s přidáním cementového pojiva v tloušťce 200 mm a následně provedení jedné živичné vrstvy v tloušťce 60 mm. Původní skladba počítala s dvěma vrstvami živice s tím, že obrusná vrstva byla s přesahem 250 mm za hrany výkopu. Nově navržené technické řešení je vhodné pro provoz na nazatěžovaných místních komunikacích s provozem osobních vozidel. Zhotovitel v daném rozsahu nese záruku na sedání výkopů, stabilita komunikace jako celku je odvislá od místních geotechnických, geologických a hydrogeologických podmínek a tyto nemohly být v daném návrhu nijak zohledněny. Zhotovitel provedl vyčíslení více a méně prací na jednotlivé komunikace a zástupci investora odsouhlasili jejich rozsah a to při vědomí, že objem víceprací nad rámec méněprací bude hrazen z prostředků DSO, potažmo obcí samotných.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	X	
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	X	
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 6. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:	p. Michal Kunc	
	celkové vícepráce bez DPH		20 453 227,35 Kč
	celkové méněpráce bez DPH		4 483 471,14 Kč
	náklady na změnu bez DPH		15 969 756,21 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
náklady na změnu vč. DPH			19 323 405,01 Kč

termíny	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací
	Vliv změny na termín dokončení díla:	realizace komunikace do 10/2022
přílohy	Přílohy:	
	<ul style="list-style-type: none"> Příloha č.1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce Příloha č. 1.3 - Přípočty, vícepráce Příloha č. 1.4 - Přípočty, vícepráce Příloha č. 1.5 - Přípočty, vícepráce Příloha č. 1.6 - Přípočty, vícepráce Příloha č.2 - Rekapitulace odpočty, méněpráce Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce SO 2.11 Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce SO 2.21 Příloha č. 2.3 - Odpočty, méněpráce SO 2.22 Příloha č. 2.4 - Odpočty, méněpráce SO 3.11 Příloha č. 2.5 - Odpočty, méněpráce SO 3.21 Příloha č. 2.6 - Odpočty, méněpráce SO 3.22 Příloha č.3 - Vyjádření AD, RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta Příloha č.4 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek Příloha č.5 - Usnesení DSO Oldřiš - Borová Příloha č.6 - Porovnání skladeb komunikace 	

odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	p. Michal Serafin	
		Mgr. Lenka Tlustá	
	TDS:	Ing. Jiří Laštovička	
	Projektant	Ing. Jan Falta	
	Zhotovitel:	p. Michal Kunc GASCO s.r.o.	
p. Jiří Jožák EVT Stavby s.r.o.			



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Změnový list

7

Projekt:	Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová		
Číslo projektu:	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145		
Smlouva o dílo:	DSO 1/2018		
Objekt:	SO2.11, SO2.21, SO2.22, SO3.11, SO3.21, SO3.22		
Objednatel:	DSO Oldřiš - Borová		
Zhotovitel:	sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš"		
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek		
Projektant:	RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta		
Vypracoval:	p. Michal Kunc, GASCO s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>1) Změnový list č.7 reviduje rozsah změnového listu č.6 a to z důvodu upřesnění některých rozsahů oprav ale především zohledňuje následující skutečnost. Předmětná veřejná zakázka byla vysoutěžena v roce 2017, okamžikem provádění asfaltových komunikací je léto 2022 a se zohledněním současného vývoje trhu stavebních materiálů, které vede ke zcela bezprecedentnímu a nepředvídatelnému nárůstu cen základních materiálů, surovin a výrobků nezbytných pro realizaci Díla a k výpadkům v jejich dostupnosti. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené považují za událost nebo skutečnost, která znamená podstatnou změnu okolností od vysoutěžení předmětné veřejné zakázky a na základě které lze konstatovat, že se plnění dle Smlouvy stává pro Zhotovitele obtížnější, resp. nemožné. Pro bezproblémové dokončení Díla je nutné provést navýšení jednotkových cen některých materiálů, zejména asfaltových betonů. Zhotovitel provedl vyčíslení této změny a zástupci investora odsouhlasili jejich rozsah.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	X	
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 6. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:	p. Michal Kunc	
	celkové vícepráce bez DPH		18 784 054,02 Kč
	celkové méněpráce bez DPH		18 063 969,40 Kč
	náklady na změnu bez DPH		720 084,62 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		871 302,39 Kč
termíny	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	realizace komunikace do 10/2022	

přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce Příloha č.2 - Rekapitulace odpočty, méněpráce Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce SO 2.11 Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce SO 3.11 Příloha č.3 - Vyjádření AD, RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta Příloha č.4 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek Příloha č.5 - Usnesení DSO Oldřiš - Borová		
odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
Objednatel (statutární zástupce):		p. Michal Serafin	
		Mgr. Lenka Tlustá	
TDS:		Ing. Jiří Laštovička	
Projektant		Ing. Jan Falta	
Zhotovitel:		p. Michal Kunc GASCO s.r.o.	
		p. Jiří Jožák EVT Stavby s.r.o.	



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Změnový list

8

Projekt:	Kanalizace a ČOV obcí Oldřich a Borová		
Číslo projektu:	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145		
Smlouva o dílo:	DSO 1/2018		
Objekt:	VON		
Objednatel:	DSO Oldřich - Borová		
Zhotovitel:	sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřich"		
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek		
Projektant:	RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta		
Vypracoval:	p. Michal Kunc, GASCO s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Zhotovitel vyčíslil náklady spojené s prodloužením stavby z pohledu vnitřních režijních nákladů. Součástí těchto nákladů jsou mimo jiné režie vedení sdružení, účetní, koordinační činnost s dodavatelem rekonstrukce státní komunikace, náklad na vystavení bankovní garance apod.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné	X		
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 5. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:	p. Michal Kunc	
	celkové vícepráce bez DPH		250 000,00 Kč
	celkové méněpráce bez DPH		- Kč
	náklady na změnu bez DPH		250 000,00 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		52 500,00 Kč
náklady na změnu vč. DPH		302 500,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	realizace komunikace do 08/2023	

přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce VON Příloha č.2 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek Příloha č.3 - Usnesení DSO Oldřiš - Borová		
odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	p. Michal Serafin	
		Mgr. Lenka Tlustá	
	TDS:	Ing. Jiří Laštovička	
Zhotovitel:	p. Michal Kunc GASCO s.r.o.		