

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.5.2023

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MERCI, s.r.o.

se sídlem: Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno

IČ: 469 66 447

DIČ: CZ46966447

jednající: RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.5.2023, evidenční číslo 001/OVZ/23/031 – OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 2.5.2023, 001/OVZ/23/031 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je veřejná zakázka s názvem „**FN Ostrava – Diagnostický komplement, konsolidace laboratoří ÚLM, etapa 4b, dilatační celek E**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a také posun termínu plnění.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní **Příloha č. 2 Oceňovaný výkaz výměr** Smlouvy ruší a nahrazuje novou **Přílohou č. 2 Oceňovaný výkaz výměr**, jež je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany pro odstranění všech pochybností uvádějí, že místo odsávacího ramene bude v prostoru m.č. E415 umístěn odtahovací box. Zhotovitel se zavazuje dodat tento odtahovací box Objednateli **do 5 týdnů** od dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 Smluvními stranami.
3. V návaznosti posun termínu dokončení díla se dosavadní ustanovení článku V. Místo a termín plnění, odstavce 5.2. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

5.2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do **3.10.2023**.

4. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 42.200,00,- Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 23.475,00,- Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změně akce č. 1, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Příloha č.1**“).
5. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Oznámení o změně akce č.1.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

**MUDr. Jiří
Havrlant**

Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2023.08.30
16:37:00 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Brně dne _____

**Libor
Reichstädter**



Digitálně podepsal Libor
Reichstädter
Datum: 2023.08.30
09:42:33 +02'00'


Zhotovitel

RNDr. Libor Reichstädter, CSc.
jednatel

Oznámení o změnách akce č 1.

Identifikační údaje akce	
Název	FN Ostrava – Diagnostický komplement, konsolidace laboratoří ÚLM, etapa 4b, dilatační celek E - pořízení interiérového nábytku vč. příslušenství
SOD ev. č. 001/OVZ/23/031-OD, DNS-04/20-VZ-22/22	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	MERCI, s.r.o.
Adresa	Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno
Oznámení vystavil: [REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Úprava vybavení interiéru	
Méněpráce	- jedná se o v PD navržené odsávací rameno
Vícepráce	- jedná se o doplnění dodávané sestavy odtahového boxu
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Neinstalovat odsávací rameno je požadováno projektantem na základě upřesnění dalších detailů při vzorkování. K tomuto zařízení je potřebný samostatný ventilátor, který vyžaduje provedení nového prostupu přes střešní konstrukci. Průměr odtahového potrubí je pouze 75 mm a hlučnost zařízení činí 58dB, což je pro trvalé pracoviště hygienicky nepřijatelné. Projektant navrhl nové řešení – místo odsávacího ramene bude v prostoru m.č. E415 umístěn odtahový box. Tyto požadavky nebyly během zpracování PD známy, a zadavatel je nemohl uplatnit v zadávacím řízení.	
Odkazy na specifikaci:	-
na výkresy:	VCP a MP-415_pohled 01_A, VCP a MP-415_pohled 02_A, VCP a MP-415_půdorys_A, Box odtahový plně provedení_A
na rozpočtové podklady:	FN Ostrava - Diagnostický komplement_VCP a MP_A
na jinou část smlouvy:	-
Důvod vícepráce / méněpráce:	
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	

odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-23 475,00 Kč		42 200,00 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:			
		18 725,00 Kč	
		Výsledná celková cena změny DPH	
		3 932,25 Kč	
		Výsledná celková cena změny vč. DPH	
		22 657,25 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Odtahový box bude zhotovitelem dodán do 5-ti týdnů od podpisu dodatku, nejpozději ale do 3.10.2023.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava			
			
	 Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz	
Podpis zmocněnce zhotovitele:			
		
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:		

Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta stavby: 
Seznam příložených dokladů:	
<ol style="list-style-type: none">1. Položkový rozpočet víceprací /méněprací2. Výkresová dokumentace	