

DODATEK Č. 1

č. dodatku E617-S-14015/2016/1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-14015/2016

ISPROFOND: 5623720011

a

společníci Společnosti „**Kuřim**“

založené Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016:

Společník - správce : **S u b t e r a a.s.**

se sídlem: **Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8**

IČ: **453 09 612**, DIČ: **CZ45309612**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,

oddíl B, vložka **1383**

kteřou dále zastupuje **Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva a Ing. Jiří Tesař,**
člen představenstva

a

společník : **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: **Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí**

IČ: **463 42 796**, DIČ: **CZ46342796**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Brně**, oddíl **B**, vložka **695**
kterou dále zastupuje: Ing. Petr Brzezina, 1. místopředseda představenstva a Ing. Roman Kocúrek,
člen představenstva

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016, kdy správcem Společnosti „**Kuřim**“ je
S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383.

bank. spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1703014//SOD00105942

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 1. 2017 na zhotovení
stavby s názvem „**Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov**“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:**

1. PŘEDMĚTU DODATKU Č. 1

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele, kterým je nově . Zhotovitel zastoupený správcem Společnosti „**Kuřim**“, kterým je společnost **S u b t e r r a a.s.**, o změnu bankovního spojení a čísla účtu, na který je oprávněn za celou Společnost „**Kuřim**“ přijímat platby od Objednatele, požádal dopisem ze dne 26. 1. 2017.

Dále je důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 požadavek Zhotovitele na změnu Oprávněných osob Zhotovitele na pozici zástupce stavbyvedoucího, na pozici specialisty (vedoucího prací) na pozemní stavby, na pozici specialisty (vedoucího prací) na mosty a inženýrské konstrukce a na pozici specialisty (vedoucího prací) na trakční vedení a silnoproud. Smluvní strany konstatují, že pro nově oprávněné osoby Zhotovitel předložil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů ve stejném rozsahu, v jakém v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci nahrazovaných oprávněných osob.

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je rovněž skutečnost, že na základě žádosti Zhotovitele ze dne 6. 1. 2017 a v souladu s odstavcem 7.5.2 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, Objednatel souhlasí se změnou v Seznamu subdodavatelů tak, jak tato změna vyplývá z aktualizovaného Seznamu subdodavatelů, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Zhotovitel současně

prohlašuje, že žádný z nově doplňovaných Subdodavatelů nenahrazuje žádného ze Subdodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace.

Na základě oznámení Zhotovitele stavby o nároku na prodloužení lhůty pro předání Díla a Části Díla ze dne 6. 2. 2017 dle ustanovení článku 3.6.6 Obchodních podmínek ve spojení s ustanovením článku 3.6.5.4 Obchodních podmínek, se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 3.6.7 Obchodních podmínek dohody na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací na stavebním objektu:

SO 05-01-01 Žst. Kuřim, trakční vedení do 30. 4. 2018

SO 05-17-01 Žst. Kuřim, železniční svršek do 31. 3. 2018

SO 05-15-06 Žst. Kuřim, IPO do 30. 4. 2018

Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací je skutečnost, že Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nabídky společníků Společnosti „Kuřim“ jako nejvhodnější bylo doručeno dne 13. 12. 2016. V návaznosti na to byla Smlouva o dílo na předmětnou stavbu podepsána až dne 5. 1. 2017. Stavební práce v plánovaném termínu 1. 12. 2016 tak nemohly být zahájeny. Tyto dle skutečnosti začaly v omezeném rozsahu až dne 9. 1. 2017 po převzetí staveniště téhož dne. Posunem termínu zahájení prací došlo k narušení plánovaných stavebních postupů na této stavbě.

Lhůta pro provedení Díla se mění a celé Dílo bude dokončeno do 31. 10. 2018.

Smluvní strany proto odsouhlasily nový Harmonogram postupu prací s termínem ukončení stavebních prací do **13 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací s výjimkou SO 05-01-01 Žst. Kuřim, trakční vedení, který bude stavebně dokončen do **30. 4. 2018**, SO 05-17-01 Žst. Kuřim, železniční svršek, který bude stavebně dokončen do **31. 3. 2018**, SO 05-15-06 Žst. Kuřim, IPO, který bude stavebně dokončen do **30. 4. 2018** a dokončením celého Díla ke dni 31. 10. 2018.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení stavebních prací na dotčených stavebních objektech či provozních souborech mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohody na následujících změnách Smlouvy:

Změna bankovního spojení Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy

Bankovní spojení Zhotovitele zní nově takto

Změna Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby v části Oprávněné osoby za Zhotovitele

zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

Změna Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam subdodavatelů se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 8 Smlouvy – Seznamem subdodavatelů - změna dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Změna článku 3. „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“

V článku 3. se odstavec 3.6 ruší a nahrazuje takto:

„3.6 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, ve znění změny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

*Celková lhůta pro provedení Díla končí dne **31. 10. 2018** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).*

*Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **13 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla) s výjimkou **SO 05-01-01 Žst. Kuřim, trakční vedení**, který bude stavebně dokončen do **30. 4. 2018**, **SO 05-17-01 Žst. Kuřim, železniční svršek**, který bude stavebně dokončen do **31. 3. 2018** a **SO 05-15-06 Žst. Kuřim, IPO**, který bude stavebně dokončen do **30. 4. 2018**.*

*Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracované nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **31. 10. 2018**.”*

Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogramem postupu prací, který tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam subdodavatelů – změna dle dodatku č. 1
 - Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 17.5.2017

V Tišnově dne 17.5.2017

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

Ing. Petr Brzezina
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Ing. Roman Kocúrek
člen představenstva
OHL ŽS, a.s.

Příloha č. 8 - změna dle Dodatku č. 1

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26, 602 00 Brno IČ: 44960417	provedení realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení, digitální dokumentace skutečného provedení a dozoru osobou odpovědnou za požární bezpečnost staveb.	
STAZEPO, a.s. Drásov 95, PSČ 664 24 IČ: 25549839	Dodávky a práce na objektech SO 05-15-01, SO 05-15-02, SO 05- 15-05 a SO 05-15-06	
HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice PSČ : 370 01 IČ: 26068338	Dodávky a práce na objektech SO 05-19-02, SO 05-19-02.1, SO 05- 16-02 a SO 05-19-04	
DUFONEV R.C, a.s. Lidická 2030/20, Brno 602 00 IČ: 25538748	Odpadové hospodářství, recyklace	
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno, Mlýnská 68, okres Brno-město, PSČ 602 00 IČ: 253 17 628	Dodávky a práce na objektech SO 05-19-01, SO 05-19-03, SO 05- 19-05 a SO 05-19-06	
SITEL, spol. s r.o. Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 14000 IČ: 44797320	Dodávky a práce na objektu SO 05-15-04	
AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 IČ: 48029483	Technologická část D.1, D.2, E.1.5 ostatní inženýrské objekty	
Elektrizace železnic Praha a.s. nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 IČ: 47115921	E.1.4, E.3.1, E.3.7 – trakční vedení a ukolejnění, osvětlení na SO 05- 06-04	
VALCANO k.s. Vinohradská 1188/58, Praha, 130 00 IČ 28003217	Dodávky a práce na objektu SO 05-16-01	
mmcité 1 a.s.	Dodávky a práce na objektu	

Bílovice 519, Bílovice, 687 12 IČ 27670864	SO 05-15-03	
Florstyl s.r.o. Panská 25, Kunovice, 686 04 IČ 60731346	Dodávky a práce na objektu SO 05-43-01	
KVADRO spol. s r.o. Hlávkova 428/3, Ostrava, 702 00 IČ 42864593	Dodávky a práce na objektu SO 05-15-07	
Supervisory systems, s.r.o. Šumavská 524/31, Veverí, 602 00 Brno IČ 46973435	Dodávky a práce na objektech PS 05-05-01 žst. Kuřim, doplnění DŘT, PS 05-05-02 ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému	
Intesys BRNO s.r.o. Franzova 922/70, Maloměřice, 614 00 Brno IČ 29379091	Dodávky a práce na objektech PS 05-05-03 žst. Kuřim, DDTS ŽDC, PS 05-05-04 ED Brno, doplnění DDTS ŽDC	
CELKEM %		61,20