




DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2022
(dále jen „dodatek č. 3“)

Ev.č. objednatele : 62-2-8335/2022






Č.j. zhotovitele :

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
DS: ybiaiuv
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 340
sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 45193584
DIČ: CZ45193584
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon/fax: 
Dat. schránka: pyeegm8
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 3

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-8335/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 5. 6. 2023 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že dle stanoviska Odboru územního plánování města Bučovice není možné realizovat oplocení a vjezdovou bránu bez změny územního plánu, bylo nutné upravit dokumentaci pro územní řízení a podat nové žádosti o stanoviska, dále se čeká na vyjádření dotčených orgánů, z tohoto důvodu se mění v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy čl. II. odst. 1 smlouvy – Termín plnění – konkrétně „Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu / rozhodnutí o umístění stavby“, „Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (vnitřní úpravy)“, „Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro venkovní úpravy“ a „Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro vnitřní úpravy“ následovně:

- „1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději
- a) Studie dispozičního řešení vnitřních a venkovních prostor – do 15.11.2022
 - b) Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu (venkovní úpravy) - do 10.12.2022
 - c) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (vnitřní úpravy) - **do 30.9.2023**
 - d) Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu/ rozhodnutí o umístění stavby **do 30.11.2023**
 - e) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení – do 60 dní od vyhotovení dokumentace pro stavební povolení
 - f) Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro venkovní úpravy – **do 30.9.2023**
 - g) Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro vnitřní úpravy - do **30.9.2023.**“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 3.

Frýdek-Místek

Brno

Za zhotovitele:

Za objednatele:

