

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1410/2021
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21061064

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. František Kočí, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Heran, MBA, člen představenstva
oprávnění jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 6
[redacted], ekonomický náměstek
oprávnění jednat o věcech technických: Vedoucí projektu – [redacted]
Stavbyvedoucí – [redacted]

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-6698650247/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 6. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky

velkých vod“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 5 a ze změnových listů č. 14, 15, 17, 21, 22, 23 a 24.

II.

Tento dodatek č. 5 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek VI. „Cena“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Cena Díla činí:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):1 782 023 001,59 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 5 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....51 610 100,65 Kč

méněpráce dle dodatku č. 5 - § 222 odst. 6 (bez DPH):- 21 221 344,14 Kč

Cena díla dle dodatku č. 5 (bez DPH):.....1 812 411 758,10 Kč
(slovy: jedna miliarda osm set dvanáct milionů čtyři sta jedenáct tisíc sedm set padesát osm korun českých deset haléřů).

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 11 d) smlouvy o dílo (Soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (aktualizovaný Soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 5 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 5 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je:
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. Jaroslav Heran, MBA
člen představenstva
Metrostav a.s.