

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000005/2023/DIL ze dne 15. 03. 2023

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/363/2023 ze dne 28. 08. 2023

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim  
Telefon: 469 657 128  
E-mail: magdalena-strnadova@chrudim-city.cz  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. arch. Magdalena Strnadová	telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

#### **ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.**

Sídlo společnosti **Rybná 716/24 Staré Město, Praha 1**  
Doručovací adresa **Na Herzánce 723, Choceň 565 01**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	xxx
b) technických	xxx
c) realizace	xxx
d) stavbyvedoucí	xxx

odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, ČKAIT xxx  
Telefon: xxx  
E-mail: xxx  
IČO 08118442  
DIČ CZ 08118442  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 5605682369/0800  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze – C31325  
(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim – Vlčnov“**

## 2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. **OIN/000005/2023/DIL ze dne 15. 03. 2023, na akci „Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim – Vlčnov“**, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených méněprací a víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

Vícepráce souvisejí s již provedenou stavbou ŘSD (související se stavbou obchvatu města Chrudim), kdy komunikace a opěrné patní zdi byly zhotoveny s odchylkou vůči PD. DSPS předložená ŘSD odlišná od RDS ŘSD.

Dále se vícepráce týkají prodloužení chodníku na začátku Vlčnova naproti RD č. p. 246, na žádost vlastníka č. p. 246.

Dále bylo nutno navrhnout odvodnění povrchových vod z lokality ul. K Presům nad rámeček původní PD. Provedení nového potrubí zaústěného do zkapacitněného odvodňovacího žlabu s doplněním oboustranných příložných desek.

Dále byly při stavbě zjištěny odlišné třídy těžitelnosti zemin a hornin, což mění ceny dle daných tříd těžitelnosti.

Dále bylo navrženo doplnění (vytvoření) nezpevněné krajnice z vyfrézovaného materiálu, na základě dodatečného požadavku SÚS na provedení krajnice ve spádu 8 %.

Z důvodu posunu již provedeného gabionu (byla zjištěna směrová odchylka provedení ze strany ŘSD), bylo nutno provést nové podloží gabionu v celé šíři a délce původního gabionu, i vzhledem k zjištěné nekvalitě (např. založení na blátě a nehomogenní složení původních gabionů).

Méněpráce se týkají zemních prací a stavebních prací, které se neprovádějí v návaznosti na uvedené vícepráce.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000005/2023/DIL ze dne 15. 03. 2023 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

### **Cena díla      Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

<b>Smluvní cena:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim - Vlčnov	3.353.659,93 Kč	704.268,59 Kč	4.057.928,52 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim - Vlčnov	-146.081,19 Kč	-30.677,05 Kč	-176.758,24 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim - Vlčnov	837.580,83 Kč	175.891,97 Kč	1.013.472,80 Kč
<b>Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:</b>	<b>4.045.159,57 Kč</b>	<b>849.483,51 Kč</b>	<b>4.894.643,08 Kč</b>
<b>platná do</b>	15. 09. 2023	15. 09. 2023	15. 09. 2023

### **3. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 29.08.2023  
Za objednatele:

V Chocni dne 29.08.2023  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

.....  
xxxx  
jednatel společnosti