

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: **RNDr. Janem Hodovským**, generálním ředitelem  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat [REDAKCE], ředitel závodu Horní Morava  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

#### 2. Zhotovitel:

##### **SSI - real. s.r.o.**

Sídlo: Meziříčská 1652, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 41190  
Zastoupen: **Tomášem Kořínkem**, jednatelem společnosti  
IČO: 27760669  
DIČ: CZ27760669  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 2. 10. 2015 uzavřena smlouva o dílo č. PM048480/2015-ZHMTDS/MP, jejímž předmětem je provedení díla „**VD Karolinka, šachtový přeliv, oprava spár**“ (dále jen „smlouva o dílo“) a dále dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo uzavřený dne 30. 11. 2015 (dále jen „dodatek č. 1“) a dodatek č. 2 k této smlouvě o dílo uzavřený dne 26. 5. 2016 (dále jen „dodatek č. 2“).
2. Vzhledem ke stále trvající vysoké hladině vody v nádrži nelze dodržet dokončení prací v termínu dle dodatku č. 2. Zadávací dokumentace předpokládala provádění díla při hladině 517,00–518,00 m n. m. S ohledem na možné umělé snížení hladiny v průběhu měsíce září je nutné prodloužit termín dokončení díla.
3. Ve smlouvě o dílo byl termín dokončení stanoven do 30. 11. 2015, tento termín byl změněn dodatkem č. 2 na 31. 8. 2016. Vzhledem ke skutečnostem popsaným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo, neboť z objektivních důvodů, které nezavinila žádná ze smluvních stran, není možné dodržet původně sjednaný termín dokončení díla.

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

*Termín zahájení provádění díla: do 5 ti dnů od účinnosti smlouvy*

*Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. 10. 2016*

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Záznam úrovně hladiny vody VD Karolinka.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
6. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

Příloha č. 1 – Záznam úrovně hladiny vody VD Karolinka

V Olomouci dne: 31. 8. 2016

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 31. 8. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
[redacted]  
ředitel závodu Horní Morava

.....  
SSI - real. s.r.o.  
**Tomáš Kořínek**  
jednatel společnosti