

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: **RNDr. Janem Hodovským**, generálním ředitelem

Ve věcech smluvních oprávněn jednat [REDAKCE], ředitel závodu Horní Morava

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

SSI - real. s.r.o.

Sídlo: Meziříčská 1652, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 41190

Zastoupen: **Tomášem Kořínkem**, jednatelem společnosti

IČO: 27760669

DIČ: CZ27760669

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 2. 10. 2015 uzavřena smlouva o dílo č. PM048480/2015-ZHMTDS/MP, jejímž předmětem je provedení díla „VD Karolinka, šachtový přeliv, oprava spár“ (dále jen „smlouva o dílo“) a dále dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo uzavřený dne 30. 11. 2015 (dále jen „dodatek č. 1“).
2. Vzhledem ke stále trvající vysoké hladině vody v nádrži a k doporučení vodohospodářského dispečinku, neumožňující umělou manipulaci vedoucí ke snížení stavu vody ve vodárenské nádrži, není možné dokončení prací v termínu dle dodatku č. 1. Zadávací dokumentace předpokládala provádění díla při hladině 517,00–518,00 m n. m. Z tohoto důvodu je nutná úprava termínu dokončení díla s ohledem na předpoklad přirozeného snížení hladiny v průběhu letních měsíců.
3. Ve smlouvě o dílo byl termín dokončení stanoven do 30. 11. 2015, dle dodatku č. 1 je stanoven do 31. 5. 2016. Vzhledem ke skutečnostem popsáným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo, neboť z objektivních důvodů, které nezavinila žádná ze smluvních stran, není možné dodržet původně sjednaný termín dokončení díla.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **do 5 ti dnů od účinnosti smlouvy**
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31. 8. 2016**

Článek IX. Provádění díla odst. 9 se ruší.

V článku XIII. Smluvní pokuty se odst. 2 mění a nově zní takto

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Záznam úrovně hladiny vody VD Karolinka.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

Příloha č. 1 – Záznam úrovně hladiny vody VD Karolinka

V Olomouci dne: 26. 5. 2016

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 23. 5. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
ředitel závodu Horní Morava

.....
SSI - real. s.r.o.
Tomáš Kořínek
jednatel společnosti