

**Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování stavebních prací
č. smlouvy objednatele: 16PU-001789/15
č. smlouvy dodavatele/zhotovitele: 92/2015**

na realizaci zakázky

**„I/56 Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. Etapa“
ISPROFIN 327 111 0901**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDACTED]

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČ: 25317628 DIČ: 25317628

Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Zastoupená [REDACTED]

(dále jen "dodavatel/zhotovitel") na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteroukoliv z nich).

Obě smluvní strany se dohodly na změně **DOBY PRO DOKONČENÍ STAVBY** čl. 1.1.3.3. Obchodních podmínek výše uvedené smlouvy o dílo takto:

Termín dodání:

Do 18.11.2016

Ostatní nezměněné ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Důvodem posunutí termínu jsou dodatečné, nepředvídatelné práce, které bylo nezbytné provést při realizaci stavby. Jedná se zejména o zvětšení rozsahu vozovkových vrstev poškozených dopravou, které bylo nezbytné odstranit a nahradit novými vrstvami. Ztížené základové poměry při založení mostu byly důvodem pro změnu založení přemostění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

I/56 Hodoňovice, protihluková opatření I. a II. etapa

Datum: _____

Datum: _____

~~21-10-2016~~

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

26-10-2016

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Příloha: Harmonogram prací