

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: [REDAKCE], ředitel závodu Horní Morava
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

SSI-real. s. r. o.

Sídlo: Meziříčská 1652, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 41190
Zastoupený: Tomášem Kořínkem, jednatelem společnosti
IČO: 27760669
DIČ: CZ27760669
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 2. 10. 2015 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**VD Karolinka, šachtový přeliv, oprava spár**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- Při předání staveniště, dne 16. 10. 2015, byla zjištěna nedostačující úroveň hladiny vody v nádrži, která neumožňuje provádění prací dle smlouvy o dílo. Zadávací dokumentace předpokládala provádění díla při hladině 517,00–518,00 m n. m. Tomuto předpokladu byl v dokumentaci přizpůsoben i způsob provádění prací, na který byla vztažena cena díla. Od předání díla až do 30. 11. 2015 dosahovala hladina výšky max. 515,07 m n. m. (podložené záznamem úrovně hladiny v nádrži za období od 16. 10. 2015 do 30. 11. 2015). Dosažená hladina po celou dobu tedy neumožňovala provedení díla dle způsobu provádění prací v termínu dle smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o úpravě termínu dokončení díla s ohledem na předpoklad zvýšení hladiny po jarním tání.
- Dle smlouvy o dílo je termín dokončení stanoven do 30. 11. 2015. Vzhledem ke skutečnostem popsaným v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo, neboť z objektivních důvodů, které nezavinila žádná ze smluvních stran, není možné dodržet původně sjednaný termín dokončení díla.
- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín zahájení provádění díla:

do 5 ti dnů od účinnosti smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 31. 5. 2016**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Záznam úrovně hladiny vody VD Karolinka.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

Příloha č. 1 – Záznam úrovně hladiny vody VD Karolinka

V Olomouci dne: 30. 11. 2015

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 30. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s. p.
[redacted]
ředitel závodu Horní Morava

.....
SSI-real, s. r. o.
Tomáš Kořínek
jednatel společnosti