

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
Ing. Dana Satrapová, Pobočka Jičín

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 721 945 298

E-mail: jicin.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

Sdružení firem

Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plukovníka
Mráze 1425/1, 120 00 Praha 10, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873

Zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxx xxx xxx / +420 xxx xxx xxx

E-mail: xxxx

ID datové schránky: 74f75k9

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 51-3715620207/0100

DIČ: CZ26695103

a

Účastník společnosti: GEOS Litoměřice s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 120 00 Praha 10, IČO: 06035159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274940

Zastoupená: Ing. Jan Nedoma, jednatel

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxx xxx xxx / +420 xxx xxx xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 9vjhm85

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 115-4380790267/0100

DIČ: CZ06035159

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. **TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.**

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. **PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY.** Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

2.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním

s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

2.3 Čl. 7.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

- i) PSZ:
 - (i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
 - (ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
 - (iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
 - (iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
 - (v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
- j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
- m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
- n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
- o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

2.4 Prodloužení termínu

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu u níže uvedených dílčí částí díla.

A) k.ú. Křešice u Psinic

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a etap souvisejících (PSZ)

Původní termín: 30.10.2023

Nový termín: 30.01.2024

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Původní termín: 30.04.2024

Nový termín: 15.08.2024

B) k.ú. Psinice

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a etap souvisejících (PSZ)

Původní termín: 15.10.2023

Nový termín: 30.01.2024

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Původní termín: 30.04.2024

Nový termín: 30.08.2024

Důvodem posunu termínu je nový požadavek sboru zástupců na propojení katastrálního území Psinice s katastrálním územím Libáň. Tím vzniká nový požadavek na cestu VC8-R a bude nově doplněna cesta VC19.

Všechny změny PSZ požadované sborem zástupců na trasu cest souvisí s plánovaným rušením železničních přejezdů v dotčených katastrálních územích. Jednání o rušení železničních přejezdů probíhají ve stejném čase jako projednání návrhu plánu společných zařízení a doposud není k dispozici oficiální konečná verze. Tyto změny a požadavky vyžadují nové zaměření výškopisu a zpracování nového trasování cest specialisty pro DTR.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 3.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro
Královéhradecký kraj

sdružení firem: Geodetická kancelář
Nedoma & Řezník, s.r.o. a GEOS
Litoměřice s.r.o.

V Hradci Králové
Datum: 01.09.2023

V Praze
Datum: 25.08.2023

Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V z. Ing. Jolana Miškářová
Přílohy:

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník
Funkce: jednatel reprezentanta
společnosti (sdružení)

- 1) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Křešice u Psinic (dodatek č. 2)
- 2) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Psinice (dodatek č. 2)

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Křešice u Psiníc

| | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|--|---|----------------|------------------------|--|------------------------------|---|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 | 520,00 | 7 280,00 | 30.8.2022 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 200,00 | 12 000,00 | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 267 | 980,00 | 261 660,00 | 30.9.2022 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 15 | 1 050,00 | 15 750,00 | |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 72 | 2 950,00 | 212 400,00 | 30.10.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 282 | 250,00 | 70 500,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 280 | 320,00 | 89 600,00 | 30.12.2022 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 669 190,00 | 31.1.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 280 | 880,00 | 246 400,00 | 30.1.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 100 | 650,00 | 65 000,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 70 | 800,00 | 56 000,00 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 50 | 550,00 | 27 500,00 | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha | | | | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 900,00 | 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 280 | 550,00 | 154 000,00 | 15.8.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 500,00 | 11 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 8 500,00 | 8 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | | | | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 450,00 | 450,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 604 150,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 280 | 480,00 | 134 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 134 400,00 | xxxxx |

| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | 669 190,00 |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | 604 150,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | 134 400,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | 1 407 740,00 |
| DPH 21% v Kč | | | | 295 625,40 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | | | | 1 703 365,40 |

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 01.09.2023

sdužení firem: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,
s.r.o. a GEOS Litoměřice s.r.o.

Místo: Praha

Datum: 25.08.2023

Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník
Funkce: jednatel reprezentanta společnosti (sdužení)

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Položkový výkaz činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě ve znění Dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Psinice

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|--|---|----------------|------------------------|--|------------------------------|---|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 23 | 520,00 | 11 960,00 | 15.8.2022 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 1 200,00 | 8 400,00 | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 466 | 980,00 | 456 680,00 | 15.9.2022 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 39 | 1 050,00 | 40 950,00 | |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 120 | 2 950,00 | 354 000,00 | 15.10.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 505 | 210,00 | 106 050,00 | 15.11.2022 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 502 | 260,00 | 130 520,00 | 15.1.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 108 560,00 | 31.1.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 502 | 750,00 | 376 500,00 | 30.1.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 170 | 550,00 | 93 500,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 70 | 800,00 | 56 000,00 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 55 | 950,00 | 52 250,00 | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha | | | | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 900,00 | 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 502 | 500,00 | 251 000,00 | 30.8.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 500,00 | 11 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 8 500,00 | 8 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | | | | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 450,00 | 450,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 909 500,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 502 | 450,00 | 225 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 225 900,00 | xxxxx |

| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | 1 108 560,00 | |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | 909 500,00 | |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | 225 900,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | 2 243 960,00 | |
| DPH 21% v Kč | | | | 471 231,60 | |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | | | | 2 715 191,60 | |

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 01.09.2023

**sdružení firem: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,
s.r.o. a GEOS Litoměřice s.r.o.**

Místo: Praha

Datum: 25.08.2023

Jméno: Ing. Petr Lážňovský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Státní pozemkový úřad

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: jednatel reprezentanta společnosti (sdružení)

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ