

Změnový list č. 1 ze dne 28.8.2023**projekční práce a inženýrská činnost**

Název stavby:	Rekonstrukce objektu Stodola I v areálu zámku Janov		
Číslo smluvního vztahu:	619/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):	Stodola I		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2 434 69 MOST IČO: 00266094		Zhotovitel: Ing. Matěj Benda ██████████ 410 02 Lovosice 2 IČO: 07839642
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/ dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projektová dokumentace řeší opravu a odvlhčení obvodových zdí, výměna plechové střešní krytiny za keramickou.			
<u>Nové řešení:</u> Statické posílení historické krovové konstrukce z 19. století. Statické zajištění vykloněného západního štítu.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Původní záměr projektové dokumentace počítal s tím, že se vymění stávající plechová krytina za keramickou (bobrovka). Po orientačním statickém přepočtu vyšlo na jevo, že stávající krov z 19. století je poddimezovaný a nevyhoví na zatížení sněhem dle současných platných norem. Z tohoto důvodu je krov nutné posílit na základě podrobného statického výpočtu. Po zaměření budovy, které nebylo při zadání k dispozici, byla zjištěna svislá deformace západního štítu budovy cca o 26 cm. Na severní fasádě s touto deformací souvisí svislá trhлина cca 2 cm, která je zakryta pod hustou vegetací.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Matěj Benda

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	197 000,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	85 000,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	282 000,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.08.2023
Nový termín dokončení díla:	30.11.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Matěj Benda - projektant

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Matěj Benda - projektant

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek Hrvol - primátor

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: bez přílohy