

## Dodatek č.2

č. zhotovitele: 2252012

č. objednatele: CES 2022/1326

### Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 511 / 0100  
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru  
- tel. 495 707 680  
- e-mail: [michal.jandik@mmhk.cz](mailto:michal.jandik@mmhk.cz)  
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik  
- tel. 495 707 688  
- e-mail: [jiri.pastucha@mmhk.cz](mailto:jiri.pastucha@mmhk.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

- 2. Zhotovitel:** ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.  
Sídlo: Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Miloš Andrys – jednatel společnosti  
IČO: 42228573  
DIČ: CZ42228573  
Spisová značka: oddíl C, vložka 749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
ze dne 17. září 1991  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 384462/0800

*dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon“), tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo označené jako „ITI – ZŠ Svobodné Dvory – přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“ ze dne 29.06.2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 12.10.2022 (dále společně jen „Smlouva“):

## I.

### Odůvodnění dodatku

1. Během realizace díla ve stavebním objektu SO 04 bylo zjištěno, že:
  - projektová dokumentace specifikovaná v čl. II. odst. 7 Smlouvy (dále jen „PD“) neodpovídá skutečnosti na stavbě v rozsahu místnosti 3.08, která má být upravena jako sociální zázemí pro zaměstnance. Stav místnosti neodpovídá popisu v PD a rovněž ze strany Autorského dozoru zde nebyla provedena průzkumná sonda. Po odstranění vrchní vrstvy bylo nepředvídatelně zjištěno, že výška nosné konstrukce je příliš vysoko. Nelze tedy pokračovat dle ověřené PD. Z toho důvodu se strany dohodly na provedení revizního výkresu a z něho vyplývajícího nového technického řešení; a dále
  - v místnosti 2.12. bylo po odkrytí rovněž nepředvídatelně zjištěna jiná podkladní vrstva, a rovněž proto nelze pokračovat dle PD a položit nášlapnou vrstvu PVC. I tomto případě se strany dohodly na provedení revizního výkresu a z něho vyplývajícího nového technického řešení. V této místnosti je následně nutné též dodělat roznášecí vrstvu.
2. Z výše uvedených důvodů a v souběhu s provozem školy je nutné pro místnosti 3.08 a 2.12. ve stavebním objektu SO 04 prodloužit termín dokončení, a to do konce roku tzn. 31.12.2023. neboť pracovní činnost, která je nutná k dokončení výše uvedeného nemůže být realizovaná za provozu školy. Strany se dohodly, že během měsíce září 2023 budou provedeny nové revizní výkresy a navržena nová technická řešení a následně bude v těchto místnostech provedena jejich realizace. Protože je dílo prováděno v budově školy a v září 2023 je zahájena výuka, je možná realizace stavebních úprav v těchto místnostech podle nových projekčních podkladů pouze během podzimních a vánočních prázdnin, o víkendech a v období ředitelského volna. Pro práce které je nutné provést dle stávající smlouvy o dílo, je potřeba 21 dnů + doba nutná pro provedení díla dle nových revizních výkresů a nových technických řešení, které budou schváleny do konce září 2023. Na základě výše uvedeného, po vzájemné dohodě, bude vypracován harmonogram prací pro dokončení díla.
3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 2 rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
4. Změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavcích 1 a 2 tohoto dodatku považují smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona za nepodstatné, neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

## II.

### Předmět dodatku

1. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení bodu 1.10. v odst. 1 v čl. IV. Smlouvy „Doba a místo plnění“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:  
*„1.10. Termín dokončení provádění díla část \_So\_04:           nejdéle do 31.08. 2o23  
Část So\_04 v rozsahu místností č. 3.08 a 2.12.:           nejdéle do 31.12.2o23“*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají ustanoveními platnými a účinnými v původním znění a rozsahu.
2. Tento dodatek byl schválen bodem programu č.58. č. usnesení ZM/2023/318 na 10. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 29.08. 2023.

3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu dodatku mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako jeho přílohy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 uvedeného zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství ani jedné ze stran.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ  
IČ: 00268810  
DS: bebb2in
- a
- ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.  
Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 42228573  
DS: dc63k5j
- vymezení předmětu dodatku: dodatek ke smlouvě o dílo – „ITI - ZŠ Svobodné Dvory -  
přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“
  - cena: nelze určit
  - datum uzavření dodatku: datum podpisu poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva výtisky.
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne .....

V Hradci Králové dne 31. 08. 2023

.....  
za zhotovitele  
Miloš Andrys  
jednatel společnosti

.....  
za objednatele  
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.  
primátorka města

## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument CES\_2022\_1326\_Dodatek\_c\_2.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 159374672-197457-230831123956. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 31.08.2023 12:41:30. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 31.08.2023 11:51:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu B8 64 0A, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem ICA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Miloš Andrys, ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové

Datum vyhotovení: 31.08.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka:



159374672-197457-230831123956

---

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu B8 64 0A, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátů.*

*Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*

