

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2543/2021/JAN**

ISPROFOND: 5423520018

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost most Prostřední Žleb**“, se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 01.02.2021 uzavřenou dle ust. §2716 a násl. zákona č.89/20212 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

STRABAG Rail a.s. – správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

a

DT Mostárna, a.s. - společník

se sídlem: Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11,

IČO: 277 01 042, DIČ: CZ27701042

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4709

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jiřím Schulmeisterem**, předsedou představenstva a **Ing. Janem Furišem**, místopředsedou představenstva



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 5 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 22 činí + 156 907,83 Kč, což představuje navýšení o cca 0,01 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 22	██████████	██████████	156 907,83 Kč
Celkem	██████████	██████████	156 907,83 Kč

d) **U ZL č. 18, 20, 21 a 22** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši ██████████ Kč a méněpráce v celkové výši ██████████ Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 18, 20, 21 a 22 činí ██████████ Kč, což představuje navýšení o cca 1,82 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Rozdíl mezi změnou závazku administrované Variace ZL č. 18 a úpravou smluvní ceny činí rozdíl ██████████ Kč a je způsoben chybou zaokrouhlení programu ASPE u SO 51-51-01. Rozdíl mezi změnou závazku administrované Variace ZL č. 20 a úpravou smluvní ceny činí rozdíl ██████████ Kč a je způsoben chybou zaokrouhlení programu ASPE u SO 91-25-01. Rozdíl mezi změnou závazku administrované Variace ZL č. 22 a úpravou smluvní ceny činí rozdíl -██████████ Kč a je způsoben chybou zaokrouhlení programu ASPE u SO 91-20-01.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 18	██████████	██████████	██████████
ZL č. 20	██████████	██████████	██████████
ZL č. 21	██████████	██████████	██████████
ZL č. 22	██████████	██████████	██████████
Celkem	██████████	██████████	4 689 989,69 Kč

2) **Změna harmonogramu stavby** – prodloužení doby trvání Sekce č. 4, ve které je nárokován potřebný čas **98 dní navíc**, oproti stávajícímu Harmonogramu stavby ze Smlouvy (prodloužení doby trvání Sekce č. 4 na 5 měsíců, oproti původně plánovaným 2 měsícům od ukončení Sekce č. 3). Změna Harmonogramu stavby nemá aktuálně vliv na termíny Doby pro uvedení Díla do provozu či Doby pro jeho dokončení. Dochází pouze ke změně termínu dokončení činností Sekce č. 4. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje Příloha č. 6 Smlouvy – Příloha k nabídce.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30. 07. 2021 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 18, 20, 21 a 22 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18 ██████████

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18 ██████████

Doplnění snížení nákladů Zhotovitele, chyba zaokrouhlení programu ASPE ██████████

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	■ ■■■ ■■■■ ■■
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	■ ■■ ■■
Doplnění snížení nákladů Zhotovitele, chyba zaokrouhlení programu ASPE	■ ■■ ■■
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21	■ ■■ ■■■■ ■■
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21	■,■■ ■■
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	■ ■■ ■■■■ ■■
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	■ ■■ ■■■■ ■■
Doplnění snížení nákladů Zhotovitele, chyba zaokrouhlení programu ASPE	■ ■■ ■■
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	1 082 503 369,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila	1 207 854 372,78 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí	1 213 151 755,15 Kč bez DPH

2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 20 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny – *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 7*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - *znění ke dni podpisu Dodatku č. 2*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů – *znění ke dni podpisu Dodatku č. 2*
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) – *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 7*
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (*Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky*)
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky
- Příloha č. 12 Změnový list č. 2 – deagregace položek č. 54, č. 56 a č. 96

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Příloha k nabídce

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Příloha k nabídce. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, která je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 7 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30.07.2021, nedotčená tímto Dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 7 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7*

Příloha č. 2 (Příloha č. 6 Smlouvy) - Příloha k nabídce - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7*

V Praze

01.09.2023 07:26
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem
Za „**Společnost most Prostřední Žleb**“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., DT Mostárna, a.s., a STRABAG AG

Digitální podpis:
08.08.2023
08:49

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.08.07
15:28:31 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.08.09
12:03:54 +02'00'

.....
Ing. Jiří Schulmeister
předseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.08.09
14:53:13 +02'00'

.....
Ing. Jan Furiš
místopředseda představenstva
DT Mostárna, a.s.

Podepsal
Datum: 2023.08.08 10:04:28
+02'00'

.....
Vedoucí organizační složky
STRABAG AG

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Objekt	Popis	OC
<p>Aspe Firma: STRABAG Rail a.s. Strana: 1 3.13</p> <p style="text-align: center;">Rekapitulace úrovní členění stavby</p> <p>Stavba: zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)</p> <p>Varianta: ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)</p> <p style="text-align: right;">Odhytová cena [Kč]: 1 213 151 755,15</p>		
D.1 - Železniční zabezpečovací zařízení		
PS 00-01-11	- ŽST Děčín východ, úpravy staničního zabezpečovacího zařízení	
PS 01-01-21	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy traťového zabezpeč	
PS 02-01-11	- ŽST Děčín Prostřední Žleb, úpravy staničního zabezpečovacího za	
D.2 - Železniční sdělovací zařízení		
PS 01-02-51	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, DOK a TK (SŽDC)	
PS 01-02-53	- Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, úpravy stávajících sděl. kabel	
PS 01-02-54	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, přenosový systém	
PS 01-02-91	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, dálková diagnostika	
D.3 - Silnoproudá technologie včetně DŘT		
PS 01-03-01	- Děčín-Prostřední Žleb, STS 0kV, úprava technologie	
PS 01-03-02	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 0kV, technologie	
PS 02-03-11	- ŽST Děčín Prostřední Žleb, DŘT	
PS 02-03-12	- ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT	
E.1.1.1 - Železniční svršek		
SO 01-10-01	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek	
SO 01-14-01	- Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb, výstroj trati	
E.1.1.2 - Železniční spodek		
SO 01-11-01	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek	
SO 01-11-02	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
SO 01-11-03	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
E.1.10 - Protihlukové objekty		
SO 01-27-01	- Protihluková stěna vlevo km 457,724 - 458,044	
SO 01-27-02	- Protihluková stěna vpravo km 457,724 - 458,041	
E.1.3 - Železniční přejezd		
SO 01-13-01	- Železniční přejezd v km 457,841	
E.1.4 - Mosty, propustky, zdi		
SO 01-20-01	- Železniční most přes Labe v ev. km 458,756	
SO 01-20-01.1	- Železniční most přes Labe v ev. km 458,756 - plavební znaky	
SO 02-20-01	- Děčín Prostřední Žleb, kabelové lávky	
E.1.5 - Ostatní inženýrské objekty		
SO 01-54-03	- Děčínský tunel, úprava vedení NN - veřejné osvětlení TS Děčín, v	
SO 01-55-03	- Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení UPC, v km 4	
SO 01-55-05	- Česko-saské přístavy, Úprava sdělovacího vedení, v km 458,630	
SO 01-55-06	- Děčínský tunel, úprava vedení UPC, v km 458,234	
SO 01-80-01	- Příprava území	
SO 01-82-01	- Terénní úpravy	
SO 01-83-01	- Kácení a náhradní výsadba	
SO 01-84-02	- Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - provizorní kabelová	
SO 01-84-03	- Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - obnova plotu km 4	
E.1.6 - Potrubní vedení		
SO 01-50-01	- Přeložka kanalizace DN 800 SVS, km 458,04	
SO 01-50-02	- Děčínský tunel, přeložka kanalizace DN 300 SVS, km 458,051	
SO 01-50-03	- Děčínský tunel, úprava šachty - bezjemenná vodotlač, km 458,220	
SO 01-51-01	- Přeložka vodovodu DN 200 - SČVK a.s	
SO 01-51-02.1	- Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 01-51-02.2	- Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 01-51-04	- Děčínský tunel, přeložka vodovodu DN 400 SVS, km 458,210 až 4	

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Varianta: ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Odbytová cena [Kč]: 1 213 151 755,15

Objekt	Popis	OC
SO 91-52-01	Česko-Saské přístavy, přeložka STL plynovodu Termo Děčín, v km	
E 1.7 - Železniční tunely		
SO 91-25-01	Železniční tunel 458,383 (č. 59) Děčínský	
SO 91-25-02	Železniční tunel km 0,503 (č. 73) Loubský	
E 1.8 - Pozemní komunikace		
SO 91-30-01	DĚČÍNSKÝ TUNEL, ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. U STRÉ	
SO 91-84-01	DĚČÍNSKÝ TUNEL, ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ - PROV	
E 2 - Pozemní stavební objekty		
SO 91-81-01	Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, TTS 8/0,4kV - stav.část	
SO 91-88-01	Děčínský tunel, Úprava dětského hřiště a mobiliáře, km 458,280	
SO 92-81-01	Děčín Prostřední Žleb, STS 8kV - stav. úpravy v km 4,088	
E 3.1 - Trakční vedení		
SO 91-71-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, trakční vedení	
SO 91-71-02	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy napájecího vedení	
E 3.4 - Ohřev		
SO 92-74-01	ŽST Děčín Prostřední Žleb, Úprava IEOV č.3	
E 3.8 - Rozvodny vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		
SO 91-78-01	Železniční tunel km 458,383, rozvody nn a osvětlení	
SO 91-78-02	Železniční most km 458,758, osvětlení plavebních znaků	
SO 91-78-03	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava rozvodu 8kV/50Hz	
SO 91-78-04	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava DOÚO	
E 3.7 - Ukolejnění kovových konstrukcí		
SO 91-77-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, ukolejnění kovových konstrukcí	
E 3.8 - Vnější uzemnění		
SO 91-78-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6 kV, vnější uzemnění	
SO 90-90 - Likvidace odpadů včetně dopravy		
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	
SO 98-98 - Všeobecný objekt		
SO 98-98	Všeobecný objekt	



Příloha k nabídce

„Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele

„Společnost most Prostřední Žleb“

Sídlo: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov,

400 03 Ústí nad Labem

Mobil: [REDACTED]

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

[REDACTED]

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Vojtěšská 856/2, 400 01 Ústí nad Labem

Mobil: [REDACTED]



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených

1.1.3.7 Záruční doba

Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny dle vzoru specifikovaného ve směrnici Objednatele SŽDC SM č. 41 Oběh účetních dokladů v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stanovených Právními předpisy také následující přílohy:

- a) Soupis zjišťovacích protokolů,
- b) Zjišťovací protokoly,
- c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.15.

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:

Sekce	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
Sekce 1 stavební	Všechny SO a PS (obsaženy v Sekci 2 – 4) a SO 98-98 kromě položek č. 1, 2, 3, 5 a 6.		23 měsíců
Sekce 1 stavební	Sekce 2 (viz Etapu 0 v HMG) - VTD ocelové konstrukce mostu a montážní dokumentace, - zajištění materiálu pro výrobu ocelové konstrukce mostu, - výroba ocelové konstrukce mostu, - příprava na zařízení staveniště, (bárky, plošiny, montážní konstrukce apod.)	-není třeba	10 měsíců od Data zahájení prací
	Sekce 3 (viz Etapu 1 v HMG) - úpravy železničního svršku a spodku, - rekonstrukce mostu přes Labe, - sanace Děčínského tunelu, - úpravy trakčního vedení, - úpravy zabezpečovacího zařízení, - úpravy sdělovacího zařízení, - úpravy silových vedení, - nezbytné přeložky IS v prostoru stavby (křížení s tratí), - protihlukové opatření, - úprava území dotčeného stavbou	260N + výluky v dopravních pauzách (viz DSP, část B, kap. 8.7 a 8.9)	11 měsíců od ukončení Sekce 2
	Sekce 4 (viz Etapu 2 v HMG) - dokončení demontáže stávající ocelové konstrukce mostu, - dokončení úprav v toku a na březích řeky Labe, - úprava území dotčeného stavbou -následná úprava GPK	1 x 6 hod (viz DSP, část B, kap. 8.7 a 8.9)	5 měsíců od ukončení Sekce 3
Dokončení Díla	Položky SO 98-98 č. 1, 2, 3, 5 a 6.		6 měsíců po ukončení Sekce 1 stavební

1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatel, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatel bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.7 Postoupení

Doplňuje se druhý a třetí odstavec, současný druhý odstavec se stává čtvrtým.

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele až do doby skončení poslední záruční doby (včetně veškerých prodloužení) převést svoji podnikatelskou činnost ani její část. Převodem podnikatelské činnosti se rozumí přeměna Zhotovitele (s výjimkou fúze) nebo převod jeho obchodního závodu či jeho části.

Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně v osobě Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí Správce stavby o přerušeni prací dle Pod-článku 8.8 [Přerušeni práce] z důvodů na straně Zhotovitele.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen **STRABAG Rail a.s.** (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

1.15 Sociální odpovědnost

Zhotovitel se zavazuje:

- Na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu.

2.1 Právo přístupu na staveniště

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště do dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn a dodatků):

- [REDACTED]
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
mobil [REDACTED]

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek:

- [REDACTED]
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Sušická 1105/25, 326 00 Plzeň
mobil [REDACTED]

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

- [REDACTED]
Správa železniční geodézie
K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem
mobil [REDACTED]

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto požadované lhůty.

3.1 Zajištění souhlasu objednatele

Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle pod-odstavce (2) tohoto pod-článku rozumí uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.

4.2 Zajištění splnění smlouvy

Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. **108.250.337 Kč**.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. **54.125.168,50 Kč**.

4.2.1 Bankovní záruka za plnění díla

Doplňuje se nový pátý odstavec a pořadí dalších se tak o jedno místo posunuje.

V případě, že Zhotovitel převede v souladu s Pod-článkem 1.7 s předchozím písemným souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

Do šestého odstavce (podle nového pořadí) se za pododstavec (d) doplňují další dva pododstavce:

(e) při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele. V takovém případě může objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla,

(f) Zhotovitel v rozporu s Pod-článkem 1.7 převede svoji podnikatelskou činnost bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za provedení Díla.

4.2.2 Bankovní záruka za odstranění vad Díla

Doplňuje se nový čtvrtý odstavec a pořadí dalších se tak o jedno místo posunuje.

V případě, že Zhotovitel převede v souladu s Pod-článkem 1.7 s předchozím písemným souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za odstranění vad Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

Do pátého odstavce (podle nového pořadí) se za pododstavec (d) doplňují další dva pododstavce:

(e) při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového Zhotovitele. V takovém případě může objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla,

(f) Zhotovitel v rozporu s Pod-článkem 1.7 převede svoji podnikatelskou činnost bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Bankovní záruky za odstranění vad Díla.

4.3 Zástupce zhotovitele

██
██

4.4.2 Speciální činnosti a zařízení

Tento pod-článek se nepoužije.

4.4.4

Doplňuje se bod (d):

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které Zhotovitel uvedl v nabídce dodavatele za účelem splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách, se přímo podílely na plnění Díla alespoň v rozsahu jejich písemného závazku k poskytnutí určeného plnění. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby Správce stavby byl schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

4.27 Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

Pododstavec (j) se doplňuje o text: „...převedl svoji podnikatelskou činnost nebo její část ...“ a nově zní:

(j) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převedl svoji podnikatelskou činnost nebo její část, postoupil nebo dal do zástavy byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě v rozporu s Pod-článkem 1.7 [Postoupení];

4.27 Smluvní pokuta

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný finanční milník ve smyslu pod-článku 4.28.

Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného objektu za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 2 000 Kč za den.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (l)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod-článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:

- dokončení Sekce 2 (Etapu 0 dle HMG dle DSP) do 03/2022,
- dokončení Sekce 3 (Etapu 1 dle HMG dle DSP) do 03/2023 (11 měsíců od ukončení Sekce/Etapu 0 dle HMG).

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **29 měsíců** od Data zahájení prací.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 3 (Etapu 1 dle HMG z DSP) v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **11 měsíců** od ukončení Sekce 2 (Etapu 0 dle HMG v DSP).

8.7 Náhrada škody za zpoždění

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

11.1 Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí

- na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 2 let,
- na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,
- na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsíců.

13.1 Právo na variaci

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽDC SM 105 Změny během výstavby v platném znění mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu změnového listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu.

13.5 Podmíněné obnosy

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladů

Tento pod-článek se použije.

14.2 Zálohová platba

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 9 Smlouvy o dílo.

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však vždy

ve výši rovnající se 25 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců (zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě.

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtována formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období nadcházejícím tím, že:

- a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních měsíců, v průběhu kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla do provozu.
- b) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku splňující ustanovení pod-článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu a).
- c) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.
- d) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní záruky, lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.
- e) V případě:
 - (i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo nepředá Objednateli Bankovní záruku dle bodu b), je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;
 - (ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu;
 - (iii) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31. 8. následujícího kalendářního roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30. 9. tohoto následujícího kalendářního roku.

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných podmínek poskytnuta další zálohová platba.

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Vydání potvrzení průběžné platby

Do šestého odstavce se za pododstavec písm.(f) doplňuje další pododstavec písm.(g):

(g) neprokáže znovu splnění kvalifikace pro převodu podnikatelské činnosti či její části podle Pod-článku 1.7 [Postoupení],

14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacená v českých korunách.

15.2 Odstoupení objednatelem

Dosavadní text prvního odstavce v pododstavci písm.(d) se ruší a nahrazuje textem:

(d) zadá celé Dílo podzhotoviteli, postoupí Smlouvu nebo převede podnikatelskou činnost či její část bez požadované dohody či souhlasu Objednatele,

18.1 Obecné požadavky na pojištění

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

- důkaz, že pojištění popsáná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;
- kopii pojistek pro pojištění popsáných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.