

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Akce:

Rozvoj laboratorní kapacity – stavební úpravy objektu soudního lékařství číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016674

Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Zhotovitel díla: Pozemní stavitelství s.r.o.
Zhotovitel DPS a autorský dozor:
Technický dozor investora:

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Nedočerpání smluvního rozpočtu

a) Popis a odůvodnění změny:

V rámci realizace stavby nebyly vyfakturovány některé práce ze smluvního rozpočtu, a to v celkové výši 101 600,00 Kč.

Soupis nevyfakturovaných položek, včetně odůvodnění, je přílohou tohoto ZL

b) Rozpočet změny:

- viz příloha ZL

Zhotovitel:	Investor:
<i>datum:</i> 15. 8. 2023	<i>datum:</i> 15. 8. 2023
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Přehled čerpání stavby

Stavba: JEPATOL220801(1) - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC A.S. - BUDOVA P PAVILON PATOLOGIE A KNIHOVNY

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Zůstatek		ODŮVODNĚNÍ
								MJ	CZK	
- SO 01 - Stavební úpravy objektu soudního lékařství - nedočerpáno celkem										
- ARS - Architektonicko-stavební a konstrukční část										
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání										
130	990100100.1	Ucpávky a zaizolování prostupů (neuvezené v rozpočtech tzb)	kus	10,000	10,000	750,00	7 500,00	10,000	7 500,00	nebylo potřeba provadět z důvodu změny v řešení chráněné únikové cesty (ZL7)
- ZTI - Zdravotně technické instalace										
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana										
92	727111346	Prostup kovového potrubí D 42 mm stěnou tl 15 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 90	kus	4,000	4,000	1 800,00	7 200,00	4,000	7 200,00	nebylo potřeba provadět z důvodu změny v řešení chráněné únikové cesty (ZL7)
93	727111398	Prostup kovového potrubí D 22 mm stěnou tl 15 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 90	kus	2,000	2,000	1 500,00	3 000,00	2,000	3 000,00	nebylo potřeba provadět z důvodu změny v řešení chráněné únikové cesty (ZL7)
- ELE - Elektroinstalace silnoproud, slaboproud, hromosvod										
- 5 - Silnoproud - ochranné pospojování, ochranné uzemnění										
274	5.45.	Zemnicí páska FeZn 30/4 , dodávka	kg	30,000	30,000	65,00	1 950,00	30,000	1 950,00	bylo provedeno v předstihu zadavatelem
275	5.46.	Zemnicí páska FeZn 30/4 , montáž	kg	30,000	30,000	45,00	1 350,00	30,000	1 350,00	bylo provedeno v předstihu zadavatelem
- 11. - Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce										
444	11.4.	protipožární ucpávky pro otvory d50 až d100 s odolností EI.90min	ks	22,000	22,000	2 300,00	50 600,00	22,000	50 600,00	nebylo potřeba provadět z důvodu změny v řešení chráněné únikové cesty (ZL7)
- VRN - Vedlejší a ostatní náklady stavby										
- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce										
15	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	1,000	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00	nebylo nutné provadět, půdorys objektu se nezměnil
- VRN4 - Inženýrská činnost										
16	049103.10	Projednáni POV s hygienickou službou a hasičským záchranným sborem a dalšími dotčenými orgány a stranami, zajištění povolení stavby ZS	kpl	1,000	1,000	10 000,00	10 000,00	1,000	10 000,00	Nebylo provedeno, projednání zajišťoval TDI
- VRN9 - Ostatní náklady										
22	09150400	Zajištění publicity díla	kpl	1,000	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	Jelikož v sobě projekt zahrnuje 3 aktivity, zadavatel si zajistil publicitu na své náklady
								101 600,00	7 500,00	7 500,00