

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

K Sílu 1143, 393 01 Pelhřimov

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu VÝCHOD a na základě plné moci [REDAKCE], ředitelem oblasti Hradec Králové a [REDAKCE],

[REDAKCE], vedoucím obchodního oddělení

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/308 HK, Slatina – hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, II. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčních listů změny stavby č. 1 a č. 2, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/308 HK, Slatina – hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, II. etapa**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **41 008 225,66 Kč** vč. DPH (slovy čtyřicetjednamilionůosmtisícdvěstědvacetpět Korun českých šedesátšest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 32878, 32879

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	33 891 095,59 korun českých
DPH (21%)	7 117 130,07 korun českých
Cena celkem	41 008 225,66 korun českých

3) Oceněný soupis prací DIO – Dopravně inženýrská opatření, SO 101.3.1 Komunikace - Černilov – Libřice, SO 101.3.2 Komunikace – Černilov – Libřice – sanace, SO 101.4.1 Komunikace – Libřice – hranice okresu RK, SO 101.4.2 Komunikace – Libřice – hranice okresu RK – sanace, SO 101.4.3. Komunikace – Libřice – hranice okresu RK – rekonstrukce stávající dešťové kanalizace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací DIO – Dopravně inženýrská opatření, SO 101.3.1 Komunikace - Černilov – Libřice, SO 101.3.2 Komunikace – Černilov – Libřice – sanace, SO 101.4.1 Komunikace – Libřice – hranice okresu RK, SO 101.4.2 Komunikace – Libřice – hranice okresu RK – sanace, SO 101.4.3. Komunikace – Libřice – hranice okresu RK – rekonstrukce stávající dešťové kanalizace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele, se mění následující termíny takto:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Datum zahájení prací:		5. 9. 2016
Termín dokončení prací stavby:		18. 6. 2017
Lhůta pro dokončení stavby: (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	30. 7. 2017
Doba realizace stavby		12+10 týdnů + 6+6 týdnů bez zimní přestávky

5) Postup prací (harmonogram) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný postup prací (harmonogram) je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Číslo stavby: 32878, 32879

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Jan Berger
ředitel oblasti Hradec Králové

.....
Zhotovitel
Lukáš Novák, DiS.
vedoucí obchodního oddělení



SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.

odšlěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast H. Králové
ČR - 517 21 Týniště nad Orlicí, Nádražní 486
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Název stavby:

" II/308 Hradec Králové, Slatina - hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, II. etapa "

Rekapitulace ceny po změně č. 1 a č.2 (ZBV č.1 + ZBV č.2)

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
DIO	Dopravně inženýrská opatření	240 437,110			25 136,700		265 573,810
SO 001	Všeobecně předběžné položky	810 327,730					810 327,730
SO 101.3.1.2	Propustek v km 10,185	719 612,390					719 612,390
SO 101.3.1.3	Propustek v km 10,925	673 025,990					673 025,990
SO 101.3.1	Komunikace - Černilov - Libřice	15 028 305,130			224 391,710	-548,160	15 252 148,680
SO 101.3.2	Komunikace - Černilov - Libřice - sanace	6 238 911,360			3 966,380		6 242 877,740
SO 101.4.1	Komunikace - Libřice - hranice okresu RK	6 260 576,510	83 611,930		196 506,940	-71 758,760	6 468 936,620
SO 101.4.2	Komunikace - Libřice - hranice okresu RK - sanace	2 013 790,230	41 834,160				2 055 624,370
SO 101.4.3	Komunikace - Libřice - hranice okresu RK - rekonstrukce stávající dešťové kanalizace	1 254 921,950			148 046,310		1 402 968,260
CENA CELKEM bez DPH		33 239 908,400	125 446,070	0,000	598 048,040	-72 306,920	33 891 095,590
DPH 21 %		6 980 380,764	26 343,675	0,000	125 590,088	-15 184,453	7 117 130,074
CENA CELKEM		40 220 289,164	151 789,745	0,000	723 638,128	-87 491,373	41 008 225,664

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32878, 32879
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000047
Smlouva o dílo uzavřena dne :	15.7.2016

1

Název stavby :

II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, II. etapa

Název objektu :

SO 101.3.1 Komunikace Černilov - Libčice, SO 101.3.2 Komunikace Černilov - Libčice - sanace, SO 101.3.1.2 Propustek v km 10,185, SO 101.3.1.3 Propustek v km 10,925, SO 101.4.1 Komunikace Libčice - hr. okresu RK, SO 101.4.2 Komunikace Libčice - hr. okresu RK - sanace, SO 101.4.3 Komunikace Libčice - hr. okresu RK - rekonstrukce stávající dešťové kanalizace

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o., odstěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Sílu 1143, 393 01 Pelhřimov

Popis a zdůvodnění změny :

ZBV č.1 - prodloužení stavby u stavebního objektu SO 101.4.1 a SO 101.4.2

Stavba bude v úseku Libčice - hranice okresu RK na konci úseku prodloužena o 19,5 m² z důvodu logického napojení stavby na navazující již opravený úsek v okrese Rychnov nad Kněžnou. Tyto změny budou realizovány v SO 101.4.1 a SO 101.4.2 vícepráce. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace změny po změně č.1
2.	Změna soupisu množství - ZBV č.1
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatku (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
40 220 289,00 Kč	40 220 289,16 Kč	0,00 Kč	151 789,75 Kč	40 372 078,91 Kč	151 789,75 Kč

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.	p. Jan Štych	19.5.2017	
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář s.r.o.	Ing. Miloš Burianec	19.5.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Luděk Horáček	19.5.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jan Horn	19.5.2017	
Supervize :				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	32878, 32879
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15 002/0000047
Smlouva o dílo uzavřena dne :	15.7.2016
Název stavby :	

2

II/308 HK, Slatina – hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, II. etapa

Název objektu :

DIO - Dopravně inženýrská opatření, SO 101.3.1 Komunikace Čermilov - Libčice, SO 101.3.2 Komunikace Čermilov - Libčice - sanace, SO 101.3.1.2 Propustek v km 10,185, SO 101.3.1.3 Propustek v km 10,925, SO 101.4.1 Komunikace Libčice - hr. okresu RK, SO 101.4.2 Komunikace Libčice - hr. okresu RK - sanace, SO 101.4.3 Komunikace Libčice - hr. okresu RK - rekonstrukce stávající dešťové kanalizace

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odstěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Popis a zdůvodnění změny :

ZBV č.2

- úprava podélných propustků a sjezdů

V km 8,790 bude zrušen nevyužívaný zatrubněný sjezd. Nové nebude sjezd vybudován. Při odtěžování stávajícího sjezdu v km 11,140 bylo zjištěno, že sjezd byl původně zatrubněn (bylo zastiženo stávající nefunkční zanešené potrubí). Z tohoto důvodu bude sjezd nově zatrubněn. Původně navržený zatrubněný sjezd v km 12,647 bude realizován pouze jako sjezd nezatrubněný. Komunikace je v tomto místě v násypu a zatrubnění není v tomto místě opodstatněné. V mezdí od zpracování zadávací dokumentace a samotnou stavbou došlo u několika sjezdů ke změně jejich povrchu. Stavba zachovává nový typ povrchu sjezdů, z tohoto důvodu dochází ke změně ve výkazu výměr. V km 12,172 a v km 12,207 bude realizováno předláždění betonové dlažby namísto betonového povrchu, v km 12,177 bude realizováno předláždění betonové dlažby namísto asfaltového povrchu, v km 12,392 bude realizován sjezd s asfaltovým povrchem namísto betonového povrchu, v km 12,721 bude realizován sjezd s asfaltovým povrchem, namísto povrchu z recyklovaného materiálu.

- úprava rekonstrukce stávající dešťové kanalizace

Při odhalení stávajícího stavu při provádění zemních prací bylo zjištěno, že předpokládaný průběh a provedení stávající dešťové kanalizace neodpovídá předpokládanému stavu, po přesném vytyčení inženýrských sítí byly zjištěny kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi, pod stávajícími šachtami probíhají další zavodnělá potrubí, do stávající šachet a vpusť jsou napojeny další původně nezjištěné přípojky - toto nemohlo být před demolicí stávajících šachet a vpusť odhaleno. V úseku mezi UV3 a UV4 je stávající potrubí rozpadlé a je nutno ho nahradit. Rekonstrukce stávající dešťové kanalizace byla proto částečně upravena. Z důvodu kolize s podzemními sítěmi, nebudou realizovány tři uliční vpusť, fádne odvodnění komunikace bude zajištěno ostatními uličními vpusťmi. Z důvodu nedostatečného krytí budou všechny přípojky do šachet a vpusť pod sjezdy obetonovány. V úseku km 12,405 až km 12,515 rekonstrukce dešťové kanalizace zasahuje do přilehlého chodníku, který bude nutno předláždít (stávající dlažba) a bude nutno osadit nové záhonové obrubníky. Ze všech výše uvedených skutečností, zejména po zjištění skutečného stavu a polohy stávající kanalizace a přípojek, které nebylo možno předpokládat budou realizovány méně a vícepráce a bude prodloužena doba výstavby SO 101.4.3. a SO101.4.1 o 1 týden. Termín dokončení stavebních prací bude posunut na 18.6.2017. Bude upraveno DIO.

- úprava vodorovného dopravního značení (VDZ)

na základě místního Setření, Policie ČR, DI, územní odbor Hradec Králové požaduje z hlediska zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ucelenosti systému VDZ doplnění vodičích čar (V4) v šířce 12,5cm na rekonstruovaných úsecích.

- úprava silničních příkopů

při výkopových pracích a reprofiliaci silničního příkopu v prostoru křižovatky na Výravu v km 9,725 až 9,770 byly odhaleny chráničky SEK. Pro ochrání těchto sítí je nutno je obsypat, příkop bude z tohoto důvodu částečně zasypán vhodným propustným materiálem, na dno příkopu bude osazen trativod pro odvod vody z příkopu, v rámci optimalizace odtokových poměrů budou příkopy na pravé straně v km 9,900 až 9,940 a v km 10,440 až 10,488 a na levé straně v km 10,436 až 10,0458 řešeny jako vsakovací

Změny budou realizovány jako méněpráce a vícepráce. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace změny po změně č.1 a č.2
2.	Změna soupisu množství - ZBV č.2
3.	Podnět Policie ČR, DI, územního odboru Hradec Králové
4.	upravený HMG

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
40 220 289,00 Kč	40 220 289,16 Kč	-87 491,37 Kč	875 427,87 Kč	41 008 225,66 Kč	787 936,50 Kč

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.	p. Václav Šantora	2.6.2017	
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář s.r.o.	Ing. Miloš Burianec	2.6.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Luděk Horáček	2.6.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jan Horn	2.6.2017	
Supervize :				



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



územní odbor Hradec Králové
dopravní inspektorát – dopravně inženýrský úsek

Hradec Králové 31. května 2017

Počet listů: 1

SÚS Královéhradeckého kraje a. s.
Kutnohorská 59
Hradec Králové – Plačice
500 04

Podnět

Provedení vodorovného dopravního značení v rámci rekonstrukce II/308

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Územního odboru Hradec Králové Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 Zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů; a s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, podává na základě místního šetření následující podnět k provedení vodorovného dopravního značení v rekonstruovaných úsecích silnice II/308.

Předmětem návrhu je provedení vodorovného dopravního značení v úseku 101.3 silnice II/308 Černilov - Libřice (km 8, 500 – 11, 430) a v úseku 101. 4 silnice II/308 Libřice – hranice okresu (km 12, 030 – 13,020).

Z hlediska zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ucelenosti systému vodorovného dopravního značení v rámci okresu Hradec Králové požadujeme na rekonstruovaných úsecích doplnění VDZ č. V 4 (šířka 12,5 cm).



npor. Mgr. Tomáš Fulka
vedoucí oddělení



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/308 Hradec Králové, Slatina - hranice okresu Rychnov nad Kněžnou, II. etapa

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	33 239 908,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 125 446,07 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	33 365 354,47 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	125 446,07 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,38 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	33 239 908,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	33 239 908,40 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	33 239 908,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 598 048,04 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 72 306,92 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	33 765 649,52 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	670 354,96 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	2,02 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	33 239 908,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	525 741 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,58 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 723 494,11 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 72 306,92 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	651 187,19 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků

Původní smluvní cena (vstupní)	33 239 908,40 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	33 239 908,40 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 723 494,11 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 72 306,92 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	33 891 095,59 Kč bez DPH

Výpočet provedl: XXXXXXXXXX