

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Elektroinstalace na očním operačním sále II. – Nemocnice Kyjov – II.			
Objednatel:	Kyjov, příspěvková organizace; Kyjov, Strážovská 1247/22, PSČ 697 01			
Zhotovitel:	EBM TZB, s.r.o.; Haškova 17, 638 00 BRNO			
TDI:				
Projektant:				
Popis změn:	<p>1. Klimatizace - po dohodě s investorem byla zrušena dodávka nových klimatizací do prostor pracovna sester, sklad materiálu a sterilizace. Instalace nové klimatizace proběhla pouze dle SoD v prostoru operačního sálu.</p> <p>2. Zajištění napájení po dobu odstávky rozvaděče RH - vzhledem k požadavku na zachování provozu v ostatních prostorech objektu, kde probíhá rekonstrukce byla zrealizována provizorní přípojka el. Energie po nutnou dobu na dozbrojení a úpravu hlavního rozvaděče z důvodu bezpečnosti.</p> <p>3. Stavební práce - VCP - v rámci pravidelných kontrolních dnů byly domluveny drobné změny jako změna umístění ZIS traf z důvodu zvětšení manipulačního prosotru v chodbě, kompletní demontáž původních podlah a následných jejich vyrovnání, obložení stávajících a nových stoupacích vedení.</p> <p>4. Odpočet z dílu 796: Vybavení a nábytek - po dohodě s investorem byla zrušena dodávka madel a ochranných nárazníků.</p>			
Výsledkem je rozdílový rozpočet č. 1 - ZL 1				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla		
		§ 222 odst. 4 ZZVZ		x
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD (deníku změn)		x
dodatek k PD				
dokumentace skut.provedení				
	jiné		x	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		-90 859,24 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		-19 080,44 Kč	
	náklady na změnu v ZL č. 1 vč. DPH		-109 939,68 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		3 349 800,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1)		3 258 940,76 Kč	
	Cena díla dle SOD+ZL č. 1 vč. DPH		3 943 318,32 Kč	
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-230 275,00 Kč	-6,87%	
	Vícepráce celkem bez DPH	139 415,76 Kč	4,16%	
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1	369 690,76 Kč	11,04%	
Termín	Termín realizace změny:	07-08/2023		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
hlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			

Odsou zm	TDI:	24.08.2023	
	Objednatel:		
Přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 1: 1 - Rozdílový rozpočet		