

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2041/2021**

č.j.: 9462/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5623120005/5623120005

a

Společnost s názvem: „**MALADA**“ založená **Společenskou smlouvou č. 3-01-21-JCRR-001 // 3/21-OZ/OS ze dne 22.2.2021**

Vedoucí společník:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B / 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Česká republika,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,

místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
bank. spojení Společnosti: xxx

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy **S u b t e r r a a.s.:** 2103132

číslo smlouvy **STRABAG Rail a.s.:** 1-01-21-002-JCAF

číslo smlouvy **Elektrizace železnic Praha a.s.:** 24/21-OZ/SOD

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **27 423 254,61 Kč**, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené na základě změnových listů z dodatku č. 4 a z dodatku č. 6 tak, jak je uvedeno Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 8 „Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 04/2023 – ZL z dod. č. 4“ a Příloze č. 2 tohoto dodatku č. 8 „Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 06/2023 – ZL z dod. č. 6“.
- 1.2 Smluvní strany dále konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 31, 35–38, 56, 58, 63, 65, 69, 81, 89, 110, 117-118 a 121 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
31	308 472,72 Kč	41 613,91 Kč	266 858,81 Kč
35	2 639 834,46 Kč	0,00 Kč	2 639 834,46 Kč
36	40 357 485,34 Kč	6 219 415,13 Kč	34 138 070,21 Kč
37	8 419 310,31 Kč	962 941,61 Kč	7 456 368,70 Kč
38	12 924 519,82 Kč	241 809,85 Kč	12 682 709,97 Kč
56	1 281 353,35 Kč	756 392,43 Kč	524 960,92 Kč
58	5 435 650,11 Kč	0,00 Kč	5 435 650,11 Kč
63	1 801 345,82 Kč	0,00 Kč	1 801 345,82 Kč
65	220 951,56 Kč	126 707,94 Kč	94 243,62 Kč
69	855 738,00 Kč	0,00 Kč	855 738,00 Kč
81	303 353,14 Kč	0,00 Kč	303 353,14 Kč
89	1 385 583,04 Kč	0,00 Kč	1 385 583,04 Kč
110	309 877,95 Kč	0,00 Kč	309 877,95 Kč
117	139 964,85 Kč	0,00 Kč	139 964,85 Kč

118	1 668 461,90 Kč	552 536,68 Kč	1 115 925,22 Kč
121	217 630,25 Kč	0,00 Kč	217 630,25 Kč
Celkem	78 269 532,62Kč	- 8 901 417,55 Kč	69 368 115,07 Kč

1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena po dodatku č. 7 bez DPH:	2 988 807 133,10 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:	+ 27 423 254,61 Kč
<u>Změna Smluvní ceny na základě ZL z dodatku č. 8 bez DPH:</u>	<u>+ 69 368 115,07 Kč</u>
Smluvní cena po dodatku č. 8 bez DPH:	3 085 598 502,78 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 04/2023 – ZL z dod. č. 4“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 jako jeho Příloha č. 2 je dokument „Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 06/2023 – ZL z dod. č. 6“.
- 2.3. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1 bod 1.2 je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 3 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7.
- 2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.6. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.7. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.8. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 04/2023 – ZL z dod. č. 4
Příloha č. 2 Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 06/2023 – ZL z dod. č. 6
Příloha č. 3 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8

**za
Objednatele V
Praze 1.9.2023**

**za Zhotovitele
V Praze
S u b t e r r a a.s.**

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....24.8.2023.....

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

..... 28.8.2023

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

**V Ústí nad Labem dne
STRABAG Rail a.s.**

.....22.8.2023.....

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....17.8.2023.....

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

**V Praze dne
Elektrizace železnic Praha a.s.**

23.8.2023

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

..... 22.8.2023

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 04/2023 – ZL z dod. č. 4

Příloha č. 1 Výpočet výúčtování v důsledku změn nákladů

Období: 04/2023 - ZL z dod.č.4 - ZL 21, 25, 26, 32, 41, 55, 57, 59, 60, 61, 64, 71, 72, 74, 78 a 103

Celková výše fakturace pro dané období

			Celkem částka způsobilá k platbě [Fnz]	Celkem částka změn nákladů [UCn]
2 022	částka fakturovaná	změnové listy - uznatelné	2 094 344,57	249 227,00
	ZL 21			
2 022	částka fakturovaná	změnové listy - neuznatelné	205 084 862,61	24 405 098,65
	ZL 25, 26, 32, 41, 55, 57, 59, 60, 61, 64, 71, 72, 74, 78 a 103			
			207 179 207,18	24 654 325,65

P_{nz} cenový index (Li) pro 2022 je 111,9 ($Li/100$) = 1,119

$$P_{nz} = 1,1190$$

$$UCn = F_{nz} * (P_{nz} - 1) + F_{nd} * (P_{nd} - 1)$$

$$UCn = 207\,179\,207,18 * (1,1190 - 1) = \underline{\underline{24\,654\,325,65}}$$

„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek

„ P_{nz} “ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)

„ UCn “ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok „n“

„ F_{nz} “ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek (pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d));

PŘÍLOHA Č. 2

Výpočet vyúčtování v důsledku změn nákladů období 06/2023 – ZL z dod. č. 6

Příloha č. 1 Výpočet výúčtování v důsledku změn nákladů

Období: 06/2023 - ZL z dod.č. 6 - ZL 29, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 62, 70, 73, 75, 76, 85, 88, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 108 a 112

Celková výše fakturace pro dané období

			Celkem částka způsobilá k platbě [Fnz]	Celkem částka změn nákladů [UCn]
2 022	částka fakturovaná ZL 53 a 88	změnové listy - uznatelné	989 260,05	117 721,95
2 022	částka fakturovaná ZL 29, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 62, 70, 73, 75, 76, 85, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 108 a 112	změnové listy - neuznatelné	22 279 050,53	2 651 207,01
			23 268 310,58	2 768 928,96

P_{nz} cenový index (Li) pro 2022 je 111,9 ($Li/100$) = 1,119

$$P_{nz} = 1,1190$$

$$UCn = F_{nz} * (P_{nz} - 1) + F_{nd} * (P_{nd} - 1)$$

$$UCn = 23\,268\,310,58 * (1,1190 - 1) = \underline{\underline{2\,768\,928,96}}$$

„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek

„ P_{nz} “ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)

„ UCn “ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní rok „n“

„ F_{nz} “ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“, za který je vypočítávána úprava částek (pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d));

PŘÍLOHA Č. 3

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 8

Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

Cena dle SOD - 2 402 957 084,54 Kč

Cena dle dodatku č.6 - 2 967 071 308, 04

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 7	ZL č.	Vícepráce	Měněpráce	Valorizace	Cena dle dodatku č. 8
PS 01-05-01	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT	603 807,30	675 542,15					675 542,15
PS 01-05-02	Trafostanice T4 Hády v km 161,430, doplnění DŘT	1 399 332,32	1 565 373,84					1 565 373,84
PS 01-08-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava technologie trafostanice T4	16 058 791,91	17 929 474,15					17 929 474,15
PS 01-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ	7 699 447,98	8 409 042,91					8 409 042,91
PS 02-05-01	Zast.Bílovice nad Svitavou, zařízení DŘT	1 342 370,68	1 501 662,80					1 501 662,80
PS 02-08-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava technologie TTS 6kV	4 602 220,05	5 131 436,63					5 131 436,63
PS 02-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TK	1 312 075,65	1 422 907,71					1 422 907,71
PS 02-14-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, sdělovací zařízení	577 791,60	646 542,26					646 542,26
PS 02-14-03	Zast. Bílovice nad Svitavou, EZS a LDP	502 624,15	555 108,25					555 108,25
PS 02-14-04	Zast. Bílovice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 440 486,07	1 608 268,52					1 608 268,52
PS 02-14-05	Zast. Bílovice nad Svitavou, informační zařízení	6 026 482,43	6 586 036,13					6 586 036,13
PS 02-14-06	Zast. Bílovice nad Svitavou, kamerový systém	2 268 241,97	2 500 486,77	118	1 019 207,87	186 973,61		3 332 721,03
PS 02-28-01.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava TZZ, ETCS	8 300 670,33	12 266 226,11					12 266 226,11
PS 02-28-02.1	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úprava AVV	214 723,02	231 984,60					231 984,60
PS 03-05-01	Odb. Svitava, zařízení DŘT	1 532 027,38	1 713 888,65					1 713 888,65
PS 03-07-01	Odb. Svitava, rozvodna nn	2 451 544,82	2 743 147,75					2 743 147,75
PS 03-08-01	Odb. Svitava, STS 6kV	6 108 529,29	6 824 148,65					6 824 148,65
PS 03-13-01	Odb. Svitava, TS 25/0,4kV	1 335 530,82	1 485 663,00					1 485 663,00
PS 03-14-01	Odb. Svitava, sdělovací zařízení	662 497,93	741 328,64					741 328,64
PS 03-14-02	Odb. Svitava, EZS a LDP	650 381,28	720 266,38					720 266,38
PS 03-14-03	Odb. Svitava, ASHZ	1 095 145,06	1 220 299,81					1 220 299,81
PS 03-28-02.1	Odb. Svitava, definitivní SZZ, ETCS	60 342 790,76	67 336 959,41	89	795 088,11			68 132 047,52
PS 03-28-02.3	Odb. Svitava, AVV	265 498,80	297 093,16					297 093,16
PS 04-14-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TK	1 014 338,18	1 108 542,47					1 108 542,47
PS 04-14-02	Zast. Babice nad Svitavou, sdělovací zařízení	440 285,85	492 673,32					492 673,32
PS 04-14-03	Zast. Babice nad Svitavou, EZS a LDP	414 425,11	463 603,66					463 603,66
PS 04-14-04	Zast. Babice nad Svitavou, rozhlasové zařízení	1 259 907,51	1 409 782,26					1 409 782,26
PS 04-14-05	Zast. Babice nad Svitavou, informační zařízení	5 840 276,01	6 327 599,93	118	649 254,03	365 563,07		6 611 290,89
PS 04-14-06	Zast. Babice nad Svitavou, kamerový systém	2 225 680,39	2 434 386,06					2 434 386,06
PS 04-28-03.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava TZZ, ETCS	10 214 716,49	12 841 788,93					12 841 788,93
PS 04-28-03.2	Odb. Svitava - Žst. Adamov, úprava AVV	214 723,02	231 984,60					231 984,60
PS 05-28-01.1	Žst. Adamov, úprava SZZ	22 562 009,43	24 973 054,59					24 973 054,59
PS 90-05-01	Doplnění řídicího systému na ED Brno	1 697 457,67	1 899 455,13					1 899 455,13
PS 90-05-02	SpS 27kV Maloměřice-Hády, doplnění DŘT	2 861 175,09	3 201 654,93					3 201 654,93
PS 90-08-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, RS 6kV	1 145 234,37	1 265 473,17					1 265 473,17
PS 90-14-01	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, DOK	8 765 116,87	9 728 315,21					9 728 315,21
PS 90-14-02	Žst. Brno-Maloměřice - Žst. Adamov, doplnění přenosového zař	1 651 126,79	1 830 685,58					1 830 685,58
PS 90-14-03	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ŽDC	2 933 770,20	3 282 888,85					3 282 888,85
PS 90-28-01	Úprava RBC na CDP Pferov	3 537 631,45	3 958 609,59					3 958 609,59
SO 01-01-01	Žst. Brno-Maloměřice, trakční vedení	2 893 644,29	3 237 873,72					3 237 873,72
SO 01-01-02	Žst. Brno-Maloměřice, ukolejnění kovových konstrukcí	246 767,90	276 096,15					276 096,15
SO 01-06-01	Žst. Brno-Maloměřice, úprava DOÚO	2 625 791,05	2 772 163,93					2 772 163,93

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 7	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Valorizace	Cena dle dodatku č. 8
SO 01-12-01	Žst. Brno-Maloměřice, kabel 22kV	1 899 699,28	2 113 108,08					2 113 108,08
SO 01-15-01 A	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	4 505 576,74	4 896 805,60					4 896 805,60
SO 01-15-01 B	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4	225 709,02	249 650,21					249 650,21
SO 01-15-01 C	Žst. Brno-Maloměřice, stavební úpravy trafostanice T4 - klimatiza	255 717,70	284 488,88					284 488,88
SO 02-01-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, trakční vedení	80 744 248,74	94 295 017,34				168 539,17	94 463 556,51
SO 02-01-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ukolejnění kovových konst	6 289 695,09	6 974 426,22					6 974 426,22
SO 02-01-03	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na t	2 042 471,34	2 214 318,16					2 214 318,16
SO 02-06-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 009 376,68	4 440 985,24					4 440 985,24
SO 02-06-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, přeložky silnoprůdých roz	1 976 818,47	2 202 621,26					2 202 621,26
SO 02-06-41	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava VO	245 443,02	272 356,80					272 356,80
SO 02-12-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kabel 22kV	10 525 576,72	11 679 361,66					11 679 361,66
SO 02-15-01 A	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické bud	2 490 122,62	2 797 631,53				15 483,76	2 813 115,29
SO 02-15-01 B	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické bud	135 823,97	149 807,36					149 807,36
SO 02-15-01 C	Zast. Bílovice nad Svitavou, stavební úpravy technologické budovy	303 559,37	307 658,79					307 658,79
SO 02-15-10	Zst. Bílovice nad Svitavou, kabelovod	2 421 168,83	2 669 504,95					2 669 504,95
SO 02-15-20	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení nástupiště u 2. koleje	5 570 530,88	6 182 842,56					6 182 842,56
SO 02-15-21	Zast. Bílovice nad Svitavou, zastřešení výstupu z podchodu	3 789 355,62	4 189 333,45					4 189 333,45
SO 02-15-22	Zast. Bílovice nad Svitavou, orientační systém	276 523,99	289 729,95					289 729,95
SO 02-16-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový spodek	23 685 321,69	27 593 105,81				255 885,19	27 848 991,00
SO 02-16-02	Zast. Bílovice nad Svitavou, nástupiště	6 183 431,53	8 225 848,18					8 225 848,18
SO 02-17-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek	201 630 832,06	233 314 986,45				809 941,87	234 124 928,32
SO 02-17-01.01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kolejový svršek, závěrečné	6 700 943,98	6 700 943,98					6 700 943,98
SO 02-18-01	Zast. Bílovice nad Svitavou, úprava místních komunikací	48 707,56	54 210,59					54 210,59
SO 02-19-01	Propustek v km 162.159	2 687 347,85	3 137 727,95				48 220,49	3 185 948,44
SO 02-19-02	Propustek v km 162.461	1 733 363,28	1 893 798,91	56	330 317,55	217 444,07		2 006 672,39
SO 02-19-03	Propustek v km 162.700	2 163 573,66	1 992 809,02					1 992 809,02
SO 02-19-04	Propustek v km 163.544	1 775 149,52	1 949 978,87	31	308 472,72	41 613,91		2 216 837,68
SO 02-19-05	Podchod v km 164.369	7 743 755,85	8 856 700,04				41 703,94	8 898 403,98
SO 02-19-06	Propustek v km 165.117	1 948 215,24	2 130 922,13	56	475 517,90	269 474,18		2 336 965,85
SO 02-19-07	Propustek v km 165.308	1 761 514,97	1 923 450,01	56	475 517,90	269 474,18		2 129 493,73
SO 02-19-08	Most v km 165.528	7 584 363,87	8 386 941,12					8 386 941,12
SO 02-19-09	Lávky pro převedení PhS přes mostní objekty v t.ú. Maloměřice	1 868 869,78	3 678 038,69				190 001,77	3 868 040,46
SO 02-19-10	Lávky pro převedení kabelových tras přes mostní objekty v t.ú. f	3 386 888,16	3 764 155,40					3 764 155,40
SO 02-19-10.01	Návěstní krakorec v km 164.509	1 912 354,00	2 223 936,08				2 620,56	2 226 556,64
SO 02-19-30	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 162,591 DO KM 162,726	1 536 115,17	2 187 007,00					2 187 007,00
SO 02-19-31	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,293 DO KM 164,457	9 886 030,23	11 014 700,76					11 014 700,76
SO 02-19-32	NOVÉ OPĚRNÉ ZDI OD KM 164,414 DO KM 164,471	14 928 333,43	16 569 146,36					16 569 146,36
SO 02-19-33	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 164,788 DO KM 164,931	6 640 233,25	7 393 794,85					7 393 794,85
SO 02-19-34	OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 165,035 DO KM 165,481	6 432 668,59	7 842 086,85	63, 117	1 701 874,22		78 738,19	9 622 699,26
SO 02-19-35	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 165,664 DO KM 165,945	569 662,75	634 716,89					634 716,89
SO 02-19-50	od km 161,900 do km 161,920 (brněnský portál u tunelu č.1 a na	1 532 748,32	2 607 281,15					2 607 281,15
SO 02-19-51	od km 162,000 do km 162,060 (třebovský portál u tunelu č.1)	2 476 532,03	2 770 864,49	35	2 639 834,46			5 410 698,95
SO 02-19-52	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, úpravy skalních svahů v k	66 759 619,23	73 887 991,33	36	40 357 485,34	6 219 415,13		108 026 061,54
SO 02-21-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana STL plynovodu G	171 100,00	171 100,00					171 100,00
SO 02-22-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, rušení studny v km 165,90	53 872,20	53 872,20					53 872,20
SO 02-22-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana vodovodu	40 000,00	40 000,00					40 000,00
SO 02-27-01	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, kanalizace pro drážní obje	495 934,48	547 710,02					547 710,02
SO 02-27-02	Žst. Brno-Maloměřice - Odb. Svitava, ochrana kanalizace	50 000,00	50 000,00					50 000,00

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 7	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Valorizace	Cena dle dodatku č. 8
SO 02-29-01	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 1 S E .Č. 205	17 508 378,98	22 783 574,87					22 783 574,87
SO 02-29-01.01	ZEĎ U PORTÁLU BLANENSKÉHO TUNELU Č.1	56 249,04	56 249,04					56 249,04
SO 02-29-02	DVOJKOLEJNÝ TUNEL BLANENSKÝ Č 2 S E .Č. 206	31 381 776,14	50 794 725,87					50 794 725,87
SO 02-29-02.01	SKALNÍ SVAHY U BLANENSKÉHO TUNELU Č.2	3 988 021,90	4 458 741,33					4 458 741,33
SO 03-01-01	Odb. Svitava, trakční vedení	25 495 980,19	28 888 119,58				57 970,51	28 946 090,09
SO 03-01-02	Odb. Svitava, ukolejnění kovových konstrukcí	1 411 542,81	1 540 865,62					1 540 865,62
SO 03-01-03	Odb. Svitava, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	353 397,04	384 580,09					384 580,09
SO 03-06-01	Odb. Svitava, EOV	1 913 850,76	2 141 384,29					2 141 384,29
SO 03-06-02	Odb. Svitava, osvětlení a rozvody nn	2 624 970,54	2 924 972,74					2 924 972,74
SO 03-06-03	Odb. Svitava, DOÚO	877 639,69	974 114,91					974 114,91
SO 03-06-04	Odb. Svitava, uzemnění technologické budovy	198 253,89	221 699,72					221 699,72
SO 03-06-05	Odb. Svitava, uzemnění TS 25/0,4kV	156 989,89	175 453,17					175 453,17
SO 03-15-01 A	Odb. Svitava, technologická budova	64 423 197,44	70 895 106,61					70 895 106,61
SO 03-15-01 B	Odb. Svitava, technologická budova - elektro	1 458 321,42	1 622 871,46					1 622 871,46
SO 03-15-01 C	Odbočka Svitava, technologická budova - klimatizace	1 338 150,68	1 495 214,10					1 495 214,10
SO 03-15-02	Odb. Svitava, usazení TS 250,4kV	3 691 146,07	3 797 177,11					3 797 177,11
SO 03-16-01	Odb. Svitava, železniční spodek	16 449 510,58	20 322 661,72				286 644,65	20 609 306,37
SO 03-17-01	Odb. Svitava, železniční svršek	60 134 403,74	66 894 915,69	89	590 494,93			67 485 410,62
SO 03-17-01.01	Odb. Svitava, železniční svršek, závěrečné podbití	923 725,01	923 725,01	121	217 630,25			1 141 355,26
SO 03-18-01	Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace	35 856 091,93	34 121 701,53					34 121 701,53
SO 03-18-01.1	Silniční propustek v km 0,085	743 911,73	822 991,59					822 991,59
SO 03-19-01	Most v km 166,003	2 244 034,50	2 483 673,74					2 483 673,74
SO 03-19-02	Most v km 166,320	3 067 613,50	3 393 150,32					3 393 150,32
SO 03-19-03	Propustek v km 166,438	3 459 629,45	3 784 525,52					3 784 525,52
SO 03-19-30	NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ OD KM 166,020 DO KM 166,330	35 575 739,06	39 768 581,34				33 232,24	39 801 813,58
SO 03-19-50	Odb.Svitava, úpravy sklaních svahů v km 166,110-166,300	8 169 955,79	9 020 833,18	37	8 419 310,31	962 941,61		16 477 201,88
SO 04-01-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, trakční vedení	85 782 145,99	96 276 039,21				74 113,63	96 350 152,84
SO 04-01-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	1 926 806,13	2 087 007,30					2 087 007,30
SO 04-01-04	Odb. Svitava - Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí	4 477 153,63	4 975 954,04					4 975 954,04
SO 04-06-01	Zast. Babice nad Svitavou, úprava rozvodů nn a osvětlení	4 111 579,70	4 580 203,32					4 580 203,32
SO 04-06-02	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 099 863,28	1 224 407,44					1 224 407,44
SO 04-12-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, kabel 22kV	11 197 968,53	12 374 262,56					12 374 262,56
SO 04-15-01 A	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky	1 720 285,98	2 031 278,41					2 031 278,41
SO 04-15-01 B	Zast. Babice nad Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - elektro	110 448,14	117 062,28					117 062,28
SO 04-15-01 C	Zast.Babice n.Svitavou, stavební úpravy budovy zastávky - klimatizace	172 828,70	192 845,28					192 845,28
SO 04-15-20	Zast. Babice nad Svitavou, přístřešek pro cestující u 2. koleje	2 895 549,32	3 137 664,71					3 137 664,71
SO 04-15-21	Zast. Babice nad Svitavou, orientační systém	353 880,30	379 071,71					379 071,71
SO 04-16-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční spodek	85 297 976,09	155 183 745,17				3 010 584,19	158 194 329,36
SO 04-16-01.1.1	Nová opěrná zeď vlevo od km 170,355 do km 170,435	2 665 220,28	2 980 169,86					2 980 169,86
SO 04-16-02	Zast. Babice nad Svitavou, nástupišť	6 314 013,74	8 324 808,10					8 324 808,10
SO 04-17-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	268 002 370,99	299 922 665,05					299 922 665,05
SO 04-17-01.01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, železniční svršek	8 339 988,94	8 339 988,94					8 339 988,94
SO 04-18-01	Úprava ulice Hybešova Adamov	4 660 654,06	5 059 543,94					5 059 543,94
SO 04-19-01	Most v km 166,829	22 221 801,75	25 788 166,58				141 593,98	25 929 760,56
SO 04-19-02	Most v km 167,243	2 693 079,67	2 961 140,76					2 961 140,76
SO 04-19-03	Propustek v km 167,552	968 190,85	1 042 995,20	65	220 951,56	126 707,94		1 137 238,82
SO 04-19-04	Propustek v km 168,284	2 332 824,99	2 486 503,56					2 486 503,56
SO 04-19-05	Propustek v km 169,061	2 893 947,01	3 174 386,31				332,32	3 174 718,63

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena dle dodatku č. 7	ZL č.	Vícepráce	Méněpráce	Valorizace	Cena dle dodatku č. 8
SO 04-19-06	Propustek v km 169,468	1 499 516,33	1 504 264,71				47 217,12	1 551 481,83
SO 04-19-07	Most v km 169,796	122 514 788,46	137 376 089,32				176 106,29	137 552 195,61
SO 04-19-07.01	Most v km 169,796, úprava sil.II/374 pod mostem	2 199 534,94	2 428 761,15	110	191 414,06			2 620 175,21
SO 04-19-08	Most v km 170,052	119 086 651,15	142 561 824,83				255 662,81	142 817 487,64
SO 04-19-08.01	Most v km 170,052, úprava sil.II/374 pod mostem	2 404 346,82	2 612 161,30	110	118 463,89		38 870,44	2 769 495,63
SO 04-19-09	Most v km 170,533	16 079 327,98	19 403 095,38	81	303 353,14		188 133,92	19 894 582,44
SO 04-19-10	Propustek v km 170,690	3 354 997,33	3 683 787,45					3 683 787,45
SO 04-19-11	Návěstní krakorec v km 170,358	1 453 559,34	2 091 680,60				39 939,86	2 131 620,46
SO 04-19-30	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 167,096 DO KM 167,211	6 433 916,87	7 032 830,78					7 032 830,78
SO 04-19-31	Opěrná zeď od km 167,416 do km 167,480	5 280 970,51	5 841 315,10					5 841 315,10
SO 04-19-32	Zárubní zeď od km 168,246 do km 168,261	32 177,10	35 601,51					35 601,51
SO 04-19-33	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 168,919 DO KM 169,087	3 637 004,18	3 936 187,99					3 936 187,99
SO 04-19-34	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 169,558 DO KM 169,738	4 941 209,57	5 877 223,93				56 293,80	5 933 517,73
SO 04-19-35	OBKLADNÍ ZEĎ OD KM 169,852 DO KM 169,958	14 554 106,98	16 920 029,54				90 086,26	17 010 115,80
SO 04-19-36	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,261 DO KM 170,329	3 674 956,30	4 251 325,88				23 420,54	4 274 746,42
SO 04-19-37	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,329 DO KM 170,348	340 427,80	402 572,69				4 182,25	406 754,94
SO 04-19-38	ZÁRUBNÍ ZEĎ OD KM 170,348 DO KM 170,426	1 320 502,32	1 470 181,09					1 470 181,09
SO 04-19-39	Nová opěrná zeď od km 170,545 do km 170,675	11 152 547,50	15 252 766,43					15 252 766,43
SO 04-19-40	Opěrná zeď od km 170,780 do km 170,890	24 601 892,25	26 920 227,75					26 920 227,75
SO 04-19-50	Odb.Svitava - Žst. Adamov, úpravy sklaních svahů v km 166,36	23 050 799,84	25 709 033,70	38	12 924 519,82	241 809,85		38 391 743,67
SO 04-22-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK	574 974,10	640 060,29					640 060,29
SO 04-27-01	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK	50 000,00	50 000,00					50 000,00
SO 04-27-01.1	Odb. Svitava - Žst. Adamov, přeložka kanalizace ADAVAK, ulice	1 892 877,12	2 089 986,32					2 089 986,32
SO 04-29-01	Dvokolejný tunel Blaněnský č 3 s e. č. 207	132 344 630,67	339 328 706,31	58	5 435 650,11		21 174 182,36	365 938 538,78
SO 04-29-01.01	Sanace brněnské předportálové části tunelu č 3	4 916 670,19	5 498 250,97					5 498 250,97
SO 04-29-02	Dvokolejný tunel Blaněnský č.4 e.č. 208	164 516 812,28	199 678 800,64					199 678 800,64
SO 05-01-01	Žst. Adamov, trakční vedení	14 690 514,00	16 596 118,28				44 042,10	16 640 160,38
SO 05-01-02	Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí	684 625,55	760 402,55					760 402,55
SO 05-01-03	Žst. Adamov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	149 753,76	163 065,20					163 065,20
SO 05-06-01	Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 711 562,38	1 711 562,38					1 711 562,38
SO 05-06-41	Žst. Adamov, úprava VO	618 242,51	687 266,19					687 266,19
SO 90-00-01	Vegetační úpravy a kácení	18 726 387,60	20 257 588,92	69	855 738,00			21 113 326,92
SO 90-00-01.01	Kácení lesní zeleně	2 040 479,60	2 104 867,79					2 104 867,79
SO 90-14-01	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích	18 459 531,87	19 576 650,27	63	239 436,45			19 816 086,72
SO 90-14-02	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích	0,00	-					-
SO 90-14-03	t.ú. Brno-Maloměřice – Adamov, ochrana a přeložky sdělovacích	0,00	-					-
SO 90-15-01	Brno - Maloměřice - Adamov (celý traťový úsek), IPO	2 588 814,88	2 588 814,88					2 588 814,88
SO 90-17-01	Výstroj trať	1 024 065,67	1 137 067,25					1 137 067,25
SO 90-22-01	Ochrana Březovského vodovodu	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00
SO 90-33-01 A	Bílovice nad Svitavou, PHS	12 160 371,94	13 570 446,49					13 570 446,49
SO 90-33-01 B	Bílovice nad Svitavou, PHS - zeď pro PHS	4 260 989,30	5 313 602,86				69 510,40	5 383 113,26
SO 90-33-02	Adamov, PHS	12 650 747,31	14 048 619,61					14 048 619,61
SO 98-98	Všeobecné položky	84 108 750,37	84 705 781,36					84 705 781,36
		2 402 957 084,54	2 988 807 133,10		78 269 532,62	8 901 417,55	27 423 254,61	3 085 598 502,78

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3935239

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fc753629-e3ad-4cb3-9eeb-c887f7fe395f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2023 07:57:00



78a1ffc7-edd9-4ed6-849d-b00b4a1dc6ac