

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Oprava elektroinstalace v MŠ Bosonožská, Bosonožská 4, Brno-Starý Lískovec		
Objekt:	Bosonožská 387/4, 62500 Brno - Starý Lískovec		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec		
Zhotovitel:	JIRMAL, spol. s r.o.		
TDI:	S-Invest CZ, s.r.o		
Projektant:	Ing. Jiří Šlanhof		
Popis změny:			
<p>Jedná se především o zmenšení rozsahu oprav vnitřních omítek stěn a stropů, dále změna rozsahu bouracích prací - vysekávání ryh a jejich zapravení, které bylo nahrazeno zališťováním; doplnění sekání prostupů a zapravení pro ZTI, plynoinstalace a UT, úprava podlahy v kuchyni (vyrovnaní a broušení), drobné zednické úpravy, doplnění elektroinstalace pro montáž zvonků a zališťování SLP instalace, výměna degradované podlahové krytiny v M 2.25 včetně opravy a vyrovnání podkladu.</p>			
Odůvodnění změny:			
<p>Změna rozsahu oprav omítek byla upravena podle zjištění skutečného stavu. Vysekávání a zapravování rozvodů elektro byla nahrazena zališťováním z důvodů již zališťování jiných technologií. Změny ZTI, plynoinstalace a UT byly nutné k řádnému dokončení díla, kdy byl zjištěn nevyhovující stav těchto prvků (litinové a novodurové potrubí, vpust, čistící kus, plynovodní armatury a kohouty, výměna tekoucího otopného tělesa). Dále byl zjištěn nevyhovující stav betonové vrstvy v kuchyni, kde bylo nutné její vybourání, vyrovnání a přebroušení. Doplnění elektroinstalace pro zvonky a zališťování SLP instalace byly nutné z důvodu jejich nevyhovujícího stavu. Výměna podlahové krytiny v M 2.25 včetně opravy a vyrovnání podkladu, byl zjištěn nevyhovující podklad a větší opotřebení podlahové krytiny.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
	dotatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	X	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	373 792,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	302 630,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	71 162,00	
	Výše DPH sazba:	21%	14 944,02
	náklady na změnu vč. DPH	86 106,02	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	07-08/2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	14.08.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	14.08.2023	
	TDI:	15.8.2023	
	Projektant:	15.8.2023	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet		