

ZMĚNOVÝ LIST

ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace

smlouva:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023	číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840 DIČ: CZ411 90 840

ZL 001

Změna rozsahu 11 - Medi plyny

	předmět změny: Ventilová skříň medicijních plynů	MJ	Výměra	IC	Celkem
nová R-položka	ventilová skříň s integrovanou signalizací - dodávka	kpl	1	51 175,00	51 175,00
nová R-položka	ventilová skříň s integrovanou signalizací - montáž	kpl	1	4 600,00	4 600,00
	Celkem				55 775,00

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu stavebních prací byla zjištěna skutečnost, že je třeba instalovat nové ventilové skříně s integrovanou signalizací v případě havarie či požáru, která umožní efektivní zastavení uniku plynu přímo na místě pracoviště. Původní řešení v PD bylo uzavírání plynu v technickém podlaží, což se ukázalo pro provoz a ovládání zařízení nevhodné z hlediska bezpečnosti.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Vzniklá zjištění nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování projektu identifikovat. Vzniklé práce, které tak nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

vliv na termín dokončení: Ne

Název přílohy

Datum: Podpis:

za zhotovitele:

Hl. stavbyvedoucí:

Zástupce

stavbyvedoucího:

za AD:

za TDS:

za objednatele:

ostatní:

ZMĚNOVÝ LIST					
ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace					
smlouva:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023				číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082	ZL 002		
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840 DIČ: CZ411 90 840			
č.položky v rozpočtu 02 - Bourací práce 03 - Stavební práce					
	předmět změny: Ocelová konstrukce v 1. TP, zpevnění stropu	MJ	Výměra	JC	Celkem
03 - 168	NT21- Ocelová kce zpevnění stropů-D+M vč. všech systémových	kg	-1396	175,00	- 244 300,00
03 - 168	NT21- Ocelová kce zpevnění stropů-D+M vč. všech systémových detailů a povrchové úpravy-dle nového výkresu z 4.5.2023	kg	2868	175,00	501 900,00
03 - 169	NT21 - šroub D14 mm délky 150 mm na chemii kotven do železobetonu	ks	200	150,00	30 000,00
R.632452511.MPI	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí TOPCEM PRONTO tl 10 mm	m2	0,739	418,76	309,46
978021291	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 % nad ocelovou kci	m2	11,65	353,00	4 112,45
03 - 43	NT22 - vytvoření fabionu základu poloměr 20 mm -u svařence	m	7,1	500,00	3 550,00
03 - 44	NT22 - vytažení perlinky s lepidlem od podlahy přes fabion na základ	m2	2,13	220,00	468,60
03 - 45	NT22 - vytažení perlinky podlahové stěrky na perlinku	m2	2,13	220,00	468,60
02 - 97	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,711	800,00	568,80
02 - -98	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	0,711	365,00	259,52
02 - 99	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,711	16,00	11,38
002 - 100	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,711	1 200,00	853,20
998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,015	1 800,00	27,00
	Celkem				298 229,00
zdůvodnění nezbytnosti změny: V průběhu přesného zaměřování ocelové konstrukce bylo zjištěno, že tato konstrukce zasahuje do části vzt jednotek a z tohoto důvodu bylo nutné provést nový návrh ocelové konstrukce pod zařízením PET/CT. Původní návrh nezohledňoval potřebnou výměnu vzduchotechnických filtrů, kdy navržená ocelová konstrukce bránila její výměně. Bylo nutno provést rozšíření podpěrné konstrukce stropu pod technologickým zařízením tak, aby bylo možné filtry vyměňovat. Povaha a technická náročnost provedení této vícepráce ve spojení s minimální časovou kapacitou nezbytnou pro dokončení této vícepráce znamená prodloužení termínu dokončení díla o 10 dnů, což odpovídá časovému minimu pro její realizaci.					
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Vzniklá zjištění nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování projektu identifikovat. Vzniklé vícepráce, které tak nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.					
vliv na termín dokončení: Ano 10 dnů					
Název přílohy					
Datum: Podpis:					
za zhotovitele:					
Hl. stavbyvedoucí:					
Zástupce stavbyvedoucího:					
za AD:					
za TDS:					
za objednatele:					
ostatní:					

ZMĚNOVÝ LIST

ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace

smlouva:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023	číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840 DIČ: CZ411 90 840

ZL 003

č.položky v
rozpočtu

02 - Bourání

	předmět změny: Úprava stávajících rozvodů ÚT v 1. TP	MJ	Výměra	JC	Celkem
viz.polož.rozpočet	Úprava 14 větví rušeného ÚT a navaření odvzdušňovacích ventilů topného systému.	kpl	1,000	34 242,00	34 242,00
	Celkem				34 242,00

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu provádění díla byla v rámci provozní prohlídky ze strany odborného pracoviště zjištěna skutečnost, že není řešeno ukončení rušeného ÚT potrubí. Z důvodu funkčnosti celého systému ÚT je nutné osazení odvzdušňovacích ventilů na 14ti větvích ÚT. Provedení prací spočívá ve vypuštění systému, odstranění izolace + montáž nové izolace, zavaření, instalaci odvzdušňovacích ventilů topného systému, zpětném napuštění a tlaková zkouška systému. Nutnost a přesný rozsah prací vyplynul v průběhu realizace díla ve vazbě na fungování topného systému a s důrazem na zachování provozu příslušných oddělení v Pavilonu CH.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Vzniklá zjištění nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování projektu identifikovat. Vzniklé práce, které tak nemohl objednatel jednat s náležitou péčí předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

vliv na termín dokončení: Ne

Název přílohy

Datum: Podpis:

za zhotovitele:

Hl. stavbyvedoucí:

Zástupce

stavbyvedoucího:

za AD:

za TDS:

za objednatele:

ostatní:

ROZPOČET

Stavba: úprava stávajících rozvodů
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26.5.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				34 241,99	0,037
713	Izolace tepelné					1 491,90	0,007
##	713410811	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	7,000	31,30	219,10	0,000
##	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	4,000	151,00	604,00	0,000
##	63152096	pás tepelné izolační univerzální	m2	4,400	152,00	668,80	0,006
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					9 705,01	0,017
##	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	6,000	859,00	5 154,00	0,010
##	733191915	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25	kus	12,000	195,00	2 340,00	0,005
##	IVR 1530G0450	Prodloužení - 50x1/2"	kus	12,000	121,40	1 456,80	0,001
##	733191916	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32	kus	2,000	218,00	436,00	0,001
##	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	93,868	3,39	318,21	0,000
734	Ústřední vytápění - armatury					15 234,94	0,012
##	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	12,000	36,20	434,40	0,000
###	31942737	prodloužení mosaz 50mmx3/4"	kus	2,000	124,00	248,00	0,000
###	734200813	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1 do G 6,4	kus	2,000	73,10	146,20	0,000
###	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	12,000	33,10	397,20	0,000
###	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	2,000	162,00	324,00	0,000
###	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	296,00	3 552,00	0,003
###	734292714 GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	475,30	5 703,60	0,004
###	IVR.100410021	Ruční odvzdušňovací ventili - 1/2"	kus	14,000	48,29	676,06	0,001
###	IVR.1550G000404	Nátrubek - 1/2"x1/2"	kus	12,000	76,20	914,40	0,001
###	IVR.1550G000505	Nátrubek - 3/4"x3/4"	kus	2,000	106,27	212,54	0,000
###	IVR.1880G0004	Víčko - 1/2"	kus	12,000	38,07	456,84	0,000
###	31942695	víčko 5/4"	kus	2,000	137,00	274,00	0,000
###	734292716.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	947,85	1 895,70	0,001
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					6 256,14	0,000
###	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním	kus	14,000	74,90	1 048,60	0,000
###	735191910	Napouštění vody do otopných těles	m2	122,000	15,30	1 866,60	0,000
###	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	122,000	25,70	3 135,40	0,000
###	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 3 do 12 m	%	86,000	2,39	205,54	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry					1 554,00	0,002
###	783614501	Základní jednorázobný syntetický nátěr armatur DN do 100 mm	kus	14,000	111,00	1 554,00	0,002
Celkem						34 241,99	0,037

ZMĚNOVÝ LIST

ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace

smíouva:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023	číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840 DIČ: CZ411 90 840

ZL 004

Změna rozsahu 02 - Bourání					
	předmět změny: Přeložení kabelového žlabu v provizorní stěně	MJ	Výměra	JC	Celkem
nová R-položka	přeložka kabelového žlabu místnosti P.10B - chodba v 1.NP	m	25,000	1 450,00	36 250,00
	Celkem				36 250,00

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu bouracích prací, při bourání stávající dělené příčky na chodbě bylo zjištěno, že je zde veden funkční kabel nouzového osvětlení pro přilehlé části pavilonu, které nejsou součástí stavby. Z důvodu kolize s probíhajícími stavebními pracemi a zabezpečením funkčnosti nouzového osvětlení pracovišť mimo stavbu bylo nutné přeložit tento kabel do kabelového žlabu ze stěny na strop. V DPS kabel nebyl zakreslen a při místním šetření nebylo vidět, že v těchto místech je kabelové vedení, které se objevilo, až po odbourání příčky.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Vzniklé zjištění nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování projektu identifikovat. Vzniklé práce, které tak nemohl objednatel jednat s náležitou péčí předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

vliv na termín dokončení: Ne

Název přílohy

Datum: Podpis:

za zhotovitele:
 Hl. stavbyvedoucí:
 Zástupce
 stavbyvedoucího:
 za AD:
 za TDS:
 za objednatele:
 ostatní:

ZMĚNOVÝ LIST

ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace

smlouva:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023	číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840 DIČ: CZ411 90 840

ZL 005

Změna rozsahu	11 - Vnitřní vybavení - odpočet				
č.položky v rozpočtu	předmět změny: vnitřní vybavení - vypuštění pol.zajišť.ÚVN	MJ	Výměra	JC	Celkem
13	T.E54 - odpadkový koš - 3l	ks	-5,000	1 200,00	- 6 000,00
14	T.E09 - skříň šatní 1 - dveřová - 300/500/2000 mm	ks	-1,000	10 530,00	- 10 530,00
17	T.E05 - nádoba na odpad náslapná - 12l - 400/250 mm (v/p)	ks	-6,000	5 000,00	- 30 000,00
	Celkem				- 46 530,00

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu provádění prací bylo přezkoumáno i vnitřní vybavení, které bylo součástí dodávky stavby. Na základě jednání se zhotovitelem a zajištění toho, aby bylo vybavení dodáno ve standardu nemocnice bylo rozhodnuto, že se provede odpočet těchto položek a objednatel si zajistí jeho dodání jiným a obvyklým způsobem.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Vzniklá zjištění (méněpráce) nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování projektu identifikovat.

vliv na termín dokončení: Ne

Název přílohy

Datum: Podpis:

za zhotovitele:
Hl. stavbyvedoucí:
Zástupce
stavbyvedoucího:
za AD:
za TDS:
za objednatele:
ostatní:

ZMĚNOVÝ LIST

ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace

smlouva:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023	číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840 DIČ: CZ411 90 840
		ZL 006

D4 - ZTI

č.položky v rozpočtu	předmět změny: Doplnění výlevky	MJ	Výměra	JC	Celkem
39	Výlevka závěsná s mřížkou, odpad DN50, podomítkový modul pro závěsnou výlevku vč. tlačítka, baterie nástěnná (výlevková) sprchová	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
	Celkem				18 500,00

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost dovybavení výlevky v uklidové místnosti, která je nutná pro budoucí provoz oddělení

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Vzniklá zjištění nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování projektu identifikovat. Vzniklé práce, které tak nemohl objednatel jednat s náležitou péčí předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

vliv na termín dokončení: Ne

Název přílohy

Datum: Podpis:

za zhotovitele:
Hl. stavbyvedoucí:
Zástupce
stavbyvedoucího:
za AD:
za TDS:
za objednatele:
ostatní:

ZMĚNOVÝ LIST

ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace

smlouva:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023	číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840

ZL 007

09 - Slábproud PZTS

č.položky v rozpočtu	předmět změny: Revize požárního úseku - odpočet	MJ	Výměra	JC	Celkem
187	Montáž skříňky pro uložení klíče s kladívkem	kus	-5,000	209,00	- 1 045,00
188	Skříňka pro uložení klíče, s kladívkem	kus	-5,000	1 251,25	- 6 256,25
	Celkem				- 7 301,25

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu stavebních prací a řešení PBR bylo zjištěno, že navržený samostatný požární úsek není nutný a pro optimalizaci systému může být vypuštěn. Na základě tohoto zjištění byla provedena revize PBR, která byla konzultována s DOSS MO, na jejímž základě byl původně plánovaný požární úsek vypuštěn a přiřazen k již fungujícímu požárnímu úseku. Současné Radiodiagnostické oddělení a nový provoz pracoviště PET/CT bude tvořit jeden požární úsek. Na základě uvedených skutečností se nemusí instalovat červené skříňky pro uložení klíčů s kladívkem.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Vzniklá zjištění (méněpráce) nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování projektu identifikovat. V průběhu prováděných prací se zjistilo, že nově navržené řešení je ekonomicky i provozně výhodnější i v souvislosti se zabezpečením požární bezpečnosti pracoviště.

vliv na termín dokončení:

ne

Datum:

Podpis:

za zhotovitele:

Hl. stavbyvedoucí:

Zástupce

stavbyvedoucího:

za AD:

za TDS:

za objednatele:

ostatní:

ZMĚNOVÝ LIST					
ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace					
smílova:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023				číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082	ZL 008		
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840			
Změna rozsahu: 03 - Stavební práce					
č.položky v rozpočtu	předmět změny: Vyztužení SDK příček	MJ	Výměra	JC	Celkem
119	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky s UA a UW profilem do 3,25 m zátěž křídla přes 25 kg	kus	-24,000	1 296,00	- 31 104,00
168	Ocelová konstrukce pro zpevnění stěn k uchycení zárubní - D+M ve všech systémových detailů	kg	557,029	175,00	97 480,08
169	Spojovací materiál - šrouby na chemickou kotvu do železobetonu	kus	90,000	150,00	13 500,00
	Celkem				79 876,08
zdůvodnění nezbytnosti změny:					
Při vlastní realizaci díla bylo zjištěno, že RTG dveře, které se budou osazovat na jednotlivé závěsy v místnostech P.CT18, P.CT17, P.CT16, P.CT15, P.CT14, P.CT07 mají hmotnost od 50 kg do 140 kg a v průběhu provozu pracoviště by mohlo dojít jejich vlastní vahou k deformaci těchto závěsů, což by mohlo mít vliv na jejich funkčnost. Z tohoto důvodu bylo nutné najít řešení, jak se tímto možným problémům vyhnout a tak bylo rozhodnuto o ocelovém vyztužení těchto závěsů v sádkartonové konstrukci. Na základě tohoto rozhodnutí s důrazem na bezpečnost provozu pracoviště je nutné provést vyztužení sádkartonové konstrukce ocelovými profily U50 a U100 na straně závěsů. Povaha a technická náročnost provedení této vícepráce ve spojení s minimální časovou kapacitou nezbytnou pro dokončení této vícepráce znamená prodloužení termínu dokončení díla o 6 dnů, což odpovídá časovému minimu pro její realizaci.					
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:					
Vzniklá zjištění nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování projektu identifikovat. Vzniklé vícepráce, které tak nemohl objednatel jednat s náležitou péčí předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.					
vliv na termín dokončení:		Ano 6dnů			
Název přílohy					
Datum: Podpis:					
za zhotovitele:					
Hl. stavbyvedoucí:					
Zástupce stavbyvedoucího:					
za AD:					
za TDS:					
za objednatele:					
ostatní:					

11

ZMĚNOVÝ LIST

ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 - realizace

smlouva:	č.: D104/2023-ÚVN ze dne: 23.02.2023	číslo ZL:
objednatel:	ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha příspěvková organizace zřízená MO ČR U Vojenské nemocnice 1200, 159 02 Praha 6	IČO: 613 83 082 DIČ: CZ61383082
zhotovitel:	AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4	IČO: 411 90 840

ZL 009

Změna rozsahu: 01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY

č.položky v rozpočtu	předmět změny: VRN - zařízení staveniště a provozní vlivy	MJ	Výměra	JC	Celkem
7	Zařízení staveniště	%	4,58	469 040,83	21 482,07
10	Provozní vlivy	%	0,53	469 040,83	2 485,92
	Celkem				23 967,99

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Vedlejší rozpočtové náklady pro ZL 001 - 008. Tyto položky jsou nezbytnou součástí ceny prací mimo SoD, jakožto jsou součástí smluvního rozpočtu. Zohledňují prodloužení termínu dokončení díla o 16 dnů

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Vzniklé zjištění nebylo s ohledem na jejich charakter fakticky možné v době zpracování projektu identifikovat. Vzniklé práce, které tak nemohl objednatel jednat s náležitou péčí předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

vliv na termín dokončení: Ano 16 dnů

Název přílohy

Datum: Podpis:

za zhotovitele:
Hl. stavbyvedoucí:
Zástupce
stavbyvedoucího:
za AD:
za TDS:
za objednatele:
ostatní: