

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390

(dále jen „objednatel“)

a

GEOSTAR, spol. s r.o.

se sídlem:
IČO, DIČ:

Tuřanka 240/111, 627 00 Brno
13690337, CZ13690337

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2023 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-005279 ze dne 23.01.2023

(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23.01.2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-005279 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace podrobného geotechnického průzkumu „**D35 Odpočívka Nemilany, vpravo km 269,1– Podrobný GTP**“, a to v rozsahu technické specifikace, jež je nedílnou součástí Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění dílčích plnění daných Smlouvou byl zjištěn u vybraných stavebních činností nesoulad mezi předpokladem daným projektovou dokumentací, jež byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž výsledkem bylo uzavření Smlouvy, a skutečným stavem prostoru dotčeného stavebním záměrem.

Zejména se jedná o řešení problematiky prací druhé etapy dle harmonogramu:

- Konkrétně bylo zjištěno, že projekt hydrogeologických prací nebyl autorizován osobou s odbornou způsobilostí dle §2 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích pro obor hydrogeologie. Z tohoto titulu nebylo možné získat potřebné povolení od Odboru životního prostředí magistrátu města Olomouc pro vybudování vrtu HV-1 v termínu daném harmonogramem prací. Dále bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci pro průzkumný hydrogeologický vrt (Hušpauer, 2021) chybí podrobný projekt čerpací zkoušky na vrtu HV-1, přičemž projekt je nezbytný pro získání povolení od výše

zmíněného Odboru životního prostředí k provedení samotné čerpací zkoušky. Tato čerpací zkouška je, dle normy ČSN 73 6614 „Zkoušky zdrojů podzemní vody“, nezbytná pro stanovisko pro nakládání s vodami. Projekt je nutné vytvořit.

- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na skutečnost specifikovanou v předchozím odstavci konstatují, že úpravy technického řešení dílčích částí plnění Smlouvy jsou projednávány oprávněnými osobami smluvních stran a jsou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy prostřednictvím formou oboustranně akceptovaných změn během výstavby.
- 1.4. V rámci projednávání nepředvídatelných změn, eliminujících nesoulad projektovou dokumentací předpokládaného stavu a skutečné situace na stavbou dotčeném území, který objektivně nemohla žádná smluvní strana predikovat a ani se na nich nepodílela, se oprávněné osoby shodly na nezbytnosti přiměřeným způsobem prodloužit dobu pro dokončení Díla v souvislosti s činnostmi specifikovanými v odstavci 1.2. tohoto Dodatku č.1, což je mj. konstatováno v zápise z jednání ze dne 20.7.2023.
Smluvní strany skutečnost, specifikovanou předchozí větou, považují za oboustranně akceptovanou předsmluvní odpovědnost za uzavření nezbytného dodatku ke Smlouvě, jímž dojde k přiměřenému prodloužení doby pro dokončení díla, ve smyslu ustanovení § 1728 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 1.5. Smluvní strany současně při respektování skutečnosti, že došlo mezi nimi ke konsensu v rozsahu nezbytných technických změn řešení vybraných částí plnění Smlouvy, shodně konstatují, formalizují tímto dodatkem oboustrannou vůli k vytvoření časových podmínek pro realizaci předmětu Smlouvy zahrnující dotčené akceptované technické změny.
Zhotovitel současně prohlašuje, že ve vazbě na oboustranně akceptované prodloužení doby pro dokončení Díla nevznášá a ani nebude vznášet žádné související finanční nároky.
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby pro dokončení Díla, specifikovaná tímto Dodatkem č.1, jež je v přímé souvislosti se skutečnostmi pospanými v předchozích odstavcích tohoto článku, je změnou objektivně nepředvídatelnou a nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto Dodatku č.1 dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně na změně ustanovení Přílohy Pod-článku Doba pro dokončení - jež nově zní:
 - koncept závěrečné zprávy: do 9 týdnů od účinnosti Dodatku č.1
 - vyhotovení čistopisu závěrečné zprávy: do 1 týdne od předání připomínek objednatele
 - po protokolárním odsouhlasení čistopisu bude vyhodnocení průzkumu a kompletní čistopis závěrečné zprávy v tištěné a elektronické formě dle podmínek Smlouvy předán objednateli do 2 týdnů.

Dílo je možné předat před termínem.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č.1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv.

- 3.4. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně

Datum:
2023.08.25
14:24:24 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 31.08.2023 9:53:37 +02:00 -3-