



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti na letním stadionu – Rekonstrukce atletického oválu

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

|  |   |
|--|---|
| Název:   | Město Milevsko  |
| Sídlo:   | nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko   |
| IČO:   | 00249831  |
| DIČ:   | CZ00249831  |
| Právní forma:  | 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy   |
| Zastoupení:  | Ing. Ivan Radosta, starosta   |
| Bankovní spojení:  | Česká spořitelna, a. s., pobočka Milevsko   |
| Číslo účtu:  | 27-640992319/0800   |
| Identifikátor datové schránky                                | 8kabvcx   |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | Ing. Ivan Radosta, starosta<br>e-mail: ivan.radosta@milevsko-mesto.cz, tel.: 382 504 111          |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických:                    | Jiří Mlčkovský, investiční technik<br>e-mail: jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz, tel.: 722 445 981 |

(„objednatel“)

a

|  |  |
|--|--|
| Název:   | TUBEKO SPORT, spol. s r.o.   |
| Sídlo:   | Na armádě 364, 270 62 Rynholec   |
| IČO:   | 49825020   |
| DIČ:   | CZ49825020   |
| Právní forma:  | Společnost s ručením omezeným  |
| Zápis ve veřejném rejstříku:                                 | OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 32892   |
| Zastoupení:  | Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček, jednatelé společnosti  |
| Bankovní spojení:  | Komerční banka, s. s.  |
| Číslo účtu:  | 19-1819530207/0100   |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | Ing. Ivan Šretter, jednatel<br>Václav Tuček, jednatel<br>e-mail: tubeko@tubeko.cz, tel.: 313 573 263 |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických:                    | Ing. Ivan Šretter, jednatel<br>e-mail: sretter@tubeko.cz, tel.: 606 417 938                          |

(„zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti na letním stadionu“, část „Rekonstrukce atletického oválu“ („**smlouva**“).
- 1.2. V souladu s čl. 16.2. smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že doba plnění podle odst. 4.1. smlouvy se upravuje následovně:
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:*
- Předání staveniště: do 3 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, nejpozději však do 31.05.2023.*
- Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.*
- Dokončení díla: dílo s výjimkou části díla týkající se retenční nádrže: do 14 týdnů od předání staveniště;*
- část díla týkající se retenční nádrže: do 31. 10. 2023.*
- Předání díla: do 1 týdne od dokončení díla.*
- 2.2. Změna v době plnění podle tohoto dodatku spočívá v úpravě termínů plnění podle smlouvy z důvodu potřeby:
- a) úprav a doplnění projektové dokumentace ve vztahu ke změně způsobu provedení retenční nádrže („**změna projektové dokumentace**“) a
- b) následné realizace nového způsobu provedení retenční nádrže („**nové provedení retenční nádrže**“).
- 2.3. Potřeba změny projektové dokumentace a nového provedení retenční nádrže vychází ze skutečností, které se vyskytly při provádění díla, a které nebylo možné předvídat, ani ovlivnit činností objednatele nebo zhotovitele. Jedná se zejména o potřebu změny umístění akumulací nádrže z důvodu, že po ověření polohy základových konstrukcí stávající akumulací nádrže nebylo možné novou akumulací nádrž na plánované místo umístit bez vysokých vícenásobků na kvalitnější rozepřené pažení základové jámy zabraňující ztrátě stability základů stávající akumulací nádrže (ocelové cisterny o objemu 34 m<sup>3</sup>). Dále se jedná o potřebu zvýšení objemu nové akumulací nádrže z důvodu nutnosti odstranění stávající ocelové nádrže, neboť bylo zjištěno, že stávající ocelová nádrž vykazuje značné poruchy vlivem dlouhé doby používání a její životnost je odhadována podle nového posudku nejvýše na 10 let. Koncepce hospodaření se srážkovými vodami podle projektu však stávající ocelovou nádrž používala jako poslední mezistupeň pro napájení závlahového systému sportovního

areálu a bylo by tedy potřeba situaci v tomto časovém horizontu opětovně řešit. Situace je dále komplikovaná vzhledem k možnostem spádování nových kanalizací a drenáží v návaznosti na úroveň navazující obecní kanalizace odvodňující areál bez rezerv na prodloužení některých tras při dodržení spádování jednotlivých větví drenáží a kanalizací.

Z výše uvedených důvodů musí být vypracována změna projektové dokumentace pro tuto část díla (retenční nádrže), přičemž změnu projektové dokumentace a nové provedení retenční nádrže není objektivně možné provést v původním termínu plnění podle smlouvy.

- 2.4. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.
- 2.5. Rozsah víceprací a méněprací souvisejících se změnou projektové dokumentace a novým provedením retenční nádrže bude podle domluvy smluvních stran sjednán v navazujícím dodatku ke smlouvě, a to bez zbytečného odkladu po vyprojektování změny způsobu provedení retenční nádrže.
- 2.6. Dílo s výjimkou části díla týkající se retenční nádrže, tj. zejména část díla týkající se atletického oválu, bude podle domluvy smluvních stran po dokončení předáno objednateli do předčasného užívání. Dílo jako celek, včetně části díla týkající se retenční nádrže, bude objednateli předáno po dokončení zbývajících částí díla týkající se retenční nádrže, a to v souladu se smlouvou.
- 2.7. Do dokončení nové akumulární nádrže budou srážkové vody z nové kanalizace a drenáží přepadem z dosud čerpadlem nevystrojené přečerpávací šachty vytékat do obecní kanalizace odvodňující areál, jako je tomu i nyní u původní kanalizace a drenážního systému areálu.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smlouva o dílo – „Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na fotbalovém hřišti na letním stadionu – Rekonstrukce atletického oválu“

- 3.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Milevska č. 297/23 ze dne 28. 8. 2023.
- 3.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

V Milevsku dne

V Rynholci dne

---

Ing. Ivan Radosta,  
starosta města Milevska  
objednatel

---

Ing. Ivan Šretter a Václav Tuček  
jednatelé společnosti  
zhotovitel