

Dodatek - Změnový list

Název díla: Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 - Zastřešené stání a zpevněné plochy SO01.03 - Ocelové konstrukce	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01	Číslo změnového listu: 4
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 23.9.2022		číslo smlouvy objednatele / zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	DOD20212549
Zhotovitel:	Společnost Elektromobilita Vítkovická MSEM-ELMOZ	-

Cena díla dle SOD	36 585 112,71 Kč
-------------------	------------------

Technický dozor stavby/projektu: [REDACTED]

Přílohy: 1) Změnový rozpočet - SO01 03 - Ocelové konstrukce 2) Stanovisko ke změnovému listu TDS 3) Stanovisko ke změnovému listu AD	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Počet paré:</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
Počet paré:	Příjemce:								
1 x	Objednatel								
1 x	Zhotovitel								
1 x	Autorský dozor (AD)								

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
Změna hmotnosti OK
 MNP pol. 14; VCP pol. 1vp,2,19-24
 1) úprava hmotnosti dle skutečnosti - původní projekt počítal s menší hmotností celé ocelové konstrukce. Po vyrobení dle PD se navýšila hmotnost z důvodu započítání svárů, spojovacího materiálu a prostřihu. 2) Dále projekt neobsahoval stupačky (kabelový žebřík) na stožáru číslo 1 pro přívodní kabely, který byl dodatečně vyroben, což také mělo vliv na hmotnost OK, resp. na cenu.

Hasící přístroje
 VCP pol 25,26
 V původním rozpočtu stavby nebyly hasící přístroje, které musí být dle PD (PBŘ) ozaseny na ocelové konstrukci a v trafostanicích.

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	bez dopadu
Dopad na PD	ano - úprava SO 01.03
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-11 863,09	-0,03%	183 634,88	0,50%	171 771,79
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil		13.06.2023	ceny odpovídají SOD, ceníku ÚRS, v případě IK běžně účtovaným cenám	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	MSEM	[REDACTED]			
Vedoucí projektu	DPO	[REDACTED]			
Útvar ředitele úseku technického (TDS)	DPO	[REDACTED]			
Vedoucí odboru dopravní cesta	DPO	[REDACTED]			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	[REDACTED]			

Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

SOUPIS PRACÍ - Změnový rozpočet

Příloha č. 1 ZL č. 4

Stavba:

Infrastruktura pro elektromobilitu II, část 3 Lokalita Vítkovická

Objekt:

01 - SO 01 Zastřešené stání a zpevněné plochy

Soupis:

03 - Ocelové konstrukce

Místo:

Ostrava - DPO Vítkovická

Datum:

21.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	Množství skutečné	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									171 771,79	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						135 409,12	
D		4	Vodorovné konstrukce						135 409,12	
1	K	990171126	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 40 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	41,005	41,005	0,000	20 610,52	0,00	SOD
1vp	K	990171126	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 40 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	0,000	1,276	1,276	12 100,00	15 439,60	ÚRS I/2023
2	M	OK01	Dodávka ocelové konstrukce pro zastřešení	kg	41 005,000	42 281,000	1 276,000	94,02	119 969,52	SOD
D		OST	Ostatní						-11 863,09	
D		O01	Ostatní						-11 863,09	
14	K	Ost01	Dílenská dokumentace	kg	45 880,00	42 338,78	-3 541,22	3,35	-11 863,09	SOD
D			Nezařazeno						48 225,76	
D			Ocelový žebřík (mimo PD)						36 732,76	
19	M	OK01_a	Dodávka ocelové konstrukce pro zastřešení	kg	0,000	57,780	57,780	94,02	5 432,48	SOD
20	K	OK02_a	Povrchová úprava ocelových konstrukcí žárovým zinkováním	m2	0,000	1,920	1,920	795,98	1 528,28	SOD
21	K	Ost04	Spojovací materiál	celek	0,000	1,000	1,000	272,00	272,00	IK
22	K	Ost05	Doprava	celek	0,000	1,000	1,000	8 500,00	8 500,00	IK
23	K	Ost06	Montáž	celek	0,000	1,000	1,000	18 000,00	18 000,00	IK
24	K	Ost07	Lešení/plošina	celek	0,000	1,000	1,000	3 000,00	3 000,00	IK
D			Hasící přístroje						11 493,00	
25	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	KUS	0,000	9,000	9,000	198,00	1 782,00	ÚRS I/2023
26	M	NEA34	Hasicí přístroj P6 -34A	KUS	0,000	9,000	9,000	1 079,00	9 711,00	ÚRS I/2023

Méněpráce celkem (Kč bez DPH)	-11 863,09
Vícepráce celkem (Kč bez DPH)	183 634,88

Název díla: Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická	Příloha č.	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 - Zastřešené stání a zpevněné plochy SO01.03 - Ocelové konstrukce	1.1b	4

Rozpad ceny pro individuální kalkulace (IK) položek

pol. č.

Rozklad cen IK

	Množství	MJ	J. cena	Celkem náklad	Poznámka
21	5432,48	%	5	272	z ceny dodávky
22	340	km	25	8500	zinkování, lakovna a stavba
23	30	hod.	600	18000	cena HZS s příplatkem za expresní montáž
24	1	den	3000	3000	

Název díla: Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická	Příloha č.	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 - Zastřešené stání a zpevněné plochy SO01.03 - Ocelové konstrukce	2	4

Stanovisko TDS

Změnový list řeší změny výkazu výměr v rámci SO01.03 - Ocelová konstrukce, ke kterým došlo během výstavby v důsledku skutečných zjištění při realizaci díla.

SO 01.01 Stavebně konstrukční řešení

Vícepráce v rámci tohoto stavebního objektu došlo k drobnému navýšení celkové hmotnosti ocelové konstrukce oproti PD na základě započítání svárů, spojovacího materiálu a prostřihu stanovených podle zpracované výrobní dokumentace zhotovitelem a dále doplnění prvků chybějících v původním rozpočtu a PD – konzolový žebřík na stožáru číslo 1 pro uchycení přívodních kabelů.

Dále došlo k narovnání (doplnění) chybějících položek v původním rozpočtu - hasící přístroje.


Vícepráce byly nezbytné k řádnému dokončení díla.

Méněpráce vznikaly v rámci úpravy ceny za zpracování výrobní (dílenské) dokumentace vycházející ze skutečné celkové hmotnosti ocelové konstrukce.

Stanovení cen víceprací je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. DOD20212549 čl. č. 6.4, kdy za jednotkovou cenu víceprací byla použita cena nižší z porovnání cen v Příloze č. 1 smlouvy nebo dle aktuální cenové úrovně ceníku ÚRS, případně byly stanoveny individuální transparentní kalkulací ceny.

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 13. 6. 2023


technický dozor stavebníka

Název díla: Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Vítkovická	Příloha č.	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01 - Zastřešené stání a zpevněné plochy SO01.03 - Ocelové konstrukce	3	4

Stanovisko AD

STANOVISKO AD K ZL Č.4

Změnový list se týká SO01 – Zastřešené stání a zpevněné plochy SO01.03 - Ocelové konstrukce.
 SO 01.01 Stavebně konstrukční řešení

Vícepráce i přes detailní výpočet hmotnosti ocelové konstrukce v rámci zpracování PD a s minimalizací rezerva uvažovaných v PD došlo při skutečném provedení OK k navýšení hmotnosti. Tento změnový list kompenzuje toto navýšení. V PD dále nebyly uvažovány stupačky pro kabelové vedení. Dále byly v tomto ZL dopočítány chybějící hasicí přístroje.

Méněpráce byla odečtena dílenská dokumentace pro výrobu OK.

Souhlasím se změnovým listem.
 V Ostravě dne 20. 7. 2023


 projektant