



TSKRP0052A6Y

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/16

číslo smlouvy dodavatele: 6655/MP

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční nám.

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. 2400

Ing. René Brodíkova - TDI

2. Dodavatel: METROPROJEKT Praha a.s.

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., Praha 1, Václavské nám. 42

č. ú.: 9302-021/0100

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, obchodní manažer (mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

- ve věcech technických: Ing. Josef Pitín, HIP

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Hradešinská, Praha 10, č. akce 750 – PD a IČ**“, dle návrhu opravy zpracovaného TSK hl. m. Prahy, odd. 1300 oblastní správa východ.

III. Preambule

V průběhu zpracování PD zástupce PVS a.s. oznámil, že požadují v souběhu s výše uvedenou akcí umožnit obnovu vodovodního řadu profilu 125L z r.1923 a 100L z r.1935 o celkové délce cca 1200m. O rekonstrukci kanalizační stoky rozhodnou po vyhodnocení průzkumných prací. Z toho vyplývá, že před vydáním stavebního povolení musí být dokladována časová a prostorová koordinace obou staveb. Tento dodatečný požadavek správce PVS a.s., zásadním způsobem ovlivnil původní termín pro vydání SP.

Stavební řízení bylo přerušeno z důvodu doplnění žádosti o souhlasné stanovisko PVK k provedení stavby. Ve vyjádření zn. PVK 60654/OTPČ/15 ze dne 21.10.2015 se uvádí, že závazné stanovisko lze vydat až po vyhodnocení technického stavu kanalizačních stok. Souhlas s vydáním stavebního povolení byl vydán až 11.5.2016 dopis zn. PVK 22118/OTP/16. Stavební řízení bylo možno poté obnovit, nicméně tato skutečnost významně časově ovlivnila dokončení díla v rámci inženýrské činnosti.

Z výše uvedených důvodů se mění čl. IV. a V. Smlouvy o dílo následovně:

IV. Platební podmínky

Doplňuje se odst. IV.5:

5. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci následovně:

Za plnění dle odst. V.2.1 PD čistopis k termínu 30.12.2015	1 040 710,- Kč bez DPH
Za plnění dle odst. V.3 k termínu 20.12.2016	139 590,- Kč bez DPH

V. Termín provádění díla

Odst. V.2 a 3 se ruší a nahrazuje textem:

- | | |
|--|------------|
| 2. Plnění jednotlivých částí dokumentace: | |
| 1. PD čistopis | 30.12.2015 |
| 2. Inženýrská činnost – získání pravoplatného SP | 20.12.2016 |
| 3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: do | 20.12.2016 |

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m.Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu.


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.


Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne - 1. 07. 2016

.....
po



Technická správa komunikací hl.m.Prahy



V Praze dne



Ing. David Krása
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

