

**MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
Odbor správy majetku**

POTVRZENÍ ZMĚNY, dále jen "PZ" č.1



název neinvestiční akce / číslo	Holešovice – generální oprava sociálního zázemí ubytovny MZV / NA 0687
zhotovitel díla	3COMP s.r.o.
PZ navazuje na NOZ č.	1


způsob předání - odeslání příjemci	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> faxem	<input type="checkbox"/> poslem
datum přijetí PZ příjemcem	19.8.2023			

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo potvrzují zmocněné osoby smluvních stran tuto změnu (změny) rozsahu díla nebo podmínek jeho plnění:

Změna termínu dokončení 1. etapy prací z 5.9.2023 na 20.10.2023.
Změna termínu dokončení 1. etapy je provedena s ohledem na nové skutečnosti zjištěné při bouracích pracích a nutné úpravě technologického postupu, tyto změny by nebylo možné administrativně vyřešit do termínu dokončení 1. etapy.

Cena díla ani termín dokončení díla 7.5.2024 se nemění.

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovená cena	14 022 698 Kč bez DPH
změna ceny potvrzená tímto PZ	0 Kč
nová celková cena stanovená tímto PZ	14 022 698 Kč bez DPH
smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovený termín plnění 1. etapy	05.09.2023
změna termínu plnění 1. etapy potvrzená tímto PZ	+ 45 dnů
nový termín plnění 1. etapy stanovený tímto PZ	20.10.2023
smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovený termín plnění	07.05.2024
nový termín plnění stanovený tímto PZ	07.05.2024
za zhotovitele:	za objednatele:
 podpis oprávněné osoby 19.08.2023 datum	 podpis oprávněné osoby 31.8.2023 datum

datum a podpis garanta investiční akce	22.8.2023	
--	-----------	--