



DODATEK Č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ (SMLouvĚ O DíLO)

Číslo smlouvy Objednatele: **16PT-001590/23**

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

11080 - I/48 Starý Jičín, v km 14,820 – 15,210, doplňující IGP vč. geotechnického monitoringu

uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022“, č. 01ST-000932

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted], ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted], vedoucí úseku výstavby

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] vedoucí oddělení realizace

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

[redacted], referent oddělení

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO:

25103431

DIČ:

CZ25103431

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupen:

[redacted], předseda představenstva

[redacted], místopředseda

představenstva

[redacted] člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], obchodní ředitel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted],
vedoucí pracoviště Morava
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)
v tomto znění:

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 18. 05. 2023 Prováděcí smlouvu, číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001590/23 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli plnění (služby), spočívající v provedení doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu pro sledování potenciálního sesuvného území vč. geotechnického monitoringu na silnici I/48 v obci Starý Jičín v km 14,820 - 15,210 provozního staničení.

Zhotovitel oznámil dopisem ze dne 28. 08. 2023 vliv nepředvídaných okolností, které mají dopad na splnění dílčí části díla (služeb), tj. dokončení „verze terénních prací“, přičemž prodloužení s dokončením bylo prokazatelně způsobeno vlivem:

- pomalejšího postupu vrtání v zastíženě komplikované geologické struktuře při vrtání v horní polovině svahu,
- dlouhodobějších intenzivních srážek v srpnu 2023, jež omezily pohyb těžké vrtné techniky ve svažitém terénu.

Objednatel k tomuto jednání přistupuje se zřetelem na nutnost jednání s péčí řádného hospodáře a ve snaze zamezení škod na majetku třetích osob a ochranu plodin pěstovaných na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na následujícím:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na změně Článku III. (Doba a místo plnění) odst. 1. Smlouvy, spočívající v prodloužení doby plnění, a to následovně:

Původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po písemném pokynu objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
verze terénních prací	do 15 týdnů od zahájení prací

Koncept závěrečné zprávy	do 28 týdnů od zahájení prací
Čistopis závěrečné zprávy	do 4 týdnů od předání všech připomínek objednatele ke konceptu závěrečné zprávy

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: po písemném pokynu objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
verze terénních prací	do 20 týdnů od zahájení prací
Koncept závěrečné zprávy	do 28 týdnů od zahájení prací
Čistopis závěrečné zprávy	do 4 týdnů od předání všech připomínek objednatele ke konceptu závěrečné zprávy

- 1.2 Ostatní ustanovení Článku III. (Doba a místo plnění), výslovně Dodatkem č. 1 neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

