

CES: 1569/22/OLCE
LT060116 Litoměřice, Michalovická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č.1 KESMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 2205531

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.7.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455
zastoupená: Ing. Jiří Benda, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ699005769
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 545 481/0100
Česká spořitelna, a.s. č. ú. 324 63 72/0800
ČSOB, a.s. č. ú. 183533319/0300

telefon: [REDACTED]

fax: ---

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Doplnuje se bod č. 2.6. v článku II. Předmět plnění následovně:

2.6. *Předmět smlouvy se z důvodu změn rozsahu díla upravuje o práce uvedené v příloze č. 1 (ZL 1) tohoto dodatku č. 1.*

2.2.2. V souladu se změnou rozsahu díla dochází ke změně bodu č. 4.1. článku IV. Cena za dílo následovně:

4.1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:*

<i>Cena SoD bez DPH</i>	<i>11.297.300,- Kč</i>
<i>Cena D1 – ZL1 bez DPH</i>	<i>440.616,18 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>11.737.916,18 Kč</i>

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 14.202.878,58 Kč.

2.2.3. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.4. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,*
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,*
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,*

- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Cenová nabídka – ZL 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

04-09-2023

V Lounech dne

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jiří Benda
Ing. Jan B
jednatelé
EKOSTAVBY Louny s

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 01/2023	
Zhotovitel:		EKOSTAVBY Louny s.r.o.				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 22.08.2023	
Název akce: LT060116 Litoměřice, Michalovická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet ZL 01 – příloha č.1				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
01 DIO – na základě projednání povolení zvláštního užívání komunikace bude nutno řešit objízdné trasy pro areál mrazíren kolem prodejny Lidl – nebyl povolen průjezd přes Michalovice.						
02 Kácení na objízdné trase + ořez křovin – z důvodu průjezdu kamiónů bude nutno provést kácení a ořez křovin						
03 Odkop zeminy ve vjezdu + odkop pro osazení panelů – Bude nutné provést obnovu zadního vjezdu do mrazíren a rozšíření cesty						
04 Osazení panelů – bude nutno provést rozšíření cesty v zadním vjezdu do mrazíren						
05 Repase brány – bude nutno provést repase brány zadního vjezdu do mrazíren						
06 Zkrácení trasy kanalizace a vodovodu – z důvodu navazující stavby LT 060133 Litoměřice, Švermova, Kubelkova, nebude realizována část kanalizace a vodovodu v křižovatce s ul. Švermova v komunikaci SÚS						
07 Zahloubení úseku Š2A – Š3A – bude nutné uložit kanalizaci do stávající hloubky						
08 Dopočet 8ks odboček na kanalizaci – bude nutno provést kanalizační odbočky ve stávajícím počtu						
09 Změny na vodovodu – nebude provedeno napojení v ul. Švermova						
10 Zemní práce k provizornímu vodovodu – Budou provedeny zemní práce pro přepojení přípojek na provizorní vodovod. K zajištění průjezdnosti budou použity přejezdové plechy						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem + 440.616,18 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 11.737.916,18 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů			

Cena dle SoD 11.297.300,00 Kč bez DPH
ZL 01 440.616,18 Kč bez DPH

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **440.616,18 Kč bez DPH**, tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 3,90 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 755.987,10 Kč bez DPH, tj. 6,69 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 315.370,93 Kč bez DPH, tj. 2,79 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 755.987,10 Kč bez DPH, tj. 6,69 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 315.370,93 Kč bez DPH, tj. 2,79 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

265 405769

bylouny.cz

d. C. vl. 19455

Datum 25.8.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 30.8.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

. Datum 18.8.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 4.9.2023

9..2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.