

DODATEK Č. 1**Smlouvy o dílo S12/2023/018 ze dne 1.8. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Závodu lesní techniky, na základě pověření
dle základní směrnice č. 2/2023 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**Pokrývka spol. s r.o.**

se sídlem Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

IČO: 281 49 157

DIČ: CZ28149157

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377

zastoupená: Pavlem Štemberou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-4258680267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 SoD č. S12/2023/018 – Oprava šterkových LC v oboře Boubín (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.8. 2023 smlouvu o dílo č. **SML-00048-2023-12** (ev.č. zakázky S12/2023/018), jejímž předmětem byla **Oprava štěrkových LC v oboře Boubín** dále jen smlouva).
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn (viz příloha č. 1 tohoto dodatku), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s čl. III. smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo bez DPH	1 810 002,60 Kč
Méněpráce bez DPH	- 70 178,00 Kč
Vícepráce bez DPH	299 056,87 Kč
Nová konečná cena za dílo bez DPH:	2 038 881,47Kč

S ohledem na uvedené, smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, které nově zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 038 881,47 Kč** (slovy: dva miliony třicet osm tisíc osm set osmdesát jedna korun českých a čtyřicet sedm haléřů) bez DPH.“*

2. Položkový rozpočet se tak doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby


Příloha č. 2 – položkový rozpočet víceprací

05-09-2023

V Mlynářovicích, dne:


V Benešově nad Černou, dne: **1.9.23**

Za objednatele:



.....
techniky
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:



Pavel Štembera
jednatel společnosti
Pokrývka spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 31.8.2023	
Název veř. zakázky: Oprava šterkových LC v oboře Boubín S12/2023/018			
Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o.			
Objednatel: LČR, s.p. Závod lesní techniky			
Název akce (majetku): LC Brentenberská SO 02 SV Raiseviz SO 01 SV Oborní SO 03	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01, SO 02, SO 03	Stavební díly:
Popis změny:			
SO 01 – SV Raiseviz			
Nutnost navýšení výměry sanace ložné vrstvy KHD ve staniční 0,132 – 0,176. Lokální výspravy výtluků – navýšení dle aktuální situace ve staničení 0,257 – 0,266, 0,844 – 0,853, 0,861 a 0,871 – 0,883. Rozšíření rozjezdu na konci úseku – kompletní konstrukce ve výměře 84 m ² .			
SO 02 – LC Brentenberská			
Úsek opravy povrchu prodloužen ze staničení 0,567 na 0,579. Sanace výtluku ve staničení 0,353 – 0,358. Změna opravy povrchu od staničení 1,140 – konec úseku – vzhledem k poškození přívalovými dešti v období od zpracování PD do doby realizace bylo nutné celý tento úsek opatřit novou vozovkou tvořenou vrstvou ŠD tl. 10 cm, namísto částečné opravy pouze doplněním drceného kameniva a přeprofilováním.			
SO 03 – SV Oborní			
Část investice – rozšíření nově budované točny na konci úseku o 40,5 m ² (nutný náběh oblouku pro otáčení odvozních souprav vybavených návěsem).			
Část oprava – úprava délky budované stoky dle skutečnosti (- 2m), zmenšení sjezdu ve staničení 0,069 tak aby nezasahoval do přilehlého travního porostu- louky (-14 m ²). Úprava sanace podkladních vrstev v úseku 0,137 – 0,205, původně projektováno pouze vyvezení kolejí, po odkopání nánosů zjištěna chybějící nosná konstrukce vozovky. Proto nahrazeno v úseku 0,067 – 0,205 ložnou vrstvou z KHD 63/125 v celé šíři vozovky. Nutnost změny v úseku 0,633 – konec úseku, původně plánováno doplnění 6 cm ŠD, v době od zpracování PD do realizace však tento úsek poškozen provozem nad rámec PD, při této vrstvě by nebylo reálné dosáhnout odvodu vody z tělesa LC, proto bylo zaměněno za ŠD 12 cm.			
Zdůvodnění změny:			
Všechny výše zmíněné změny vycházejí z požadavku na bezchybné fungování dokončeného díla a jsou dané jednak nemožností postihnout veškeré detaily před samotným zahájením prací (viditelné až po očištění vozovky) a za druhé časovou prodlevou od zpracování PD po dobu realizace, během které dochází provozem a působením vnějších činitelů (zde hlavně přívalové srážky v tomto období) ke změnám ve stavu dotčeného majetku, které nelze nijak ovlivnit.			

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE				Datum:		Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			NE			
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do:		14.9.2023	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 70 178,00 Kč	Balance: I: + 15 997,50 Kč bez DPH N: + 212 881,37 Kč bez DPH Sa: + 228 878,87 Kč bez DPH			
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 15 997,50 Kč N: 283 059,37 Kč				
	Konečná celková cena akce po změně			SV Raiseviz : 712 964,82 Kč bez DPH LC Brentenberská: 517 370,25 Kč bez DPH SV Oborní: 808 546,40 Kč bez DPH			
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 038 881,47 Kč bez DPH			
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]			Datum: 14.9.23		[REDACTED]		
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]			Datum: 14.9.2023		[REDACTED]		
Přílohy: položkový rozpočet víceprací a méněprací							
Poznámka:							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12/2023/20
 Stavba: Oprava štěrkových LC v oboře Boubín - změny



KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 1.9.2023

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH	228 878,87
--------------	------------



DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	228 878,87	48 064,56
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	276 943,43
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Datum a podpis:	Datum a podpis:
-----------------	-----------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12/2023/20

Stavba: Oprava štěrkových LC v oboře Boubín - změny

Místo:

Datum:

1.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		228 878,87	276 943,43
SO01	SV Raiseviz	50 510,37	61 117,55
SO02	LC Brentenberská	41 995,00	50 813,95
SO03	SV Oborní	136 373,50	165 011,94
SO03.1	část investice	15 997,50	19 356,98
SO03.2	část oprava	120 376,00	145 654,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava štěrkových LC v oboře Boubín - změny

Objekt:

SO01 - SV Raiseviz

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1.9.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			50 510,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 510,37	21,00%	10 607,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			61 117,55
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

LESVĚR



Stavba:

Oprava šterkových LC v oboře Boubín - změny

Objekt:

SO01 - SV Raiseviz

Místo:

Datum: 1.9.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 510,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 510,37

D 1

Zemní práce

7 354,00

1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	440,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	710,00	1 420,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	122251104	Ódkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	25,200	95,00	2 394,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	25,200	50,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	174251203	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	2,000	270,00	540,00	CS ÚRS 2023 01

D 5

Komunikace pozemní

39 292,50

7	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	84,000	220,00	18 480,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	33,300	625,00	20 812,50	CS ÚRS 2023 01

D 998

Přesun hmot

3 863,87

9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	49,284	78,40	3 863,87	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVČR



Stavba:

Oprava šterkových LC v oboře Boubín - změny

Objekt:

SO02 - LC Brentenberská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1.9.2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	41 995,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 995,00	21,00%	8 818,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	50 813,95
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava šterkových LC v oboře Boubín - změny

Objekt:

SO02 - LC Brentenberská

Místo:

Datum: 1.9.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 995,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 995,00

D 5

Komunikace pozemní

41 995,00

1	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	619,500	80,00	49 560,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	566401111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	-178,500	60,00	-10 710,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	566401111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	42,000	60,00	2 520,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	1,000	625,00	625,00	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava štěrkových LC v oboře Boubín - změny

Objekt:

SO03 - SV Oborní

Soupis:

SO03.1 - část investice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1.9.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	15 997,50
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 997,50	21,00%	3 359,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 356,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

Oprava šterkových LC v oboře Boubín - změny

Objekt:

SO03 - SV Oborní

Soupis:

SO03.1 - část investice

Místo:

Datum: 1.9.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 997,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 997,50

D 1

Zemní práce

4 657,50

1	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	20,250	140,00	2 835,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	20,250	90,00	1 822,50	CS ÚRS 2023 01

D 5

Komunikace pozemní

11 340,00

3	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	40,500	205,00	8 302,50	CS ÚRS 2023 01
4	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	40,500	75,00	3 037,50	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava štěrkových LC v oboře Boubín - změny
Objekt:
SO03 - SV Oborní
Soupis:
SO03.2 - část oprava

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 1.9.2023
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			120 376,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	120 376,00	21,00%	25 278,96
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			145 654,96
v CZK			

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava šterkových LC v oboře Boubín - změny
 Objekt: SO03 - SV Oborní
 Soupis: SO03.2 - část oprava

Místo: Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel:

Datum: 1.9.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 376,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							120 376,00	
D 1 Zemní práce							434,00	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-2,800	145,00	-406,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,000	145,00	580,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2023 01
D 5 Komunikace pozemní							120 032,00	
9	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťnutím plochy přes 100 m2, po zhuťnutí tl. 300 mm	m2	469,200	205,00	96 186,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	564811112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy přes 100 m2, po zhuťnutí tl. 60 mm	m2	-876,800	45,00	-39 456,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	564841111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy přes 100 m2, po zhuťnutí tl. 120 mm	m2	876,800	90,00	78 912,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 200 mm	m2	-14,000	170,00	-2 380,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuťnutím kamenivem hrubým drceným	m3	-27,200	630,00	-17 136,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuťnutím kamenivem hrubým drceným	m3	6,200	630,00	3 906,00	CS ÚRS 2023 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-90,00	
8	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	-2,000	45,00	-90,00	CS ÚRS 2023 01